

पी एल सी सैल की माह अक्तूबर 2016 के लिए 2 लाख से अधिक मूल्य के चल रहे कार्य की मासिक विवरणी

क्र म सं	निविदा / आपूर्ति आदेश	कार्य करने वाले / खरीद विभाग का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता का नाम	स्वीकृत की तारीख	स्वीकृत राशि (रुपये)	लिमिटेड खुला/ प्रेस / एकल निविदा	कार्य की शुरुआत तिथि / अनुबंध के अनुसार आरम्भ तिथि	कार्य के पूरा होने की तारीख / अनुबंध के अनुसार समाप्ति तिथि	प्रगति की प्रतिशता	किए गए कार्य /वितरण की अंतिम मूल्य (रुपये)	स्वीकृत प्राधिकारी	टिप्पणी
1.	क्रय आदेश. 223/ बीबीएमबी/ डीपीआर / पीएलसी /पी-28 दिनांक 31.03.16	पीएलसी सेल O/O निदेशक /विद्युत विनियम	बीबीएमबी पारेषण प्रणाली में 220 केवी गंगवाल-जमालपुर सैकशन के लिए 02 (दो) स्टैंडअलोन डिजिटल परोटेक्शन कप्लर्स के प्रेषण से पहले डिजाइन, निर्माण एवं परीक्षण तथा बाद में आपूर्ति, वितरण परीक्षण एवं कमीशनिंग	मै: सीमेंस लिमिटेड, चंडीगढ़	31.03.16	446584.0	खुला	02.06.2016	निदेशक / पी एंड सी, बीबीएमबी, चंडीगढ़ ने परोटेक्शन कप्लर्स के कमीशन के लिए साइट तैयारी की पुष्टि कर दी है। मै: सीमेंस को परोटेक्शन कप्लर्स के कमीशन के लिए अनुरोध कर दिया गया है।	90% लगभग	---	मुख्य अभियन्ता/प्र णाली परिचालन	
2.	क्रय आदेश 224/ बीबीएमबी/ डीपीआर / पीएलसी / पी -23 दिनांक 04.05.16	पीएलसी सेल O/O निदेशक /विद्युत विनियम	बीबीएमबी स्टेशनों के विभिन्न स्थलों पर ठोस पॉलिथीन भूमिगत जेली भरा, पॉलिथीन लिपटा, आर्मर्ड टेलीफोन केबल्स के प्रेषण से पहले निर्माता के स्थान पर डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और वितरण	मै: यू एम केबल्स लिमिटेड,, नई दिल्ली	04.05.16	1166478.0	खुला	07.07.2016	टेलीफोन केबल्स का पुनः निरीक्षण बीबीएमबी के निरीक्षण अधिकारी द्वारा 26.10.2016 को कर लिया गया है जो कि सफल रहा। मै: यू एम केबल्स को 28.10.2016	80% लगभग	----	एम एल पी सी	

									को केबल्स के प्रेषण निर्देश दे दिये गये हैं ।				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--