

दो लाख से अधिक अधिनिर्गम शल्य की सविदानों का ब्योरा संबंधी मासिक विवरणी पौंग प्रकोष्ठ जून, 2019 अनुलग्नक 2

R-4(Hindi)

क्रम सं	निविदा आपूर्ति आदेश सं	कार्यकारी प्रक्रमण या प्रापण कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार / आपूर्तिकार का नाम	अधिनिर्गम की तिथि	अधिनिर्गम की राशि	क्या लिमिटेड / खुली प्रैस एक ई निविदा है	कार्य/ सप्लाई को शुरू करने की तिथि	ठेकेदार अनुसार कार्य/ सप्लाई को पूरा करने की तिथि	कार्य/ आपूर्ति को पूरा करने की वास्तविक	प्रगति प्रति शता में	किए गए कार्य / सप्लाई की अंतिम मूल्य रूप में	अधिनिर्गम में प्राधिकारी	कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	क्रय आदेश सं 677 /पौंग-314 दिनांक 8.8.17.	मुख्य अभियन्ता / प्रणाली परिचालन	पौंग विद्युत गुह तलवाडा के लिये हाईड्रो स्टेटिक ल्यूब्रीकेशन सिस्टम लगाने हेतु।	मैसर्स बीएचईएल चण्डीगढ़	8.8.17	61,23,708/-	मालिकाना	कार्य रेखाचित्र के अनुमोदन उपरांत शुरू होगा	6 सप्ताह क्रय आदेश की प्राप्ति से। 10 महीने में रेखाचित्र की स्वीकृति से।	वर्णन क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध हैं।			मुख्य अभियन्ता / प्रणाली परिचालन	मैकेनिकल चित्र स्वीकृत के बाद फर्म को 26.03.2018 को भेजे गए अनुमोदन के तहत विद्युत चित्र दिनांक 28.09.2018 स्पष्टीकरण के संबंध में उप मुख्य अभियन्ता / पौंग को भेजे गए, 1.9.2018 को फील्ड आफिस से उत्तर प्राप्त हुआ। फील्ड टिप्पणियों को शामिल करने के लिए 3.10.2018 को मैसर्स बीएचईएल को पत्र भेजा गया। 25.10.2018 को संशोधित विद्युत रेखा चित्र प्रपट हुआ। 14.11.18 को मैसर्स बीएचईएल को अनुमोदन के बाद भेजा गया। General arrangement रेखा चित्र 7.1.19 को मैसर्स बीएचईएल से प्राप्त किया जोकि पुनरीक्षण के लिए उसी

												दिन क्षेत्रिय कार्यालय को भेज दिए गए। रेखाचित्र अनुमोदित होने के उपरांत दिनांक 05/02/2019 को मेसेर्स बीएचईएल को भेज दिए गए हैं जी। कुछ सामाग्री निर्देशित जगह पर प्राप्त हो चुकी हैं।
2	क्रय आदेश सं 694/पौंग-319 दिनांक 7.9.2018	मुख्य अभियन्ता / प्रणाली परिचालन	पौंग विद्युत गृह यूनिट नं. 2 तलवाड़ा की स्टेटर की प्राप्ति हेतु। (पी- 319)	मै: बीएचईएल चण्डीगढ़	7.9.2018	11,35,72,700/-	मालिकाना	4.9.2018	9.7.19	-	मुख्य अभियन्ता / प्रणाली परिचालन	10% advance सामग्री मैसर्स भेल को दिनांक 4/9/18 को दिया गया 10% advance (service portion) दिनांक 26/10/18 को दिया गया QAP दिनांक 29/11/18 को approve किया गया। CW रेखाचित्र जो कि दिनांक 27/12/18 को भेल से प्राप्त हुए थे, दिनांक 07/02/19 को स्वीकृति करके भेल को भेजे गए। दिनांक 07/01/19 को प्राप्त निरीक्षण कॉल के विरुद्ध निरीक्षण अधिकारी मुख्य अभियन्ता / उत्पादन से नामांकन प्राप्त करने के बाद दिनांक 9.1.19 पर प्रतिनियुक्त किए गए। विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त हो गई है। यूनिट को कार्य हेतु दिनांक 14/2/19 को परमिट पर ले लिया गया है।

3	क्रय आदेश . 702/ Pong- 316 दिनांक 31.12.18	मुख्य अभियन्ता / प्रणाली परिचालन	आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और 20 संख्या का कमीशन। बीबीएमबी (वि. ख०) के विभिन्न उप केंद्र और विध्युत गृह के लिए बैटरी सेट	मै: पैनेसिया अल्लोयस प्राइवेट लिमिटेड, पुणे	31-12-18	1,42,76,109	खुली निविदा	7.1.2019	18 सप्ताह	-	मुख्य अभियन्ता / प्रणाली परिचालन	मेसर्स पनसिया एलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड, पुणे दिनांक 24.05.2019 को सामाग्री प्रेषण प्राधिकरण करने हेतु निर्देश दिए जा चुके हैं। सामग्री साइट पर प्राप्त हो चुकी है।
4	क्रय आदेश 703/ Pong- 332 दिनांक 31.12.18	मुख्य अभियन्ता / प्रणाली परिचालन	पोंग विध्युत गृह की यूनिट नंबर 4 के पूंजी रखरखाव के लिए टरबाइन पुर्जों की खरीद	मै: बीएचईएल चण्डीगढ़	31-12-18	1,26,93,650/-	मालिकाना	5.2.19	4.2.20	-	मुख्य अभियन्ता / प्रणाली परिचालन	क्रय आदेश 703/ पीएच डी/ पोंग -332 दिनांक 31.12.18 मैसर्स BHEL को दिया गया है। मैसर्स BHEL से क्रय आदेश की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है दिनांक 5/2/19 को। 10% अग्रिम राशि मैसर्स BHEL को दिनांक 5/2/19 को दे दी गयी है।

उप निदेशक /पोंग
बीबीएमबी चंडीगढ़

Monthly Return दो लाख से अधिक राशि की संविदाओं के ब्यौरे संबंधी मासिक विवरणी 06/2019

क्रम सं.	निविदा आपूर्ति आदेश सं.	कार्या न्वयन या प्रापण कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार /आपूर्तिकार का नाम	संविदा तिथि	संविदा राशि	सीमित /खुली/ एकल निविदा	संविदा के अनुसार कार्य/ आरम्भ की तिथि	आपूर्ति समाप्ति की तिथि	वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य प्रगति प्रतिशत	कार्य की अन्तिम राशि	अधिनिर्णय प्रधिकारी	टिप्पणी
1.	657/ पीएचडी /देहर -409	पी एंड डी (पीपी)	पोंग विद्युत गृह की इकाई सं सं । से 6 के माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रो हाईड्रॉलिक गवर्नर की खरीद ।	मैसर्ज एंड्रिज हाईड्रो लिमिटेड फरीदीबाद	08.07.16	5,90,76,710	खुली निविदा	क्रय आदेश के 24 सप्ताह के अन्दर	क्रय आदेश के 80 सप्ताह के अन्दर	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी			मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	अन्तिम एक यूनिट का कार्य पूरा होना अभी बाकी है तथा दिनांक 31.08.2019 तक पीबीजी की वैधता का विस्तार करने के लिए दिनांक 27.06.2019 को एंड्रिज हाइड्रो को स्मरण पत्र भेजा गया
2.	680 / पीएचडी /देहर -436	पी एंड डी (पीपी)	डेहर विद्युत गृह के टरबाइन रोटरी वाल्व और मॉडिफाइड शाफ्ट सील के लिए बी.एच.ई एल, स्पेयर्स खरीदने हेतु ।	बी.एच.ई एल, चण्डीगढ़ ।	14.07.17	2,99,32,105	एकल निविदा	क्रय आदेश तिथि से 12 माह तथा अग्रिम भुगतान	क्रय आदेश तिथि से 12 माह तथा अग्रिम भुगतान	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी			मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	शेष लम्बित मैटिरीयल कार्य क्षेत्र पर प्राप्त हो गया है ।

3.	682 / पीएचडी /देहर -434	पी एंड डी (पीपी)	देहर विद्युत गृह हेतु चार सिंगल फेज, 60 एम.वी.ए 11/220/3 के.वी तेल अवगाहन जल वातित जनरेटर ट्रांसफार्मर का रूपाकन, निर्माण, परीक्षण, आपूर्ति, गंतव्य स्थल पर प्रेषण तथा उनको गंतव्य स्थल देहर विद्युत गृह पर परीक्षण उपरांत कमीशन करना ।	बी.एच.ई एल, चण्डीगढ ।	04.10.17	15,15,97,033	खुली निविदा	रेखाचित्रो को स्वीकृति मिलने के 40 सप्ताह के अन्दर । (पहला ट्रांसफार्म)	रेखाचित्रो को स्वीकृति मिलने के 40 सप्ताह के अन्दर । (पहला ट्रांसफार्म)	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी	मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	पहले ड्रकाई के लिए प्राप्त किये गये सामान तथा पुर्जो का प्रेषण प्राधिकरण दिनांक 29.05.2019 को जारी कर दिया गया है । तथा ट्रांसफार्मर तेल के लिए निरीक्षण कॉल का इंतजार है । मैटिरियल कार्यक्षेत्र पर दिनांक 2506.2019 को प्राप्त कर लिया गया है ।
4.	688 / पीएचडी /देहर -435	पी एंड डी (पीपी)	देहर विद्युत गृह हेतु चार सिंगल फेज, 60 एम.वी.ए 11/400/3 के.वी तेल अवगाहन जल वातित जनरेटर ट्रांसफार्मर का रूपाकन, निर्माण, परीक्षण, आपूर्ति, गंतव्य स्थल पर प्रेषण तथा उनको गंतव्य स्थल देहर विद्युत गृह पर परीक्षण उपरांत कमीशन करना ।	बी.एच.ई एल, चण्डीगढ ।	05.06.18	19,73,21,789	खुली निविदा	रेखाचित्रो को स्वीकृति मिलने के 40 सप्ताह के अन्दर । (पहला ट्रांसफार्म)	रेखाचित्रो को स्वीकृति मिलने के 40 सप्ताह के अन्दर । (पहला ट्रांसफार्म)	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी	मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	रेखाचित्र को स्वीकृति देने उपरान्त फर्म को 26.02.2019 को भेज दी गई है तथा स्टेज निरीक्षण कॉल की प्रतीक्षा की जा रही है ।
5.	699 / पीएचडी /देहर -440	पी एंड डी (पीपी)	अन्तर्गत देहर विद्युत गृह की मशीनों के लिए बी.एच.ई.एल मानक टरबाईन मेन शाफ्ट गलैन्ड सिस्टम एंव बटरफलाई वाल्व के कल पूजो की खरीद हेतु ।	बी.एच.ई एल, चण्डीगढ	12.07.18	59.90 लाख	एकल निविदा	क्रय आदेश 40 सप्ताह के भीतर	क्रय आदेश 40 सप्ताह के भीतर	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी	मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	फर्म को 10% अग्रिम भुगतान राशि जारी कर दी गई है ।

6.	700 / पीएचडी /देहर -416	पी एंड डी (पीपी)	देहर विद्युत गृह सलापड की जनरेटर अग्निशमन प्रणाली के वर्तमान CO ₂ बैंक (बी) का निराकरण, 2 नं० एकसमान नये CO ₂ बैंक (एक मुख्य एवं एक स्टैंडबाई) सभी 6 नं० 165 मैगावाट देहर हाइड्रो जनरेटर के लिए कोमन, मुख्य अग्नि नियंत्रण पैनल एवं सम्पूर्ण एसेसरीज सहित नान एड्रैसेबल टोटल फ्लडिंग टाईप CO ₂ -GFES का रूपांकन, आपूर्ति, परीक्षण एवं कमीशनिंग	न्यू ऐज फायर प्रोटेक्शन, मुम्बई	04.05.18	91,65,500	खुली निविदा	रेखाचित्रो को स्वीकृति मिलने के 26 सप्ताह के अन्दर ।	रेखाचित्रो को स्वीकृति मिलने के 26 सप्ताह के अन्दर ।	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी	मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	रेखाचित्र को स्वीकृति देने उपरांत फर्म को भेज दी गई है । निरीक्षण कॉल का इंतजार है ।
7.	701 / पीएचडी /देहर -439	पी एंड डी (पीपी)	देहर विद्युत गृह के 165 मैगावाट हाइड्रो जनरेटर के आर्थल कुलर की खरीद हेतु ।	हरि ओम इंटरप्राइजीज, हरिद्वार	10.07.18	23.10 लाख	खुली निविदा	रेखाचित्रो को स्वीकृति मिलने के 16 सप्ताह के अन्दर ।	रेखाचित्रो को स्वीकृति मिलने के 16 सप्ताह के अन्दर ।	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी	मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	निरीक्षण कॉल का इंतजार है ।
8.	706/ पीएचडी /देहर -441	पी एंड डी (पीपी)	देहर पावर हाउस, सलापड में 12 नं० ज्योति मेक क्लीनिंग वाटर पम्प्स के लिए पुर्जों की खरीद के लिए ।	मैसर्ज दिशा इंजीनियर्स , नई दिल्ली	31.01.19	52.81 लाख	खुली निविदा	क्रय आदेश की प्राप्ति और अग्रिम भुगतान जारी होने के 24 सप्ताह के भीतर	क्रय आदेश की प्राप्ति और अग्रिम भुगतान जारी होने के 24 सप्ताह के भीतर	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी	मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	क्रय आदेश नं० 706 मैसर्ज दिशा इंजीनियर्स, नई दिल्ली को दिनांक 03.06.2019 को जारी किया गया है ।

9.	707 / पीएचडी /देहर -438	पी एंड डी (पीपी)	देहर विद्युत गृह, सलापड के युनिट न० 3 में पुर्व से स्थित स्टेटर (फ्रेम, कोर, बार्स के सहित), वॉउन्ड रोटर पोल्स, पोल कीज़, वायु शीतलक, रोटर ब्रेकिंग व जैकिंग प्रणाली, एयर गाईडस, तापमान रिकार्डरस् एवं अन्य विभिन्न आईटमस का नयों से प्रतिस्थापन के साथ उनका निर्माण, परीक्षण एवं कमीशनिंग	बी.एच.ई.ए ल, चण्डीगढ	12.10.18	22.82 लाख	एकल निविदा	भावी तिथि से 44 सप्ताह के भीतर ।	भावी तिथि से 44 सप्ताह के भीतर ।	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई कराई जाएगी	मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	क्रय आदेश नं० 707 बी.एच.ई.एल, चण्डीगढ को दिनांक 04.06.2019 को जारी किया गया है ।
----	-------------------------------	------------------------	--	----------------------------	----------	--------------	---------------	---	---	---	---	--

उप निदेशक/देहर
बीबीएमबी, चण्डीगढ ।

दो लाख से अधिक अधिनिर्गम शल्य की सविदानो का ब्यौरा संबंधी मासिक विवरणी 06/2019

क्रम सं	निविदा आपूर्ति आदेश सं	कार्यकारी प्रक्रमण या प्रापण कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार /आपूर्तिकार का नाम	अधिनिर्गम की तिथि	अधिनिर्गम की राशि	क्या लिमिटेड / खुली प्रेस एक ई निविदा है	कार्य / सप्लाई को शुरू करने की तिथि	ठेकेदार अनुसार कार्य / सप्लाई को पूरा करने की तिथि	कार्य / आपूर्ति को पूरा करने की वास्तविक	प्रगति प्रतिशतता में	किए गए कार्य/सप्लाई की अंतिम मूल्य रूपये में	अधिनिर्गम प्राधिकारी	कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	518/पीएचडी / (भा-1)/437 दिनांक 27.07.2009	मुख्य अभियंता / उत्पादन मुख्य अभियंता / प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	भाखडा बायां किनारा विद्युत गृह के लिए 4 नं 3 फेस 150 एमवीए 11/220 केवी जनरेटर ट्रांसफार्मर की खरीद	क्रॉम्पटन ग्रीट्स लिमिटेड, मुंबई	27.07.2009	24.416 करोड (विशेष करों और शुल्कों और कीमत विभिन्नता)	सीमित	19.03.2010	i) पहला ट्रांसफार्मर 21.12.2010 को प्राप्त हुआ ii) दूसरा ट्रांसफार्मर 13.11.2011 को प्राप्त हुआ iii) तीसरा ट्रांसफार्मर 29.04.2014 को प्राप्त हुआ iv) चौथा ट्रांसफार्मर अभी प्राप्त होगा	संबंधित विवरण क्षेत्र कार्यालय के साथ उपलब्ध है जी ।		मुख्य अभियंता / प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	दिनांक 25.06.2019 को हुई क्रय समिति की बैठक में अतिरिक्त ज्ञापन पर विचार विमर्श हो चुका है बैठक के मिनट्स की प्रतीक्षा की जा रही है	
2.	650/पीएचडी / (भा-1)/456 दिनांक 08.01.2016	मुख्य अभियंता / उत्पादन मुख्य अभियंता / प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	गंगवाल विद्युत गृह की यूनिट नं दो एंव कोटला विद्युत गृहो की यूनिट नं 3 के हाइड्रो टरबाइन का नवीनीकरण एंव आधुनिकीकरण कार्य	मैसर्स बी.एच.ई.एल, चण्डीगढ	08.01.2016	14.17 करोड	खुली निविदा	20.02.2016	बिना शर्त PO की स्वीकृति और अग्रिम भुगतान की रिहाई के 80 सप्ताह के प्रभावी तिथि के भीतर	संबंधित विवरण क्षेत्र कार्यालय के साथ उपलब्ध है जी ।		मुख्य अभियंता / प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	गंगवाल पावर हाउस में रनर को 23.11.2017 तथा कोटला पावर हाउस में रनर को 04.12.2017 को स्थापित कर दिया गया है जी ।	
3.	692 पीएचडी / भा -1/463 दिनांक 16.07.2018	मुख्य अभियंता / उत्पादन मुख्य अभियंता / प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	गंगवाल एवं कोटला विद्युत गृहो के ओटोमैटिक फायर डिटेक्शन तथा अलार्म सिस्टम की खरीद तथा स्थापना हेतू	मैसर्स एस पी इंजीनीअरस एंड कोट्रेक्टर	16.07.2018	11.39 लाख	खुली निविदा	-	व्यावसायिक रूप और तकनीकी रूप से स्पष्ट आदेश की प्राप्ति से 12 सप्ताह के अंदर सामान की प्राप्ति तथा 16 सप्ताह के अंदर स्थापित करना	संबंधित विवरण क्षेत्र कार्यालय के साथ उपलब्ध है जी		मुख्य अभियंता / प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	Site पर निरीक्षण किया गया माल पहुंच चुका है जी	

4.	698 पीएचडी /भा -I/463 दिनांक 29.11.2018	मुख्य अभियंता / उत्पादन मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	देहर विद्युत गृह सलापड के लिए 6 नं., 3 टन capacity वायर रोप इलेक्ट्रिक होयस्ट (Heavy Duty) की खरीद तथा स्थापित करने हेतु	मैसर्स पाइलट इंजीनियरिंग वर्क्स लुधियाना	29.11.2018	27 लाख	खुली निविदा	08.07.2019	व्यावसायिक रूप और तकनीकी रूप से स्पष्ट आदेश की प्राप्ति से 16 सप्ताह के अंदर सामान की प्राप्ति तथा 20 सप्ताह के अंदर स्थापित करना	संबंधित विवरण क्षेत्र कार्यालय के साथ उपलब्ध है जी	मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	कंपनी को बार बार माल निरीक्षण हेतु देने के लिए अनुरोध किया गया। कंपनी द्वारा निरीक्षण अभी तक लंबित है जी
----	--	--	---	--	------------	--------	----------------	------------	---	---	---	--

उपनिदेशक भा-1

3.	निविदा 381 क्रय आदेश 685	मुख्य अभियन्ता/ उत्पादन, बीबीएमबी नंगल निदेशक/पी एण्ड डी (पीपी)	बीबीएमबी के पॉग पावर हाऊस तलवाड़ा के यूनिट नं. I, II & IV to VI की पुरानी जेनरेटर प्रोटेक्सन को नयी न्यूमेरिकल जेनरेटर प्रोटेक्सन से बदलने हेतु।	मै0 सनाईडर इलेक्ट्रीक इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	01.05.2018	1,88,78,191/-	खूली दो भाग निविदा	-	-	-	-	-	मुख्य अभियन्ता / प्रणाली परिचालन	क्रय आदेश 685/पीएचडी/पी&सी 159 दिनांक 01.05.2018 मै0. सनाईडर इलेक्ट्रीक इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जारी किया गया है कार्यालय पत्र 2973-77 / पीएचडी/पी&सी - 159-VOL-II दिनांक 24.05.2019 के पत्र द्वारा 00 000000 की गई है। सामग्री साइट पर प्राप्त हो चुका है। टेक्निकल शीट जारी की गई।
4.	निविदा 429 क्रय आदेश 705	मुख्य अभियन्ता/ पारेषण प्रणाली , बीबीएमबी चण्डीगढ़ निदेशक/पी एण्ड डी (पीपी)	एक नंबर उच्च वोल्टेज टेस्टिंग सैट मानक सामान के साथ, आपूर्ति, वितरण परीक्षण, प्रदर्शन के साथ देहर विद्युत ग्रह, बीबीएमबी स्लापड के लिए	मै0 रेक्टिफ़ीर & ईलेक्ट्रॉनिक प्राईवेट लिमिटेड 10/3, डीएलएफ़ इंडस्ट्रियल एरिया मोती नगर, न्यू दिल्ली।	24.01.2019	₹30,34,360/-	खूली दो भाग निविदा	-	-	-	-	-	मुख्य अभियन्ता / प्रणाली परिचालन	क्रय आदेश. 705/पीएचडी/पीएण्डसी-177 दिनांक 24.01. मै0 रेक्टिफ़ीर & ईलेक्ट्रॉनिक प्राईवेट लिमिटेड को जारी किया गया है सामग्री साइट पर प्राप्त हो चुका है। टेक्निकल शीट जारी की गई।

उप निदेशक / पी एवं सी प्रकोष्ठ,
बी.बी.एम.बी. चण्डीगढ़।

संविदा/सम्मानित कार्यों की मासिक रिटर्न का ब्यौरा जुन 2019 के लिए भा- II सेल के संबंध में (2 लाखसे ऊपर)

ANNEXURE-II

क्रम सं०	निविदा आपूर्ति आदेश सं०	कार्यकारी प्रक्रमण या प्रापण कार्यालयका नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार/ आपूर्तिकार का नाम	अधिनियम की तिथि	अधिनियम की राशि	क्या लिमिटेड/खुली प्रेस एक इनिवदा है	कार्य/ सप्लाई को शुरू करने की तिथि	ठेकेदार अनुसार कार्य/सप्लाई को पूरा करने की तिथि	कार्य/आपूर्ति को पूरा करने की वास्तविक	प्रगती प्रतिशतता में	किए गए कार्य/ सप्लाई की अंतिममूल्य रूपये में	अधिनिर्णम प्राधिकारी	कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	भाखड़ा बायां किनारा विद्युत गृह पर 5 हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट्स का नवीनीकरण आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के कार्यान्वयन हेतु। I) कार्यान्वयन हेतु करार सं० 486/पीएचडी/भाखड़ा- II-413 दिनांक 2.11.2007। II) जे पी वाई 3,240,495,000/- के लिए आफ शोर सप्लाई संविदा सं० 487/ भाखड़ा- II-413 दिनांक 4.11.2007। III) जे पी वाई 4,98,265,000/- आई एन आर 200,409,265/- के लिए टरबाईन पोरशन हेतु आन शोर सर्विस संविदा सं० 488/ भाखड़ा- II-413 दिनांक 4.11.2007। IV) आई एन आर 1,675,672,161/- के	ग्राहक मुख्य अभियंता/प्रणाली परिचालन, बी.बी.एम.बी चण्डीगढ़। वर्क्स (Site-in-charge) मुख्य अभियंता/उत्पादन, बी.बी.एम.बी., नगल	भाखड़ा बायां किनारा विद्युत गृह पर 5 हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट्स का नवीनीकरण आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	I) मैसर्ज सूमिटोमो कारपोरेशन,जापान(लीडर) एवं अन्य सदस्यों मैसर्ज हिताची लिमिटेड जापान एवं मैसर्ज वी.ए टैक हाइड्रो (अब मैसर्ज एन्डीज हाइड्रो जीएमबीएच, आस्ट्रिया) के साथ कनसोरटियम के पक्ष में II) मैसर्ज सूमिटोमो कारपोरेशन,जापान III) मैसर्ज हिताची लिमिटेड जापान IV) मैसर्ज वी.ए टैक हाइड्रो (अब मैसर्ज एन्डीज हाइड्रो जीएमबीएच, आस्ट्रिया) V) मैसर्ज वी.ए टैक हाइड्रो (अब मैसर्ज एन्डीज हाइड्रो जीएमबीएच, आस्ट्रिया) IV & V के लिए मैसर्ज वी.ए टैक हाइड्रो जीएमबीएच,	21.11.07	489.77 करो और ड्यूटीज के साथ	ओपन प्रेस	02/01/08 (प्रभावी तिथि)	27.11.12	प्रगति (कथन का संदर्भ लें)	65%	(Site-in-charge) क्षेत्र से संबंधित	बीबीएम बी पूर्ण बोर्ड	संलग्न है जी।

	<p>लिए आन शोर सप्लाई संविदा सं0 489/ भाखड़ा- II-413 दिनांक 13.11.2007 समनुदेशन करार दिनांक 21.11.2007 के साथ ।</p> <p>V) आई एन आर 255,000,000/- के लिए जनरेटर पोरशन हेतु आन शोर सर्विस संविदा सं0 490/ भाखड़ा- II-413 दिनांक 13.11.2007 समनुदेशन करार दिनांक 21.11.2007 के साथ ।</p>			<p>आस्ट्रिया और मैसर्ज वी.ए टैक हाइड्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अब मैसर्ज एन्डीज हाइड्रो)के साथ दिनांक 21.11.2007 को हस्ताक्षर किए गए समनुदेशन करार हेतु</p>										
2	<p>क्रय सं. 704/पीएचडी/भा-11/460 ए , दिनांक 04.01.2019.</p>	<p>निदेशकपीएडडी(पी पी),फलैटनं.75 एसएलडीसी रैजिडेनशीयल कम्प्लैक्स इण्डस्ट्रीयल एरिया,फेज - I,चण्डीगढ़</p>	<p>भाखड़ा बांया किनारा विद्युत गृह के लिए जल आपूर्ति तंत्र हेतु अलग-अलग आकार की गेट वाल्व की खरीद हेतु ।</p>	<p>मैसर्स एवी वोल्क्स लिमिटेडलिमिटेड, आगरा।</p>	04.01.19	89,37,811/- (Without taxes)	ओपन प्रेस	<p>सप्लाई को शुरू करने की तिथि की आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुमोदित चित्र प्राप्त करने से समझीजाएगी</p>	<p>24 हफते (सप्लाई को शुरू करने की तिथि की आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुमोदित चित्र प्राप्त करने से समझीजाएगी)</p>	Under process	15%	-	मध्य स्तर क्रय समिति	<p>फर्म द्वारा प्राप्त QAP एवं संशोधित लेखाचित्र को दिनांक 29.04.2019 तथा 03.05.2019 को इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।</p>

3	क्रय सं. 708/पीएचडी/भा- 11/465 , दिनांक 10.06.2019.	निदेशक पीएडडी(पीपी),फ्लै ट नं.75 एस एल डी सी रैजिडेनशीयल कम्पलैक्स इण्डस्ट्रीयल एरिया,फेज - I,चण्डीगढ़	मौजूदा केबल के माध्यम से भाखड़ा लेफ्ट बैंक पावर हाउस के मौजूदा प्रणाली को एसएलडी सी चंडीगढ़ कॉम्प्ले क्स के साथ विस्तार करने के लिये एवम 2 अतिरिक्त आरटीयू पैनलों के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना / निर्माण और कमीशनिंग हेतु।	मैसर्स एंड्रिज हाइड्रो	10.06.19	3,08,99, 840/- (Without taxes)	000000 000000	17.06.2019	1.पहेले 3युनिट के लिये 17.6.19 से 20 हफते .2. भाखड़ा लेफ्ट बैंक पावर हाउस के युनिट न. 3 और 1 के आरएमयु कार्यो की पुर्ति के बाद हर युनिट के लिये 15 दिन	Under process	10%	-	मध्य स्तर क्रय समिति	फर्म द्वारा प्राप्त लेखा चित्र को क्षेत्र कार्यालय द्वारा साइट की आवश्यकता को देखते हुए जाच प्रताल के लिये भेजा हुआ है।
---	--	--	--	------------------------	----------	--	------------------	------------	---	------------------	-----	---	-------------------------------	--

अति.अधीक्षण अभियंता/भा.-11-प्रकोष्ठ,
बी.बी.एम.बी, चंडीगढ़ ।

संविदा/सम्मानित कार्यों की मासिक रिटर्न का ब्योरा जुन .2019के लिए भा- II सेल के संबंध में (2 लाख से ऊपर)

- 1) वर्तमान में भाखड़ा बायां किनारा गृह पर 5 हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट्स के नवीनीकरण, आधुनिकरण एवं उन्नयन कार्य शुरू किया हुआ है ।
- 2) दिनांक 24-10-2007 को चण्डीगढ़ में हुई 197वीं बैठक में बोर्ड की अनुमति अनुसार मैसर्ज सुमितोमो कारपोरेशन, जापान (अन्य सदस्यों मैसर्ज हिताची लिमिटेड जापान एवं मैसर्ज वी.ए टैक हाइड्रो (अब मैसर्ज एन्डीज हाइड्रो जीएमबीएच, आस्ट्रिया) जी.एम.बी.एच आस्ट्रिया, कनसोरटियम के पक्ष में नवीनीकरण, आधुनिककरण एवं उन्नयन कार्यों हेतु करार पर दिनांक 27.10.2007 को अधीनर्णय अधिसूचना जारीकी गई । तत्पश्चात् कार्यान्वयन हेतु करार पर दिनांक 2.11.2007 को हस्ताक्षर कर दिए गए । इसके अनुसरण में निम्नलिखित संविदाएँ अदि हस्ताक्षरित की गई :-
 - ए) बीबीएमबी एवं मैसर्ज सुमितोमो कारपोरेशन जापान तथा बीबीएमबी एवं मैसर्ज हिताची लिमिटेड जापान के बीच दिनांक4.11.2007 टरबाईन पोरशन हेतु आफ शोर सप्लाई संविदा करार एवं आन शोर सर्विस संविदा करार किए गए ।
 - बी) बीबीएमबी एवं मैसर्ज वी .ए टैक हाइड्रोजी एम बी एच, आस्ट्रिया (अब मैसर्ज एन्डीज हाइड्रो जीएमबीएच, आस्ट्रिया) के बीच दिनांक 13.11.07 को जनरेटर पोरशन हेतु आन शोर सप्लाई संविदा एवं आन शोर सर्विस संविदा करार ।
 - सी) बीबीएमबी, मैसर्ज वी .ए टैक हाइड्रो जी एम बी एच, आस्ट्रिया एवं मैसर्ज वी .ए टैक हाइड्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया (अब मैसर्ज एन्डीज हाइड्रो) के बीच दिनांक 21.11.2007 को जनरेटर पोरशन हेतु आन शोर सप्लाई संविदा एवं आन शोर सर्विस के संबंध में समनुयेशन हेतु करार।
- 3) 5 नं0 हाइड्रो पावर जनरेटिंग यूनिट्स के नवीनीकरण, आधुनिककरण एवं उन्नयन कार्यों हेतु संविदा करार की प्रभावी तिथि 2जनवरी 2008 है ।

4) प्रथम युनिट (यूनिट नं0 2)

प्रथम युनिट पर आर एम एंड यू कार्य आरम्भ होने के लिए सुनिचित तिथी 1 जनवरी 2010 थी । परन्तु जापान में मैसर्ज हिताची कार्यों के निरीक्षण के दौरान रनर क्राऊन एवं रनर बैंड के धातुकर्म में विसंगत होने के कारण कंसंटोरियम द्वारा दिनांक 26 अप्रैल 2010 को आर एम एंड यू कार्य प्रारंभ किया गया एवं दिनांक 18जुलाई 2013 को प्रचालन रन के लिएशुरू किया गया। वर्तमान में यूनिट126 मैगावाट की आऊट पुट के साथ चालू है ।

स्थानीय cavitation के संबंध में, ठोस टुकड़ा वेल्डिंग के माध्यम सेरनर ब्लेड प्रोफाइल का संशोधन साईट पर दिनांक 10 जून, 2016 तक किया गया जो कि बीबीएमबी की मैनेजमेंट और कंसंटोरियम के बीच हुई 13 जनवरी 2016 और 2 मार्च 2016 की बैठक में निश्चित किया गया था।

संशोधितरनर का निरिषण बीबीएमबी एवं हिताची की joint team द्वारा दिनांक21.11.2017 को किया गया। जिसमे संशोधित रनर परकिसीप्रकारका cavitation नहीं पाई गई। दिनांक 19.11.18 को हुई बीबीएमबी की पुर्ण बोर्ड की 230 वी स्मिति में ठोस टुकड़े वैल्डीगं के द्वारा रनर ब्लेड प्रोफाइल के संशोधन को अनुमोदित किया गया। बीबीएमबी ने युनिट नं. 2 का टी.ओ.सी दिनांक 29.11.2018 को कनसोरशियम को जारी किया गया।

5) दूसरी युनिट (युनिट नं0 5)

दूसरी युनिट पर आर एम एण्ड यू कार्य कंसोरटियम द्वारा 11 अप्रैल 2011 को आरम्भ किए गए एवं दिनांक 2.10.2013 को टेकन ओवर किया गया ।वर्तमान में यूनिट126 मैगावाट की आऊट पुट के साथ चालू है।

सीपीआरआई, बेंगलोर की रिपोर्ट के आधार पर, नए स्पाइडर रिम के साथ अतिरिक्त नए जनरेटर शाफ्ट (जैसा कि पहले मैसर्स एंड्रिज हाइड्रो पर आदेश दिया गया था)14.10.2016 को मैसर्ज एंड्रिज हाइड्रो जीएमबीएच ऑस्ट्रिया पर आदेश दिया गया था। जिसेभाँखड़ा बाएं किनारा विद्युत गृह के यूनिट नंबर 5 के मौजूदा घटकों के साथ बदल दिया गया है ।

दिनांक 21.10.2016 को मौजूदा जनरेटर शाफ्ट कोन्यू जनरेटर शाफ्ट से पुनः स्थापना सहित मौजूदा स्पाइडर रिम एवं अन्य संबंधित पार्टस की पुनः स्थापना का कार्य शुरू किया गया। दिनांक 15.06.2018 को यूनिट नं0 5 को कमशियल रन पर लिया गया ।मैसर्स हिताची जपान ने माह फरवरी-मार्च 2020 मे ठोस टुकड़े वैल्डीगं के द्वारा रनर ब्लेड प्रोफाइल का संशोधन करने की योजना दीहै।

6) तीसरी युनिट (युनिट नं0 4)

यूनिट का आर एम एण्ड यू कार्य दिनांक 22.11.2013 को शुरू किया गया तथा दिनांक 5.8.15 को प्रचालन रन के लिए पूरा किया गया एवं वर्तमान में 126 मैगावाट की क्षमता के साथ चल रही है। दिनांक 04.04.2019 को युनिट को शटडाउन पर ले लिया गया और मैसर्स हिताची को रनर के संशोधन के लिए सौंप दिया गया। दिनांक 18 मई 2019 को रनर बलेड प्रोफाईल के संशोधन का कार्य पूरा कर दिया गया। यूनिट 126 मैगावाट की आऊटपुट के साथ चालू है।

7) चौथी यूनिट (यूनिट नं 3)

यूनिट को आर एम यु कार्य के लिए शटडाउन पर 1 अप्रैल 2019 को ले लिया गया। अन्य घटकों जैसे कि slip ring असम्बली, Thrust head, अप्पर एवं लोअर गाईड बियरिंग, टोप बरैकेट, जनरेटर कूर्लस, डी ई एवं एन डी ई फैस आदि का विघटन सफलतापूर्वक कर दिया गया है। दिनांक 5.4.2019 को टरबाईन शाफ्ट रोटर से विघटित कर दी गई। दिनांक 29.4.2019 को रोटर को पिट से निकाल लिया गया। जनरेटर शाफ्ट और रोटर सपाईडर की एन डी टी का कार्य दिनांक 10.05.19 को पूरा कर लिया गया। स्टेटर असम्बली का कार्य दिनांक 22 जनवरी 2019 को सर्विस बे पर शुरू कर दिया गया है। स्टेटर फ्रेम सैगमेंट को आपस में जोड़ने का कार्य दिनांक 29.1.2019 को किया गया। दिनांक 15.02.2019 तक स्टेटर फ्रेम के साथ सोल पलेट्स की अंतिम वेल्डिंग का कार्य पूरा कर दिया गया है। स्टेटर कोर पंचिंग को स्टेटर फ्रेम में रख दिया गया है और दिनांक 3.4.2019 को अंतिम कोर प्रेसिंग का कार्य पूरा कर लिया गया। दिनांक 8.4.2019 को स्टेटर कोर पर core flux test सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। दिनांक 25.4.2019 को स्टेटर सलोट्स में bottom bars को रखने का कार्य शुरू किया गया और दिनांक 05.05.2019 को पूरा कर दिया गया। दिनांक 13.05.2019 को बोटम बारस पर एच वी टैसट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। टोप बारस को स्टेटर सलोट्स पर रखने का कार्य दिनांक 14.05.2019 को शुरू किया गया और दिनांक 23.05.2019 को पूरा कर लिया गया। दिनांक 25.05.2019 को टोप बारस पर एच वी टैसट सफलतापूर्वक कर लिया गया। डीइ और एनडीई साइड पर स्टेटर बार अंतिम जोड़ों की ब्रिजिंग का कार्य दिनांक 26.05.19 और 12.06.19 को शुरू किया गया और 05.06.19 और 19.06.19 को क्रमानुसार खतम किया गया। डीइ और एनडीई साइड पर स्टेटर बार अंतिम जोड़ों पर इंसोलेशन कैप का कार्य दिनांक 6.6.19 और 19.06.19 को शुरू किया गया और 11.06.19 और 22.06.19 को क्रमानुसार खतम किया गया। स्टेटर ट्रिनिनल असंबली का कार्य प्रगति पर है। दिनांक 17.05.2019 को टरबाईन रनर एवं शाफ्ट को पिट से निकाल लिया गया और दिनांक 29.05.2019 को रनर से शाफ्ट को विघटित कर दिया गया। नवम्बर/दिसम्बर 2019 में युनिट को कमीशन/चालू करने की योजना है।

8) पांचवीं यूनिट (यूनिट नं 1)

चौथी यूनिट के कमीशनिंग के उपरांत पांचवीं यूनिट पर आरएमएण्डयू कार्यों की शुरुआत की जाएगी। यदि युनिट नं. 1 को सितम्बर, 2019 में शटडाउन पर लिया जाता है तब इसकी कमीशनिंग का कार्य अप्रैल/मई 2020 में कर दिया जाएगा।

9) आरएमएण्डयू का कार्य 2020-21 में पूरा होने की संभावना है।

अति.अधीक्षण अभियंता/भा.-II-प्रकोष्ठ,
बी.बी.एम.बी, चंडीगढ़।

पी एल सी सैल की माह जून 2019 के लिए 02 लाख से अधिक मूल्य के चल रहे कार्य की मासिक विवरणी

क्रम सं.	निविदा / आपूर्ति आदेश	कार्य करने वाले / खरीद विभाग का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता का नाम	स्वीकृत की तारीख	स्वीकृत राशि (रुपये)	लिमिटेड खुला/ प्रेस / एकल निविदा	कार्य की शुरुआत तिथि / अनुबंध के अनुसार आरम्भ तिथि	कार्य के पूरा होने की तारीख / अनुबंध के अनुसार समाप्ति तिथि	प्रगति की प्रतिशता	किए गए कार्य /वितरण की अंतिम मूल्य (रुपये)	स्वीकृत प्राधिकारी	टिप्पणी
1.	क्रय आदेश संख्या : 239/ बीबीएमबी / डीपीआर / पीएलसी-पी-43/पीओ दिनांक : 19.06.2019	पीएलसी सेल 0/0 निदेशक /विद्युत विनियम	बीबीएमबी के पावर लाइन कैरियर संचार प्रणाली के लिए 05 नं. डिजिटल सेलेक्टिव लेवल मीटर-कम- लेवल औसीलेटरो के प्रेषण से पहले डिजाईन, निर्माण व असेंबली परीक्षण तथा डिलीवरी के लिए	में WTC Enterprises Ltd. Mumbai	19.06.19	4360000/- GST अलग से	खुला	आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुमोदित ड्राइंग्स की प्राप्ति की तारीख से	आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुमोदित ड्राइंग्स की प्राप्ति की तारीख से 14 हफ्तों के भीतर	10% लगभग	----	एम एल पी सी	फर्म ने Catalogue दे दिया है जोकि Director/P&C (End User) को Vetting के लिये भेज दिया गया है