



भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड (पावर विंग)

कार्यालय मुख्य अभियंता/ पारेषण प्रणाली.

एसएलडीसी कम्पलैक्स 66 केवी सब स्टेशन

औद्योगिक क्षेत्र फेस-1 चंडीगढ़ - 160002

टैली.फैक्स 0172 2640832, दूरभाष 2654584, ईपीबीएक्स 2653735, विस्तार 201.202



सेवा में,

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी
बीबीएमबी, चण्डीगढ़ ।

क्रमांक: 37

/ W-397 Part- II

दिनांक : 04-1-2023

विषय : नवम्बर, 2022 महीने की 2 लाख रुपये से अधिक के अधिनिर्णय मूल्य वाले चालू ठेकों की मासिक विवरणी ।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में पारेषण प्रणाली प्रशासन से संबन्धित विषय सम्बन्धी सूचना/

विवरणी माह-11/2022 निर्धारित प्रोफार्मों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जाती है ।

सूचना E-Mail System Software Manager, BBMB, Chandigarh को भेज दी

गयी है ।

संलग्न/यथोक्त

तज्जु कौर
04/01/23

उप मुख्य अभियन्ता/मुख्यालय
कृते:मुख्य अभियन्ता/पारेषण प्रणाली,

का. प्रती

जोसेफािल शीतल
04/01/23 03/01/2023

2 लाख रुपये से अधिक पुरस्कार मूल्य के साथ अनुबंध के संबंध में मासिक विवरणी नवम्बर, 2022

क्रम नं.	निविदा आपूर्ति आदेश संख्या	कार्यलय के कार्यकारी मुख्तारी का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार/ पूर्तिकारक का नाम	अधिनिर्णय की तारीख	अधिनिर्णय राशि (रु लाख में)	क्या लि. / खुला प्रैस/ एकल निविदा	ठेके के अनुसार कार्य/ आपूर्ति शुरू करने की तारीख	ठेके के अनुसार कार्य/ आपूर्ति पूरी करने की तारीख	कार्य वास्तव में कब पूरा हुआ।	% स्थिति में प्रगति	किये गये कार्य/ आपूर्ति का अंतिम मूल्य	अधिनिर्णय करने वाला अधिकारी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(क) अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल बीबीएमबी, भिवानी														
1.	कार्य आदेश 13/ 2021-22 दिनांक 25.10.21	अति. अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी।	400 केवी सब स्टेशन बीबीएमबी भिवानी में विभिन्न श्रेणी के आवासों की मुरम्मत और नवीनीकरण करवाने हेतु।	मे. सुरेश डस्ट एंड बिल्डिंग मैटेरियल सपलायर, बवानीखेड़ा जिला भिवानी	25.10.2021	4213265/-	ई-टेन्डरिंग	02.11.2021	30.06.2022	-	100 प्रतिशत	पहला रनिंग बिल 2782017/- रुपये एवं दूसरा रनिंग बिल रु 1427398/-	अति. अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी।	कार्य पूरा हो गया है।
2.	कार्य आदेश 8/ 2022-23 दिनांक 24.08.22	-वही-	400 केवी सब स्टेशन बीबीएमबी भिवानी में विभिन्न पम्प हाउस की मुरम्मत और नवीनीकरण करवाने हेतु।	मे. बालाजी इंटरप्राइजिज मकान न0 1730, सैक्टर- 18 हुड्डा, पानीपत	24.08.2022	574055/-	ई-निविदा	01.09.2022	29.11.2022	-	-	-	-वही-	कार्य शुरू नहीं किया गया।
(ख) अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत														
1.	कार्य आदेश संख्या 01/2022-23	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत।	ई-निविदा संख्या- 05/2021-22 दिनांक 03.02.2022 400 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, पानीपत की चार दिवारी को ऊंचा करने एवं अन्य विविध सिविल कार्य को करवाने हेतु।	मे. रिलवाइबल इंजीनियरस, राम तीरथ पांडे (सोल प्रोपराइटर), 468, सैक्टर- 10 अग्बाला सिटि।	02.05.22	840387/-	ई-निविदा	02.05.22	कार्य आदेश जारी करने के 90 दिन बाद अर्थात 31.07.2022	फ़र्म द्वारा कार्य शुरू किया गया था, परंतु अभी कार्य बंद है।	1%	-	अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम परिमण्डल, बीबीएमबी, पानीपत।	फ़र्म द्वारा कार्य शुरू किया गया था परंतु कार्य अभी बंद है।

	कार्य आदेश संख्या 02/2022-23	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत।	ई-निविदा संख्या- 04/2021-22 दिनांक 31.01.2022, 400 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, पानीपत के यार्ड में टूटे-फूटे टैंच कवरो को पुनः री-कास्टिंग हेतु कार्य।	मै शिव शक्ति इंजीनियरस सुंदर नगर धर्मल बाईपास, असंध रोड, पानीपत-132103	08.06.2022	8,85,576/-	ई-निविदा	08.06.2022	कार्य आदेश जारी करने के 90 दिन बाद अर्थात् 05.09.2022	कार्य प्रगति पर है।	92%	कार्य प्रगति पर है।	अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम परिमण्डल, बीबीएमबी, पानीपत।	कार्य प्रगति पर है।
3.	कार्य आदेश संख्या 04/2022-23	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत।	ई-निविदा संख्या- 06/2021-22 दिनांक 18.02.2022, 400 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, पानीपत पर परिमंडल कार्यालय के मुरम्मत हेतु कार्य।	मै0 सिंह कन्स्ट्रक्शन, प्लॉट न0 101 दूसरा फ्लोर के. एच न0 2/ 25, ए-ब्लॉक, राजीव नगर, EXTN बेगमपुर, दिल्ली-110086	21.07.2022	974455/-	ई-निविदा	21.07.2022	कार्य आदेश जारी करने के 90 दिन बाद अर्थात् 19.10.2022	कार्य प्रगति पर है।	95%	कार्य प्रगति पर है।	अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम परिमण्डल, बीबीएमबी, पानीपत।	कार्य प्रगति पर है।
4.	जीईएमसी 51168770 2341489 दिनांक 1.2.2022	अति. अधीक्षण अभियंता, 400 केवी टीएल/ मण्डल, बीबीएमबी, धूलकोट।	400 केवी राजपुरा-भिवानी लाइन के टावर संख्या 888-889 के बीच नई रेलवे लाइन मेहम-हांसी सेक्शन के निर्माण हेतु बीबीएमबी की विद्युत लाइन की उंचाई बढ़ाने का डिजाइट कार्य।	मै0 अक्वा टैक्निक, कुरूक्षेत्र।	01.02.2022	29945061/-	खुली निविदा	01.02.2022	01.06.2022	-	75%	-	एमएलपीसी	वन विभाग की आरओडबल्यू क्लीयरेंस रेलवे से उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य रुका हुआ है।
5.	कार्य आदेश संख्या- 716 दिनांक 11.3.2022	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, कुरूक्षेत्र।	220 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, कुरूक्षेत्र परिसर की बाउंडरी वाल पर लगी कांटेदार तार को कंसर्टिना कार्डल से बदलने का कार्य।	मैसर्ज सतपुडा कन्स्ट्रक्शन कुरूक्षेत्र।	11.03.2022	634032/-	खुली निविदा	11.03.2022	24.04.2022 45 दिन	-	75%	-	अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम परिमण्डल, बीबीएमबी, पानीपत।	ठेकेदार द्वारा कार्य पुनः शुरू कर दिया गया है।

6.	कार्य आदेश संख्या- 722 दिनांक 25.11.202 2	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, कुरूक्षेत्र।	220 केवी उपकेन्द्र बीबीएमबी, कुरूक्षेत्र पर स्थापित कार्यकारी अभियंता एवं सहायक अभियंताओं के पिछले एवं सामने के कोर्ट यार्ड की सीमा दीवार व कम्पाउण्ड वाल की व्यवस्था करने का कार्य।	मेसर्स बालाजी इन्फ्राइंजिज पानीपत	25.11.2022	1003628/-	खुली निविदा	-	25.03.2023 180 दिन	-	-	-	अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम परिमण्डल, बीबीएमबी, पानीपत।	ठेकेदार द्वारा कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है।
----	---	--	--	-----------------------------------	------------	-----------	-------------	---	--------------------	---	---	---	---	---

(ग) पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़

1.	कार्य आदेश संख्या 1773	एस एस-1	देहरा पावर हाउस के लिए 1 न. 220/132/ 11kV, 40/40/13.33 एमवीए ट्रांसफॉर्मर की खरीद	मेसर्स टेलक केरला	20.11.2017	42650000/- + GST	खुला प्रैस	20.11.2017	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 36 सप्ताह के भीतर।	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	फॉर्म M/s TELK द्वारा डाइम्स देरी से दी गई। बाद में फॉर्म ने Short Circuit withstand Test को waive off करने की प्रार्थना की जिसे बोर्ड की Purchase committee द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। निरीक्षण कॉल अभी प्राप्त नहीं हुई है। फॉर्म द्वारा उनके पत्र दिनांक 17.03.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि ट्रांसफॉर्मर कि अंतिम निरीक्षण दिसम्बर, 2022 में दी जाएगी व delivery जनवरी, 2023 में
----	------------------------	---------	---	-------------------	------------	------------------	------------	------------	--	---	---	---	----------------------------	--

														होगी। लगातार पत्राचार करने उपरांत फ़र्म ने फिर से delivery schedule को revise कर दिया जनवरी, 2023 में delivery करने हेतु फ़र्म को notice दिया जा रहा है।
2.	कार्य आदेश संख्या. 1806	एस एस-1	1 न: 11/11 केवी 4 एमवीए isolating cum grounding ट्रांसफ़ॉर्मर की खरीद	M/S Andrew Yule	02.09.2019	56,30,000/- + GST	खुला प्रैस	02.09.2019	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 22 सप्ताह के भीतर।	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	Material site पर अगस्त, 2021 में प्राप्त हो गया, भुगतान दिसम्बर, 2021 में हो गया। Covid-19 (Force Majeure) के कारण वितरण अवधि में दिनांक 01.04.22 को 98 दिन का बढ़ावा दिया गया है।
3.	कार्य आदेश संख्या. 1815	एस एस-1	1न. 132/33केवी, 16 एमवीए गंगुवाल के लिए पावर ट्रांसफ़ॉर्मर की खरीद	मेसर्स टीएल लुक्नोव	06.11.2019	14916043/- + GST	खुला प्रैस	06.11.2019	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 22 सप्ताह के भीतर।	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	ट्रांसफ़ॉर्मर मार्च, 2021 को प्राप्त हो गया है व फ़र्म को L.D काटकर ट्रांसफ़ॉर्मर का भुगतान हो गया है। Covid-19 (Force Majeure) के कारण वितरण अवधि में दिनांक 25.01.2021 को

4

4.	कार्य आदेश संख्या. 1817	एस एस-1	1 न. 66/11 केवी, 4 एमवीए पोंग पावर हाउस के लिए पावर ट्रांसफॉर्मर की खरीद	मेसर्ज टीएल लुक्नो	02.12.2019	4688000/-+ GST	खुला प्रैस	02.12.2019	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 22 सप्ताह के भीतर।	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	141 दिन का बढ़ावा दिया गया है। ज्यादा काटी गयी LD का refund अभी बाकी है। अध्यक्ष बीबीएमबी, चंडीगढ़ से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया RE गंगुवाल द्वारा की जा रही है। ट्रांसफॉर्मर साइट पर मार्च, 2021 में साइट पर पहुँच गया है व LD काटकर फ़र्म को भुगतान हो गया है। Covid -19 (Force Majeure) के कारण वितरण अवधि में दिनांक 25.01.2021 को 141 दिन का बढ़ावा दिया गया है। ज्यादा काटी गई LD का refund अभी बाकी है। अध्यक्ष बीबीएमबी, चंडीगढ़ से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया, RE/PPH, Ganguwal द्वारा की जा रही है।
----	-------------------------	---------	--	--------------------	------------	----------------	------------	------------	--	---	---	---	----------------------------	--

5	कार्य आदेश संख्या. 1824	एस एस-1	11/0.415 केवी वितरण ट्रांसफार्मर देहरादून हाउस के लिए।	मेसर्स रॉयल इलेक्ट्रिकल वर्क्स, थाने, महाराष्ट्र	03.06.2020	2110200/-+ GST	खुला प्रेस	03.06.2020	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 15 सप्ताह के भीतर।					निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	• ड्राइंग 21.10.2020 को अनुमोदित हो गई है। • Material साइट पर पहुँचने की tentative दिनांक 03.02.2021 थी। • निरीक्षण कॉल अभी वांछित है। फ़र्म को दिनांक 16.03.2022 को reminder -9 दिया गया है। • अंतिम notice फ़र्म को 18.05.2022 को भेजा गया है। • वरिष्ठ लेखाधिकारी, बीबीएमबी, चंडीगढ़ को कार्य आदेश रद्द करने हेतु ज्ञापन pre-check के लिए भेजा गया है। • FLPC meeting दिनांक 19.09.2022 को हो चुकी है।
---	-------------------------	---------	--	--	------------	----------------	------------	------------	--	--	--	--	--	----------------------------	--

5.	कार्य आदेश संख्या 1826 संशोधन संख्या 1 दिनांक 14.12.21	एस एस-1	सब स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम अथवा रिमोट आपरेशन बीबीएमबी समयपुर, बल्लभगढ़, चरखी दादरी तथा हिसार के लिए।	मेसर्स सीमेन्स लिमिटेड	20.07.2020	90522988/- + GST = 106817126/- (GST के साथ) + 20097362/- (GST के साथ) = 126914488/- (GST के साथ)	खुला प्रेस	20.07.2020	ड्राइंग के अनुमोदन उपरांत 70 सप्ताह के भीतर व ड्राइंग की प्राप्ति contract agreement sign के 12 सप्ताह के भीतर	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	- ज्ञापन MLPC meeting दिनांक 11.11.2022 में विचारा गया व क्रय आदेश को रद्द करने की स्वीकृति प्रदान की गई। - ड्राइंग 26.04.2021 को अनुमोदित हो गई है। - कार्य पूरा होने की tentative दिनांक सितम्बर, 2022 है। - कंट्रोल केबल व additional spare का कार्य आदेश मेसर्स सीमेन्स को दे दिया गया है। - निरीक्षण करने उपरांत control cable बल्लभगढ़, समयपुर, हिसार एवं चरखी दादरी सब स्टेशन पर पहुँच गई है। - समयपुर, बल्लभगढ़, हिसार एवं दादरी सब
----	--	---------	--	------------------------	------------	--	------------	------------	--	---	---	---	----------------------------	--

																		स्टेशन का online testing पूरा हो चुका है तथा इन सब स्टेशनों की C&R panels की कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है तथा 31.10.2022 तक 95% कार्य हो चुका है।
7.	कार्य आदेश संख्या 1832	एस एस-1	बीबीएमबी सब स्टेशन हिसार के लिए 1 नो 33/11 केवी, 1 एमवीए ONAN cooled outdoor ट्रांसफॉर्मर की खरीद	मेसर्स रॉयल इलेक्ट्रिकल वर्क्स, ठाणे, महाराष्ट्र	01.12.2020	21,29,450/- +GST	खुला प्रैस	01.12.2020	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 22 सप्ताह के भीतर	-	-	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	• ड्राईम्स अभी तक वांछित है। reminder -9 फ़र्म को 16.03.2022 को दिया गया। • अंतिम notice फ़र्म को 18.05.2022 को भेजा गया है। • वरिष्ठ लेखाधिकारी, बीबीएमबी, चंडीगढ़ को कार्य आदेश रद्द करने हेतु शापन pre-check के लिए भेजा गया है। • FLPC meeting दिनांक 19.09.2022 को हो चुकी है।		

8.	1. GeM कार्य आदेश संख्या GEMC_511 687761723 721 दिनांक 17.3.2022 (M/s Apar)	एस एस-1	बीबीएमबी के पावर हाउस व सब स्टेशनों के लिए 116.5kL तेल बेस की खरीद	1. मैसर्ज अपार इंडस्ट्रियल लि. 58451 Ltrs तेल के लिए	17.03.2022	6610808.10%	खुला प्रेस	17.03.2022	कॉन्ट्रैक्ट तिथि से 150 दिन के भीतर	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	• FLPC meeting दिनांक 19.09.2022 को हो चुकी है। • ज्ञापन MLPC meeting दिनांक 11.11.2022 में विचारा गया व क्रय आदेश को रद्द करने की स्वीकृति प्रदान की गई। • GeM के through निविदा न0 GeM/ 2021/ ब/1380323 दिनांक 23.07.2021 को जारी की गई। जिसकी खोलने की तिथि 06.09.2021 थी। • M/s Apar का material साइट पर प्राप्त हो चुका है। भुगतान किया जा रहा है। • फर्म Gandhar का material साइट पर प्राप्त हो चुका है। Site testing
	2. GeM कार्य आदेश संख्या GEMC 511687725 460776 दिनांक 17.3.2022 (M/s Gandhar)			2. मैसर्ज गंधार ऑइल रिफाइनरी लि. 58451 Ltr तेल के लिए	17.03.2022	6610808.10%		17.03.2022					

																		हेतु जमालपुर स्टेशन से तेल का sample ल्ले लिए गया है, रिपोर्ट आनी बाकी है।
9.	कार्य आदेश 1803 दिनांक 26.07.2019	एस एस-II	12 के वी वीसीबी	मैं एक्सेल पावर स्वीचगियर लिमिटेड, चेन्नई	26.07.19	25727999/-	खुला प्रैस	-	-	-	-	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	कार्य आदेश 1803 दिनांक 26.07.2019 में एक्सेल पावर स्वीचगियर लिमिटेड, चेन्नई को दिया गया है। सामान प्राप्त हो गया है। भुगतान हो गया है। चंडीगढ़, संगरूर और सलापड़ में वीसीबी पैनल्स की कमीशनिंग फ़र्म द्वारा कर दी गई है। नंगल में वीसीबी पनेल्स की कमीशनिंग अभी फ़र्म द्वारा करनी बाकी है।		
10.	कार्य आदेश 1820 दिनांक 19.02.2020	एस एस-II	6000 एलपीएच तेल सोदक टैंक	मैं सीईई डीईई वैक्यूम लिमिटेड,	19.02.20	27.18	खुला प्रैस	-	-	-	-	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	कार्य आदेश 1820 दिनांक 19.02.2020 में सीईई डीईई वैक्यूम लिमिटेड, को दिया गया है। सामान प्राप्त हो गया है। भुगतान हो गया है।		
11.	कार्य आदेश 1821	एस एस-II	6 न0 420 केवी सिंगल फेस एवं 8 न0 420	मैं जी आर पावर स्वीचगियर	25.02.20	78.00	खुला प्रैस	-	-	-	-	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	कार्य आदेश 1821 दिनांक 25.02.20 में जी		

	दिनांक 25.02.20		केवी ग्री फेस आईसोलेटर	लिमिटेड, हैदराबाद													आर पावर स्विचगियर लिमिटेड को दिया गया है। सामान प्राप्त हो गया है। भुगतान हो गया है।
12.	कार्य आदेश 1823 दिनांक 04.05.20	एस एस-II	11 नं : 36 केवी एसएफ सर्किट ब्रेकरस	मै सिस्टम कंट्रोल लिमिटेड, चेन्नई	04.05.2020	28.15	खुला प्रैस	-	-	-	-	-	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	कार्य आदेश 1823 दिनांक 04.05.2020 मै 0 सिस्टम कंट्रोल लिमिटेड, चेन्नई को दिया गया है। सामान प्राप्त हो गया है। भुगतान हो गया है।
13.	कार्य आदेश 1833 दिनांक 08.02.21	एस एस-II	36 नं 0 12 केवी वैक्युम सर्किट ब्रेकरस	मै स्टेलमेक लिमिटेड	08.02.2021	159.00	खुला प्रैस	-	-	-	-	-	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	कार्य आदेश 1833 दिनांक 08.02.21 मै 0 स्टेलमेक लिमिटेड को दिया गया है। फर्म को dispatch authorization जारी कर दी गई है। सामान प्राप्त हो गया है। भुगतान हो गया है। सलापड वीसीबी पनेल्स की कमीशनिंग अभी फर्म द्वारा करनी बाकी है।
14.	कार्य आदेश 1834 दिनांक 08.02.21	एस एस-II	6000 एलपीएच तेल सोदक टैंक	मै सुमेश पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड	08.02.2021	33.00	खुला प्रैस	-	-	-	-	-	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	कार्य आदेश 1834 दिनांक 08.02.21 मै सुमेश पेट्रोलियम

15.

कार्य आदेश
18 35
दिनांक
12.02.21

एस एस-II

14 न0 72.5 केवी एवं
31 न0 36 केवी ग्री फेस
आईसोलेटरमें एलेक्ट्रो-
लाइट (पी)
लिमिटेड

12.02.2021

217.00

खुला प्रेस

-

-

-

-

निर्देशक पी
एवं डी (टी
एस)

प्राइवेट लिमिटेड
को दिया गया है।
निरीक्षण
अधिकारी द्वारा
निरीक्षण कर
लिया गया है।
फ़र्म को
dispatch
authorization
जारी कर दी गई
है। सामान प्राप्त
हो गया है।
भुगतान हो गया
है।

कार्य आदेश
18 35 दिनांक
12.02.21 में
एलेक्ट्रोलाइट
(पी) लिमिटेड,
चेन्नई को दिया
गया है।
डाईने अनुमोदित
हो गई हैं।
निरीक्षण
अधिकारी द्वारा
निरीक्षण कर
लिया गया है।
फ़र्म को
dispatch
authorization
जारी कर दी गई
है। सामान प्राप्त
हो गया है।
भुगतान हो गया
है।

16.

कार्य आदेश
18 36

एस एस-II

6 न0 245 केवी सिंगल
फेस 49 न0 245 केवीमें जी आर पावर
स्वीचगियर

12.02.2021

खुला प्रेस

-

-

-

-

निर्देशक पी
एवं डी (टी
एस)

कार्य आदेश
18 36 दिनांक
12.02.21 में जी

	दिनांक 12.02.21		एवं 1 न0 145 केवी धी फेस आईसोलेटर	लिमिटेड, हेदराबाद														आर पावर स्विचगियर लिमिटेड, हेदराबाद को दिया गया है। डाईंगे अनुमोदित हो गई है। निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। फ़र्म को dispatch authorization जारी कर दी गई है। सामान प्राप्त हो गया है। भुगतान हो गया है।
17.	कार्य आदेश 1837 दिनांक 15.02.21	एस एस-II	6 नं. 145 के वी एसएफ सर्किट ब्रेकरस	मै सीमेन्स लिमिटेड	15.02.2021	32.50	खुला प्रेस	-	-		-	-					निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	कार्य आदेश 1837 दिनांक 15.02.21 मै सीमेन्स लिमिटेड को दिया गया है। फ़र्म को dispatch authorization जारी कर दी गई है। सामान प्राप्त हो गया है।
18.	कार्य आदेश 1838 दिनांक 15.2.2021	एस एस-II	60न0 198 केवी 12 न0 120 केवी और 13 न0 60केवी लाईटनिंग अररेस्टर	मै एलेक्ट्रोलाइट (पी) लिमिटेड	30.06.2021		खुला प्रेस	-	-		-	-					निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	कार्य आदेश 1838 दिनांक 30.06.21 मै एलेक्ट्रोलाइट (पी) लिमिटेड, चेन्नई को दिया गया है। फ़र्म को dispatch

																		authorization जारी कर दी गई है। सामान प्राप्त हो गया है। भुगतान हो गया है।
19.	Contract No. GeMC- 51168770 1451169 dated 21.2.2022	एस एस-II	6000 एलपीएच तेल सोदक टैंक	मै सीईई डीईई वैक्युम लिमिटेड	21.02.2022		GeM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	झाईगे अनुमोदित हो गई हैं। निरीक्षण अधिकारी द्वारा दिनांक 28.05.2022 को निरीक्षण कर लिया गया है। फर्म को dispatch authorization जारी कर दी गई है। समान प्राप्त हो गया है।
20.	खरीद संख्या 1844 दिनांक 15.9.2022	एस एस-II	1 नो 245 केवी एसएफ सर्किट ब्रेकर	मै सी जी पावर सोल्यूशन लिमिटेड		1433800/- (Without GST)	Proprietary item	-	-	-	-	-	-	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	खरीद संख्या 1844 दिनांक 15.09.2022 को मै सीजी पावर इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड को issued कर दिया गया है। Drawings फर्म को correction हेतु भेजी गई है।
21.	Bid no. GEM/2022 /B/185973 3 दिनांक 14.1.2022	एस एस-II	Procurement of 4 no. 384 kV, 8 nos. 198 kV, 5 no, 120 kV and 6 nos. 60 kV Lighting Arrester	1. मै एलेक्ट्रोलॉईट (पी) लिमिटेड 2. मै सी जी पावर		1548135/- (With GST)	GeM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	Las फर्म मै सीजी पावर सोल्यूशन लिमिटेड को जारी किया गया है और 198 केवी

				सोल्यूशन लिमिटेड													एवं 60 केवी Las फर्म में एलेक्ट्रोलाईट (पी) लिमिटेड, जयपुर को जारी किया गए। ड्राइंग स्वीकृत हो गई है एवं फर्म को भेज दी गई है। निरीक्षण हो गया है।
22.	खरीद आदेश संख्या GEMC-51157744 718510	ट्रांस	47 न0 245 केवी एवं 14 न0 145 केवी पीटीज की खरीद	मै मेहरु एलेक्ट्रिकलस भिवाड़ी	04.11.22	15293980/-	खुला प्रैस	04.11.22	तकनीकी और वाणिज्य रूपसे आदेश निकासी के प्राप्ति के 26 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	Drawings अनुमोदित			
23.	खरीद आदेश संख्या GEMC-51168771 0318776	ट्रांस	38 न0 245 केवी सीटीज की खरीद	मै हेराकेयर मेरठ	16.11.22	12500094/-	खुला प्रैस	16.11.22	तकनीकी और वाणिज्य रूपसे आदेश निकासी के प्राप्ति के 25 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	Drawings अनुमोदित			
24.	खरीद आदेश संख्या GEMC-51168778 7210544	ट्रांस	8 न0 72.5 केवी पीटीज एवं 15 न0 72.5 केवी सीटीज की खरीद	मै मेहरु एलेक्ट्रिकलस भिवाड़ी	23.11.22	2191425/-	खुला प्रैस	23.11.22	तकनीकी और वाणिज्य रूपसे आदेश निकासी के प्राप्ति के 22 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	Drawings अनुमोदित			
25.	खरीद आदेश संख्या GEMC-51168775 7944938	ट्रांस	68 न0 145 केवी सीटीज की खरीद	मै हेराकेयर मेरठ	24.11.22	9593400/-	खुला प्रैस	23.11.22	तकनीकी और वाणिज्य रूपसे आदेश निकासी के प्राप्ति के 22 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	Drawings अनुमोदित			

(घ) अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, जमालपुर													
1.	09	O&M Division BBMB Dhulkote.	R&R work of Division Office building situated at 220KV S/stn., BBMB, Dhulkote.	M/s Rajinder Kumar, Contractor Shahbad.	09.11.22	7.71 Lac.	Open tender	24.11.22	14.02.2023	Work not completed yet	10%	Work not completed yet.	XEN O&M Division BBMB Dhulkote
2.	06	O&M Division BBMB Dhulkote.	R&R work of dispensary building & work of damaged boundary wall at 220kv, S/stn., BBMB, Dhulkote	M/s Paramdeep Singh, Contractor, Ambala Cantt.	27.09.22	4.78 Lac	Open Tender	17.10.22	27.01.2023	Work not started	30%	Work not completed yet.	XEN O&M Division BBMB Dhulkote
(ङ) पी एंड सी बीबीएमबी, चंडीगढ़					शून्य								

अति. अधीक्षण अभियन्ता/कार्य
कृते: मुख्य अभियन्ता/पारेषण प्रणाली,

क्र. प्रो

जम्मेदार अधिकारी
04/01/23 03/01/2023