

11/2016 माह की पारेषण प्रणाली के 2 लाख रुपये से अधिक के अधिनिर्णय मूल्य वाले चालू ठेकों की मासिक विवरणी

क्रम संख्या	निविदा आपूर्ति आदेश संख्या	कार्यालाया के कार्यकारी मुखतारी का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार/ पूर्तिकारक का नाम	अधिनिर्णय की तारीख	अधिनिर्णय राशि (रु लाख में)	क्या लि./खुला प्रैस/ एकल निविदा	ठेके के अनुसार कार्य/ आपूर्ति शुरू करने की तारीख	ठेके के अनुसार कार्य/ आपूर्ति पूरी करने की तारीख	कार्य वास्तव में कब पूरा हुआ।	% स्थिति में प्रगति	किये गये कार्य/ आपूर्ति का अंतिम मूल्य	अधिनिर्णय करने वाला अधिकारी	टिपणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(क) ओ एंड एम सर्कल, बीबीएमबी, भिवानी														
1.	कार्य आदेश 16/पीएंडडी (टीएस) सी-598 दिनांक 17.06.2015	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मंडल, भिवानी	220 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, चरखी दादरी में खाइयों की ऊंचाई बढ़ाते हुए तथा केबल का सहारा देते हुए प्लास्टर करके आरएंडआर करना।	श्री विजय कुमार ठेकेदार म. नं. 593, हुडा, सेक्टर- 6, हांसी, जिला हिसार	17.06.2015	67.32 लाख	लि. टेंडर	10.07.2015	16.03.2016	मार्च-16	100%	69% अर्थात 42.89 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।	निदेशक/पीएंड डी बीबीएमबी, चंडीगढ़	कार्य पूरा हुआ। सतर्कता द्वारा टिपणी की वजह से कुछ भुगतान बाकी है।
2	कार्य आदेश 04/2016-17 दिनांक 22.06.2016	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मंडल, भिवानी	220 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, चरखी दादरी में स्विच यार्ड में सीमेंट कंक्रीट का नरीक्षण मार्ग उपलब्ध करवाने हेतु अंकलन।	मै. बाला जी को-ओपरेटिव एलएंडसी सोसाइटी, गाँव वह डाक, बवानी खेरा, जिला भिवानी	22.06.2016	736171/-	लि. टेंडर	जुलाई-16	अगस्त-16	-	5%	-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मंडल, भिवानी	कार्य 24.10.2016 को आरंभ हुआ और इस महीने सम्पत हो जायेगा।
3	कार्य आदेश 28/पीएंडडी (टीएस) सी-610 दिनांक 04.08.2016	निदेशक पीएंडडी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़।	400 केवी उप केंद्र, बीबीएमबी, भिवानी में प्री-मिक्स रिकारपेटिंग सड़क बनाना।	मै. हिसार कन्स्ट्रक्शन का मुख्य कार्यअलिय 251-पी सेक्टर- 15 ए, हिसार।	4.8.2016	48.49 लाख	लि. टेंडर	अक्तूबर-16	जून-17	-	-	-	निदेशक पीएंडडी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़।	ठेकेदार दुयारा वरि. कार्य. अभियंता ओएंडएम, मंडल, भिवानी को फोन पर दी गई सूचना के अनुसार काम फरबरी 2017 में

														शुरू होगा।
4	कार्य आदेश न. 5/2016-17	उपकेंद्र, अभियंता बीबीएमबी, बलभगढ़	220 केवी उप केंद्र बीबीएमबी, समेंपुर में बे संख्या 19 से 20 तक में बजरी फैलाने और बिछाने हेतु कार्य आदेश।	मै. कमलजीत वर्मा इंजिनरियरस/ सरकारी ठेकेदार, कुरुक्षेत्र।	20.05.2016	404469/-	लि. टेंडर	19.09.2016	19.09.2016	-	50%	-	अति. अधी. अभियंता, मंडल, बल्लभगढ़	कार्य पूरा करने के लिए ठेकेदार को बार-बार स्मरण पत्र भेजने के बावजूद भी ठेकेदार ने जवाब नहीं दिया। काम चालू है।
5	कार्य आदेश न. 6/2016-17	उपकेंद्र, अभियंता बीबीएमबी, बलभगढ़	220 केवी उप केंद्र बीबीएमबी, बल्लभगढ़ में 220 केवी एवं 33 केवी सविच यार्ड के स्ट्रक्चर बीम, स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर को पेंट करवाने के लिए।	मै. एस एस फ़ाइर एंटरप्राइसएस, फ़रीदाबाद।	10.06.2016	3,81,495/-	लि. टेंडर	10.06.2016	17.10.2016	-	85%	-	अति. अधी. अभियंता, मंडल, बल्लभगढ़	शेष कार्य शट डाउन के दौरान किया जायेगा।
6	कार्य आदेश न. 15 दिनांक 5.9.16	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मंडल, हिसार।	220 केवी उपकेंद्र हिसार में स्टील ढांचे पर एलुमिनियम रोगन करना।	मै. हाई टैक इंजीनियर	5.9.16	8,27,721/-	खुला टेंडर	12.9.2016	10.01.2017	9.11.2016	100%	8,59,875/-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मंडल, हिसार।	काम पूरा हुआ।
(ख) ओ एंड एम सर्कल, बीबीएमबी, जमालपुर														
1	कार्य आदेश संख्या 4दिनांक 19.7.16	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड	66 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, चंडीगढ़ में पहली मंजिल पर पीजीसीआईएल के 2 संख्या मौजूदा	मै. नरेश आहूजा सरकारी ठेकेदार, शाहबाद मारकंडा।	19.7.16	6,59,455/-	प्रेस टेंडर	-	काम पूरा हुआ।	काम पूरा हुया।	100%	-	वरिष्ठ कार्यकारी	-

		एम मंडल, धूलकोट।	क्षतिग्रस्त कमरों का आरपंडआर।										अभियंता, ओ एंड एम मंडल, धूलकोट।	
2	कार्य आदेश संख्या 9 दिनांक 23.9.16		एसएलडीसी परिसर, चंडीगढ़ में आवासीय- गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण।	मै. मोहित साहनी सरकारी ठेकेदार, शाहबाद मारकंडा।	23.9.16	3,79,761/-	लि. टेंडर	-	काम चालू है।	काम चालू है।	88%	-		-
3	कार्य आदेश संख्या 7 दिनांक 21.9.16		एसएलडीसी परिसर, चंडीगढ़ में कार्ययाला उपयोग के लिये आर्बटित टाइप-IV फ्लैटों का आरपंडआर	-वही-	21.9.16	6,30,863/-	प्रेस टेंडर	-	-वही-	-वही-	87%	-		-
4	कार्य आदेश संख्या 8 दिनांक 23.9.16		एसएलडीसी परिसर, चंडीगढ़ में आवासिय और गैर आवासिय भवनों का अनुरक्षण	-वही-	23.9.16	3,34,278/-	लि. टेंडर	-	-वही-	-वही-	85%	-		-
5	कार्य आदेश संख्या 6 दिनांक 19.9.16		एसएलडीसी परिसर, चंडीगढ़ में वर्षा का पानी इक्कठा करने की विधि उपलब्ध करवाना।	मै. सीएच एलेक्ट्रिकल्, 2027, चंडीगढ़ रोड बलदेव नगर अंबाला शहिर	19.9.16	4,49,638/-	प्रेस टेंडर	-	-वही-	-वही-	50%	-		-
6	कार्य आदेश संख्या 10 दिनांक 23.9.16		एसएलडीसी परिसर, चंडीगढ़ में आवासिय और गैर आवासिय भवनों का अनुरक्षण	मै. इमेज डेकोर प्लॉट एनपी 209, लोहा मंडी सैक्टर-29-डी, चंडीगढ़	23.9.16	3,03,210/-	लि. टेंडर	-	-वही-	-वही-	80%	-		-
7	कार्य आदेश संख्या 8 दिनांक 26.8.16	ओएंडएम मण्डल बीबीएमबी, जमालपुर	220 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, जमालपुर के विभिन्न गैर आवासिय भवनों टेरस की मौजूदा क्षतिग्रस्त छत की टाइलों का आरपंडआर।	मै. कमलजीत वर्मा 1845/5, वशिष्ठ कॉलोनी, कुरुक्षेत्र।	26.8.16	6,65,673/-	लि. टेंडर	22.9.16	28.11.16	22.11.16	100%	भुगतान लंबित है, बिल प्रक्रिया अधीन है।	वरि. कार्य. अभियंता, ओएंडएम, मण्डल, जमालपुर	काम पूरा हुआ।

8	कार्य आदेश संख्या 5 दिनांक 29.8.16	ओएंडएम, मण्डल, बीबीएमबी, जालंधर	220 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, संगरूर में गैर आवासिय भवनों में सफेदी डिस्टेम्पर आदि।	रजेंदर कुमार सरकारी ठेकेदार, गुरु नानक कॉलोनी, जी ब्लॉक, रजवाहा रोड संगरूर (पंजाब)	29.8.16	2,91,660/-	लि. टेंडर	अभी शुरू नहीं हुआ।	3.12.16	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	वरि. कार्य. अभियंता, ओएंडएम, मण्डल, बीबीएमबी, जालंधर	ठेकेदार ने कार्य पूरा करने की अवधि में वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया है।
9	कार्य आदेश संख्या 6 दिनांक 5.9.16		220 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, जालंधर 220, 132 केवी तथा 66 केवी स्विच यार्ड के स्टील ढांचे पे रोगन करना।	राजन बिल्डर 18-बी रेस कोर्स रोड, अमृतसर।	5.9.16	9,57,411/-	खुला टेंडर	29.11.16	11.1.17	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		-
10	कार्य आदेश संख्या 7 दिनांक 7.9.16		220 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, जालंधर में आवासिय भवन में मौजूद पुरानी/क्षतिग्रस्त पानी के उपस्कर का आरएंडआर।	अजय कुमार सरकारी ठेकेदार एनके- 25, बाजार नोहरियां, जालंधर शहर।	7.9.16	3,42,912/-	लि. टेंडर	काम अभी शुरू नहीं हुआ।	8.12.16	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		कार्य आरंभ करने के लिए स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद भी ठेकेदार से कोई जवाब नहीं आया।
11	कार्य आदेश संख्या 9 दिनांक 23.9.16		220 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, संगरूर में बी-टाइप क्वार्टरों में क्षतिग्रस्त जीआई पाइप लाइन का आरएंडआर।	रजेंदर कुमार सरकारी ठेकेदार गुरु नानक कॉलोनी, जी ब्लॉक रजवाहा रोड संगरूर (पंजाब)	23.9.16	2,64,585/-	लि. टेंडर	काम शुरू हुआ	28.12.16	लागू नहीं	55%	लागू नहीं		-
12	निविदा नं. 01 दिनांक 8.9.16		ओएंडएम मण्डल बीबीएमबी, जगाधरी	ओएंडएम मण्डल बीबीएमबी, जगाधरी के अधीन मोहाली में अंतराष्ट्री हवाई अड्डे की 300 फूट चौड़ी सड़क के निर्माण की वजह से 220 केवी सिंगल सर्कट गंगुवाल-जगाधरी लाइन पर 1	मै. अंकित कार्परिशन लेबर और कन्स्ट्रक्शन यमुनानगर।	8.9.16	4,95,128/-	प्रेस टेंडर	6.10.16	7.12.16	काम चालू है	80%	-	वरि. कार्य. अभियंता, ओएंडएम, मण्डल, बीबीएमबी जगाधरी।

			संख्या ए-टाइप 2-एस-2 टावर खड़ा करके स्पेन नं. 30-31/सीजे के रूपांतर के कार्य											
(ग) ओएंडएम मण्डल बीबीएमबी, पानीपत														
1	कार्य आदेश संख्या 7/16-17	वरि. कार्य. अभियंता, ओएंडएम, मण्डल, बीबीएमबी दिल्ली।	220 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, दिल्ली में एन ए तथा एन बी टाइप क्वाटर (11 संख्या) के लिए पिछली तरफ एम एस शीट के दरवाजे तथा खिड़की ए ई (नये) आवास (3 संख्या) के लिये आगे का प्रेक्षण का कार्य आदेश।	मै. विजय कन्स्ट्रक्शन कंपनी 79, निमिरी कॉलोनी, अशोक विहार फेस-IV, नई दिल्ली-52	18.11.16	2,45,995/-	लि. टेंडर	-	काम चालू है	-	-	-	वरि. कार्य. अभियंता, ओएंडएम, मण्डल, बीबीएमबी दिल्ली।	
2	कार्य आदेश संख्या 8/16-17	वरि. कार्य. अभियंता, ओएंडएम, मण्डल, बीबीएमबी दिल्ली।	220 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, नरेला में विश्राम गृह के नवीनकरण हेतु कार्य आदेश।	मै. शिव कुमार ठेकेदार गाँव धंदूर, सैक्टर-11, सिरसा रोड हिसार 125001 (हरियाणा)	24.11.16	9,41,593/-	खुला टेंडर	-	काम चालू है	-	-	-	वरि. कार्य. अभियंता, ओएंडएम, मण्डल, बीबीएमबी दिल्ली।	
3	कार्य आदेश संख्या 16/16-17	वरि. कार्य. अभियंता, ओएंडएम, मण्डल, बीबीएमबी पानीपत।	400 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी पानीपत में अधीक्षण अभियंता का आवास, कार्य. अभियंता आवास 28 संख्या टाइप -I क्वाटरों में सफेदी ओ.बी.डी डिसटेपर तथा स्नोसेम आदि करना।	मै. एशियन बिल्डर शिव एंड महावीर धर्म कांता गोहाना रोड पानीपत।	17.11.16	3,16,319/-	लि. टेंडर	-	काम चालू है	-	-	काम पूरा होने के बाद	वरि. कार्य. अभियंता, ओएंडएम, मण्डल, बीबीएमबी पानीपत।	-
(घ) पीएंडडी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़														

1	कार्य आदेश संख्या 1759	निदेशक पीएंडडी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	116 किलो लिटर ट्रांसफार्मर तेल का प्रापण	मै. सविता ऑइल टेक्नालजी मुंबई।	27.4.16	65,36,600/-	खुला प्रैस	14.1.16	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 5 सप्ताह के भीतर जांच	-	100%	65,36,600/-	निदेशक पीएंडडी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	सामग्री स्थलों पर प्राप्त की गई।
2	कार्य आदेश संख्या 1760	-वही-	6 संख्या 72.5 केवी पी टी तथा 13 संख्या 36 केवी पीटी का प्रापण।	मै. एलेक्ट्रिक फ़िल्ड, जम्मू	22.8.16	6,62,306/-	खुला प्रैस	22.8.16	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 20 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	वही	ड्राईंग अनुमोदित हो गई है।
3	कार्य आदेश संख्या 1762	-वही-	100 एमवीए 200/132 केवी पावर ट्रांसफ़ोर्मर के लिए 3 संख्या पुर्जे 145 केवी 1250 ए बुशिंग तथा 2 संख्या बुशिंग के लिए प्रापण।	मै. जीई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड	22.9.16	8,08,000/-	एकला टेंडर	22.9.16	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 12 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	वही	ड्राईंग अनुमोदित हो गई है।
4	कार्य आदेश संख्या 1747 दिनांक 29.7.15	-वही-	4 संख्या 245 केवी तथा 1 संख्या 132 केवी एसएफ-6 सर्कट ब्रेकर का प्रापण।	मै. अलस्टोम टी एंड डी (आई) लिमिटेड	29.7.15	54,13,300/-	लि.	-	-	-	-	-	वही	1.4.16 को डीआई जारी की, सामग्री प्राप्त हुई।
5	कार्य आदेश संख्या 1756 दिनांक 8.3.16	-वही-	9 संख्या 245 केवी एसएफ सर्कट ब्रेकर का प्रापण।	मै. सीजीएल लिमिटेड	8.3.16	1.22 करोड़	खुला ई-एनआईटी	30.5.16	13.9.16	-	-	-	वही	26.7.16 को डीआई जारी की, सामग्री प्राप्त हुई।
6	कार्य आदेश संख्या 1707 व 1708/ पीएंडडी (टीएस)/ एसएसएंडपी-301	-वही-	220 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, बल्लभगढ़ के लिये 1 संख्या के कंट्रोल एंव रिसे पेनल का प्रापण।	मै. सीमेन गुडगाँव	20.5.13	5,16,710/-	लि.	10/2013	अप्रैल 2014	-	-	-	वही	स्थल पर सामग्री मिल गई है। काम अभी चालू किया जाना है।

7	कार्य आदेश संख्या 1719 दिनांक 10.2.14 व 1720/ पीएंडडी (टीएस) एसएसएंडपी-306	-वही-	मिस गंगुवाल में 16 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-2 के सीआर पैनल के 1 नं. 132/133 केवी डुप्लेक्स टाइप सीएंडआर पैनल तथा मिस गंगुवाल के लिये 1 संख्या सिंक्रोनिजिंग ट्राली का प्रापण।	मै. एमटेक सेल्स एंड सर्विसेस लिमिटेड चंडीगढ़	10.2.14	12,96,000/-	लि.	जुलाई-2014	जनवरी-2015	-	-	-	वही	स्थल पर सामग्री मिल गई है। सिंक्रोनिजिंग ट्राली चालू प्रकीरिया अधीन है।
8	कार्य आदेश संख्या 1744 पीएंडडी (टीएस) एसएसएंडपी-320	-वही-	पीपीएच, तलवाड़ा में 220/66 केवी 40 एमवीए टीआरएफ के लिये 1 संख्या 220 केवी सिम्प्लेक्स रिले पैनल (बिना दरवाजा) तथा 66/11 केवी 4 एमवीए टीआरएफ के लिये 1 संख्या 66 केवी सिम्प्लेक्स कंट्रोल तथा रिले पैनल (दरवाजा सहित) का प्रापण।	मै. एबीबी इंडिया लिमिटेड चंडीगढ़	29.6.15	15,54,992/-	लिमिटेड	दिसम्बर-2015	जून-2016	-	-	-	वही	सामग्री स्थल पर प्राप्त हुई। कंपनी द्वारा चालू करने का काम पूरा हुआ।
9	कार्य आदेश संख्या 1745 पीएंडडी (टीएस) एसएसएंडपी-331	-वही-	220 केवी उपकेंद्र समेपुर के लिये न्यूमेरिकल बस बार प्रोटेक्षण स्कीम का प्रापण। ।	मै. अलस्टोम टीएंडडी इंडिया लिमिटेड चंडीगढ़	17.7.15	60,83,712/-	लागू नहीं	जनवरी-2016	जुलाई-2016	-	-	-	वही	कंपनी द्वारा चालू करने का कार्य अगस्त 2016 में पूरा हुआ।
10	कार्य आदेश संख्या 1746 पीएंडडी (टीएस) एसएसएंडपी-317	-वही-	220 केवी मेजर इंटेर्लॉकिंग उपकेंद्र (मिस) बीबीएमबी गंगुवाल के लिये 11 संख्या 220 केवी रिले पैनल का प्रापण। ।	मै. अलस्टोम टीएंडडी इंडिया लिमिटेड चंडीगढ़	28.7.15	69,21,516/-	खुला	जनवरी-2016	जुलाई-2016	-	-	-	वही	सामग्री स्थल पर प्राप्त हुई। कंपनी द्वारा चालू करने का काम पूरा किया गया।

11	कार्य आदेश संख्या 1757 पीएंडडी (टीएस) एसएसएंडपी-326	-वही-	220 केवी बीबीएमबी बरनाला के लिये एसी एलटी पैनल बोर्ड का प्रापण।	मै. एमको स्वील्चगेयर प्राइवेट लिमिटेड	18.3.16	8,02,200/-	खुला	-	-	-	-	-	वही	सामग्री स्थल पर प्राप्त हुई।
12	कार्य आदेश संख्या 455 पीएंडडी (टीएस) एसएसएंडपी-334 दिनांक 19.2.16	-वही-	1) भाखड़ा दाया किनारा विधुत गृह 2) 220 केवी मिस गंगुवाल 3) 400 उपकेंद्र भिवानी 4) 220 केवी उपकेंद्र हिसार 5) 220 केवी उपकेंद्र समेपुर 6) 220 केवी उपकेंद्र बल्लभगढ़ के लिये न्यूमेरिकल प्रोटेक्षण रिले का प्रापण।		18.2.15 29.6.15 19.8.16 19.8.16 19.8.16 19.8.16	-	खुला	-	-	-	-	-	वही	एनआईटी संख्या 455/ एसएसएंडपी-334 दिनांक 19.2.16 चालू किया। 3 संख्या शुद्धि पत्र जारी किये गये। फिर भी बोली न लगाने की वजह से एनआईटी छोड़ना पड़ा। भाखड़ा ब्यास दाये किनारा विधुत गृह के लिये न्यूमेरिकल रिले की जरूरत को 220 केवी गंगुवाल, 220 केवी उपकेंद्र भिवानी, हिसार, समेपुर की न्यूमेरिकल रिले की जरूरत के साथ समेकित किया गया है। तकनीकी विनिर्देशन तैयार की गई है। 400 केवी उपकेंद्र भिवानी के लिये न्यूमेरिकल

														डइफरेंटियाल रिसे का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने पर एनआईटी शुरू किया जायेगा।
13	एनआईटी संख्य 458/ पीएंडडी (टीएस) एसएसएंडपी-337 दिनांक 28.3.16	-वही-	दिल्ली और हरियाणा राज्य में स्थित बीबीएमबी के कार्यालयों के लिये 2 वर्ष के अनुबंध के आधार पर निरीक्षण गाड़ी किराए पर लेना।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	वही	एनआईटी छोड़ दी गई।
14	एनआईटी संख्य 467/ पीएंडडी (टीएस) एसएसएंडपी-336 दिनांक 20.7.16	-वही-	220 केवी के उपकेंद्र बरनाला में अधोपान्त कार्य (टर्न की) आधार पर साइट पर उपकेंद्र स्वेचालित यंत्र प्राणली (रिमोट ऑपरेशन तथा अन्य उपकेंद्र सामग्री सहित) का प्रापण।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	एनआईटी संख्य 467/ पीएंडडी (टीएस) एसएसएंडपी-336 दिनांक 20.7.16, 22.7.16 को चालू किया तथा टेंडर का भाग-1 3.11.16 को खोला गया।
15	-	-वही-	220 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, दिल्ली तथा कुरुक्षेत्र के लिये आईईसी 61850 प्रोटोकॉल पर न्यूमेरिकल लो इंपपेंडस बस बार प्रोटेक्षण स्कीम (सेंट्रलाईस कोन्फिगरेटन)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	एनआईटी संख्य 470/ पीएंडडी (टीएस) सी-621	-वही-	400 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी पानीपत में सड़कों के साथ-साथ	तनुज अग्रवाल ठेकेदार # 528, गीता निवास प्रीतिनगर हिसार।	7.11.16	25,38,431 + 1,52,306 (सेव कर	खुला प्रैस टेंडर	-	-	क्षेत्रीय कार्यालय से सम्बन्धित			-वही-	

	दिनांक 20.7.16		सीमेंट कंकरीट के पेवर ब्लॉक पत्थर सहित लगवाना।			सहित) = 26,90,737/-						
(इ) पीएंडसी बीबीएमबी, चंडीगढ़												
शून्य												

(ई० प्रेम कुमार कोचर)
अधीक्षण अभियंता/मुख्यालय
कृते:मुख्य अभियन्ता/पारेषण प्रणाली