

MONTHLY RETURN IN RESPECT OF ON GOING CONTRACTS WITH AWARD VALUE MORE THAN Rs. 2 LACS IN RESPECT OF TRANSMISSION ADMINISTRATION FOR THE MONTH OF 10/2017

क्रम नं.	निविदा आपूर्ति आदेश संख्या	कार्यलय के कार्यकारी मुख्तारी का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार/ पूर्तिकारक का नाम	अधिनिर्णय की तारीख	अधिनिर्णय राशि (रु लाख में)	क्या लि. / खुला प्रैस/ एकल निविदा	ठेके के अनुसार कार्य/ आपूर्ति शुरू करने की तारीख	ठेके के अनुसार कार्य/ आपूर्ति पूरी करने की तारीख	कार्य वास्तव में कब पूरा हुआ।	% स्थिति में प्रगति	किये गये कार्य/ आपूर्ति का अंतिम मूल्य	अधिनिर्णय करने वाला अधिकारी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. O&M Circle, BBMB, Bhiwani														
1	कार्य आदेश नं० 19/2016-17 दिनांक 25.01.2017	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में अधिकारी विश्राम गृह के सामने पार्क में मौजूद ईटों के रास्ते को चैकर्ड टाईलों के प्रतिस्थापन का आंकलन	प्रेम नगर अरमान को-ओप एल एंड सी, प्रेम नगर, जिला भिवानी	25.01.17	3,45,097/-	सीमित निविदा	02.02.17	24.04.17	14.05.17	100%	भुगतान लम्बित है	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी।	कार्य पूरा हो गया है।
2	कार्य आदेश नं० 21/2016-17 दिनांक 09/02/2017	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, चरखी दादरी में 1 नं० आरसीसी सेप्टिक टैंक बनवाने का कार्य।	मैसर्ज बलियाली को-ऑपरेटिव एस एंड सी समिति, गाँव व डाकखाना बवानी खेड़ा, जिला भिवानी	09.02.17	9,50,326/-	प्रेस निविदा	18.02.17	08.05.17		100%	भुगतान लम्बित है।	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी।	कार्य प्रगति पर है। वर्षा ऋतु के मौसम का सामना करना पड़ रहा है।
3	कार्य आदेश नं० 02/2017-18 दिनांक 28.04.17	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में फायर हाईड्रैन्ट पम्प लाईन को उपकेन्द्र में स्थापित पानी के ओवरहेड टैंक की पाईप लाईन के साथ अलग से जोड़ने का कार्य	M/S SS Fire Protection Engineer, Office : Railway Road, Bhiwani Co-Op	28.04.17	4,87,810/-	प्रेस निविदा	29.04.17	27.06.17	27.06.17	100%	4,87,810/-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी।	कार्य पूरा हो गया है।

				Bank, Panipat.										
4	कार्य आदेश नं० 6/2016-17	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 220 केवी एवं 33 केवी स्विच यार्ड के स्ट्रक्चर बीम, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को पेन्ट करवाने के लिए।	मै०एस०एस० फायर इन्टर- प्राईजिज, फरीदाबाद	10.06.16	381495/-	सीमित निविदा	16.06.16	17.10.16	-	90%	-	अति० अधीक्षण अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	शेष कार्य शट डाऊन उपलब्ध होने पर करवा जायेगा।
5	कार्य आदेश नं० 23/2016-17	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़ में जल संचय प्रणाली का प्रबन्ध करने का कार्य	मैसर्ज फ्लोवेल इण्डिया, दिल्ली।	16.03.17	4,37,551/-	प्रेस	20.04.17	12.10.17	-	95%	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है।
6	डब्ल्यू ओ -1/ 17-18	उप मंडल अधिकारी, टीएल/ बल्लभगढ़।	220केवी बल्लभगढ़- समयपुर-चरखी दादरी लाइन की चरखी दादरी के नजदीक रावलधी ग्राम में स्थित टावर नं० 281-282 के बीच के स्पैन की ऊंचाई बढ़ाने के लिए 2 नं० अतिरिक्त टावर लगाने एवं 1न0 टावर का उतारने का टर्नकी आधार पर कार्य।	मैसर्ज रिकम आर.पी.जी. प्रा.लि., 1101-1112, 11वी तल, विश्वदीप भवन। जिला केंद्र। जनकपुरी, नई दिल्ली- 58	16.3.17	4509686/-	ई निविदा	03.05.17	03.08.17	01.10.17	100%	45 लाख	उपरोक्त	कार्य पूरा हो गया है।
7	कॉन्ट्रैक्ट आर्डर न.01/2016- 17 दिनांक 10.03.2017	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी सातरोड़ हिसार में 220 केवी हिसार भिवानी डीसी लाइन के टावर नं० 2-3 के बीच पर्याप्त मंजूरी प्रदान करने के लिए कार्य	मैसर्ज पावर सोरसिंग सैक्टर-56 गुडगाँवा	10.03.17	53,84,981/-	खुली निविदा	27.03.17	26.07.17	-	10 %	-	उपरोक्त	आर०वी०एन०एल का जमा पूंजी कार्य। कार्य प्रगति पर है।
B. O&M Circle, BBMB, Jamalpur														
1.	कार्य आदेश स0 20 दिनांक 02.02.17	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ,ओ एंड एम मंडल ,धूलकोट	एसएलडीसी कॉम्प्लेक्स बीबीएमबी चंडीगढ़ में पावर के URTDSM प्रोजेक्ट PMUs व PDCs को स्थापित करने के लिए सिविल कार्य करवाने हेतु	मै0 नरेश आहूजा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर शाहबाद	02.02.17	5.96 लाख	प्रेस टेंडर	-	कार्य शुरू नहीं हुआ	-	-	-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ,ओ एंड एम मंडल , धूलकोट	Site handed over by O/o Dir PRBBMB Chd. till date on 18.05.17.

2.	कार्य आदेश क्र. 24/पी एंड डी (टीएस)/ सी 601- दिनांक 22.3.16	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ,ओ एंड एम मंडल ,जालंधर	220केवी उपकेंद्र संगरूर पर झुकी हुई टेढी मेढी चार दीवारी का पुननिर्माण	कमलजीत वर्मा ईजीनियर , सरकारी ठेकेदार , मकान नं 1845/5 वशिषट कलोनी , कुरूक्षेत्र	22.3.16	45.81 लाख (सेवा कर अलग)	खुली ई-टेंडरिंग	6.4.16	17.9.16	9/2016	Work not completed by contract	लागू नहीं	निदेशक पी एंड डी (टीएस) / बीबीएमबी , चंडीगड	ठेकेदार द्वारा कुछ छुटपुट अधूरे कार्य को पूरा न करने हेतु आखिरी बिल फ़ाइनल नहीं हुआ है
3.	कार्य आदेश क्र .20 दिनांक 09.03.17	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ,ओ एंड एम मंडल ,जालंधर	220केवी उपकेंद्र संगरूर में 5 नं .एबीबी मेक 245 केवी एसएफ - 6 सर्किट ब्रेकर (टाइप ईएलएफ़-एसएल-4-1) & 3नं . 72.5केवी सर्किट ब्रेकर (टाइप ईडीएफ़-एसके- 1-1) को लगाने के लिए निरीक्षण सर्विस चार्जस हेतु कार्य आदेश	मै0 एबीबी इंडिया लिमिटेड , 14 मथुरा रोड फरीदाबाद (हरियाणा) पिन- 121003	9.3.17	8,56,750/-	एकल निविदा	18.05.17	16.06.17	07.10.17	100%	लागू नहीं	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ,ओ एंड एम मंडल , जालंधर	Work Completed Payment Pending
4.	कार्य आदेश स0 1/ दिनांक 07.06.17	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ,ओ एंड एम मंडल , जमालपुर	हिसार-धुरी-लुधियाना और राजपुरा-धुरी लैहरा मोहब्बत रेल लाइन के विधुतिकरण के कार्य के कारण 220केवी संगरूर-जमालपुर लाइन के टावर न0 206-207 एवं 212-213 की ऊंचाई बढ़ने एवं 4 नंबर पुराने टावरों को बदलने का कार्य ।	मै0 टेलमोस इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़िंदल चौक हिसार	07.06.17	1,25,59,101/	ई- निविदा	जून-2017	140 दिन + (शट डाउन के दिन अलग से)	-	80%	-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ,ओ एंड एम मंडल , जमालपुर	कार्य प्रगति पर है
5.	कार्य आदेश स0 3/2016- 17 दिनांक 29.08.17	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ,ओ एंड एम मंडल , जमालपुर	पीडबल्यूडी (बी एंड आर) विभाग, भटिंडा के संगरूर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-64 पर 220केवी संगरूर-बरनाला सिंगल सर्किट के टावर न0 104 से 107 (नजदीक हंडियाया चौक बरनाला)	मै0 टेलमोस इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़िंदल चौक हिसार	29.08.17	41,41,662/-	ई- निविदा	-	140 दिन + (शट डाउन के दिन अलग से)	-	-	-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ,ओ एंड एम मंडल , जमालपुर	कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है

			के स्पेन को ज्यादा क्लियरेंस देने के लिए 2 नम्बर नए टावर लगाना और पहले से लगे 1 नम्बर टावर के dismantling का turnkey (Deposit of work of PWD, B&R, Bathinda)											
C. P&D (TS), BBMB, Chandigarh														
1	कार्य आदेश संख्या 1767	निदेशक/ पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	देहरा पावर हाउस के लिए 2 संख्या 420 के वी सीवीटी का प्रापण	मै0 क्रॉप्टन ग्रीवनेस लिमिटेड	03.03.17	6,38,200/-	खुला प्रैस	03.03.17	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 20 सप्ताह के भीतर जांच	-	10%	-	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	ड्राईंग अनुमोदित हो गई है। निरीक्षण कॉल मिल गई है तथा निरीक्षक फ़ॉर्म में पहुँच गए है।
2	कार्य आदेश संख्या 1768	-वही	बीबीएमबी के भिन्न-भिन्न ग्रिड सब स्टेशनों एवं पॉवर हाउसिज के 220 केवी सब स्टेशनों के लिए 220 केवी सब स्टेशनों के लिए 245 केवी 31 न0 पोटैशियल ट्रांसफार्मर की खरीद	मै0 मेहरू ईलैक्ट्रिकल भिवाडी	28.04.17	65,99,900/-	खुला प्रैस	28.04.17	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 26 सप्ताह के भीतर जांच	-	10%	-	-वही	ड्राईंग अनुमोदित हो गई है। निरीक्षण कॉल अभी बाकी है।
3	कार्य आदेश संख्या 1770	-वही-	बीबीएमबी के 220केवी सब स्टेशन जमालपुर के लिए 5 न0 145 केवी सीटी की खरीद	मै0 ई पी ई सी, बैंगलोर	17.08.17	5,50,000/-	खुला प्रैस	17.08.17	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 16 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	-वही-	ड्राईंग प्राप्त हो गई है तथा अनुमोदन के लिए भेज दी गई है।

4	कार्य आदेश संख्या 1769/ दिनांक 08.08.17	-वही-	3 न0 36 केवी वेक्यूम सर्किट ब्रेकर खरीदने के लिए	मै0 सिस्टम कंट्रोल तमिलनाडू	08.08.17	6,65,180/-	खुली निविदा	-	-	-	-	-	-वही-	कार्य आदेश नं. 1769 दिनांक 08.08.17 मै. सिस्टम कंट्रोल तमिलनाडू को दिया गया है। सभी approved drawings (जनरल ड्राइंग के अलावा) मै. सिस्टम कंट्रोल, तमिलनाडू को भेज दी गई है।
5	कार्य आदेश संख्या 1771 दिनांक 23.08.17	निदेशक/ पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	72.5 केवी आईसोलेटर	मै0 सीमन्स लि0, चंडीगढ़	23.08.17	9,27,000/-	खुली निविदा	-	-	-	-	-	निदेशक/ पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	कार्य आदेश संख्या 1771 दिनांक 23.08.17 मैसर्ज सीमन्स लि0, चंडीगढ़ को दिया गया है। ड्राइंग प्राप्त हो गई है तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई है
6	कार्य आदेश संख्या 1772 दिनांक 23.08.17	-वही-	245 केवी आईसोलेटर	मै0 जी.आर. पावर स्विचगेयर हैदराबाद	23.08.17	22,72,740/-	खुली निविदा	-	-	-	-	-	-वही-	कार्य आदेश संख्या 1772 दिनांक 23.08.17 मैसर्ज जी.आर. पावर स्विचगेयर हैदराबाद को दिया गया है। ड्राइंग अनुमोदन हो गई है तथा फ़र्म को भेज दी गई है।

7	कार्य आदेश 1708 पी एवं डी (टीएस) /एस एस एवं पी - 301 दिनांक 20.05.13	-वही-	220 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़ के लिए एक न0 कंट्रोल एवं रिले पैनल का प्रापण	मै0 सीमन्स गुड़गाँव	20.05.13	5,16,710/-	लि .टेंडर	अक्टूबर 2013	अप्रैल 2014	--	--	--	-वही-	सामान स्थान पर प्राप्त हो गया है। कमीशनिंग की जा चुकी है लेकिन कम्युनिकेशन अभी लंबित है।
8	कार्य आदेश 1719 एवं 1720/ पी एवं डी (टीएस) /एस एस एवं पी- 306 दिनांक 10.02.14	-वही-	मिस गंगुवाल के लिए 16 एमवीए ट्रांसफॉर्मर टी 2 का एक न0 132/33 केवी डुप्लेक्स टाइप कंट्रोल एवं रिले पैनल एवं 1 न0 सिंक्रोनाइजिंग ट्राली का प्रापण	मै0 एम टैक सेल्ज एंड सर्विसज लिमिटेड चंडीगढ़	10.02.14	12,96,000/-	लि .टेंडर	जुलाई, 2014	जनवरी 2015	-	-	-	-वही-	पैनल कमीशनिंग हो गई है। सिंक्रोनाइजिंग ट्राली की कमीशनिंग अभी तक नहीं हुई है
9	कार्य आदेश 1744/पी एवं डी (टीएस) /एस एस एवं पी - 320 दिनांक 29.06.15	निदेशक/ पी एंड डी (टीएस)	पाँग पावर हाउस, बीबीएमबी, तलवाडा के लिए 220/66केवी 40 एमवीए ट्रांसफॉर्मर के लिए एक नं 220.केवी सिंपलैक्स रिले पैनल (बिना द्वार के) एवं 66/11 केवी 4 एमवीए ट्रांसफॉर्मर के लिए एक नं66 .केवी सिंपलैक्स रिले पैनल (द्वार के साथ) का प्रापण	मै0 एबीबी इंडिया लिमिटेड	29.06.15	15,54,992/-	लि .टेंडर	दिसंबर, 2015	जून, 2016	--	--	--	निदेशक/ पी एंड डी (टीएस)	सामान स्थान पर प्राप्त हो गया है। फ़र्म द्वारा कमीशनिंग अभी तक नहीं हुई है।
10	कार्य आदेश 1746/पी एवं डी (टीएस) /एस एस एवं पी- 317 दिनांक 28.07.15	-वही-	220 केवी मेजर इंटरलॉकिंग उप केंद्र बीबीएमबी, गंगुवाल के लिए 11नं 220 .केवी रिले पैनलों को प्रापण	मै0 एलस्टोम टी एंड डी इंडिया लिमिटेड	28.07.15	69,21,516/-	खुला टेंडर	जनवरी, 2016	जुलाई, 2016	-	-	-	-वही-	फर्म द्वारा कमीशनिंग पूरी हो गई है।
11	कार्य आदेश 1757/पी एवं डी (टीएस) /एस एस एवं पी-326 दिनांक 18.03.16	-वही-	220 केवी उप केंद्र बीबीएमबी, बरनाला के लिए ऐ सी एल टी पैनल बोर्ड का प्रापण	मै0 एमको सविच गियर प्राइवेट लिमिटेड	18.03.16	8,02,200/-	खुला टेंडर	-	-	-	-	-	-वही-	फर्म द्वारा कमीशनिंग पूरी हो गई है।

12	एनआईटी-480/ पी एवं डी (टीएस)/ एस एस एवं पी-343 दिनांक 02.01.17	-वही-	न्यूमैरीकल संरक्षण रिलेज की प्राप्ति हेतु	-	-	-	खुला टैंडर	-	-	-	-	-	-वही-	एनआईटी/480 पी एंड डी (टी.एस.)/एस एस एवं पी-343 दिनांक 02/01/17 को जारी की जा चुकी है। निविदा का भाग 1 दिनांक 02.05.17 को खोला गया है। निविदा मूल्यांकन अधीन है।
			न्यूमैरीकल संरक्षण रिलेज की प्राप्ति हेतु	-	18.02.15	-		-	-	-	-	-		
			भाखड़ा राईट बैंक पावर हाउस	-	29.06.16	-		-	-	-	-	-		
			220 केवी मिस, गंगूवाल	-	19.08.16	-		-	-	-	-	-		
			220 केवी उपकेंद्र, भिवानी	-	19.08.16	-		-	-	-	-	-		
			220 केवी उपकेंद्र, हिसार	-	19.08.16	-		-	-	-	-	-		
			220 केवी उपकेंद्र, समयपुर	-	19.08.16	-		-	-	-	-	-		
			220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़	-	19.08.16	-		-	-	-	-	-		
13	एनआईटी 467 पी एवं डी(टीएस)/एस एस एवं पी 336- दिनांक 20.07.16	निदेशक/ पी एंड डी (टीएस)	220 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, बरनाला के लिए उपकेंद्र स्वयंचालित प्रणाली रिमोट ऑपरेशन के सहित एवं दूसरे उपकेंद्र के लिए टर्नकी के आधार पर उपकरण की प्रापण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	निदेशक/ पी एंड डी (टीएस)	एनआईटी / 467 पीएंडडी (टीएस) /एस एस एवं पी-336 दिनांक 20/07/16 दिनांक 22/07/16 को जारी की गई थी। वही एनआईटी ज़ॉप हो गई है, नई एनआईटी-492 पीएवंडी (टीएस)/एस एस एवं पी-351 दिनांक 23.05.17 को जारी हो चुकी है
14	एन आई टी-492/पीएवंडी (टीएस) / एसएस एवंपी-351दिनांक 23.05.17	-वही-	220 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी बरनाला के लिए उपकेंद्र संव्यचलित प्रणाली रिमोट ऑपरेशन के सहित एवं दूसरे उपकरण के सहित एवं दूसरे उपकरण जैसे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	एन आई टी 492 पीएवंडी (टीएस)/एसएस एवं पी-351 दिनांक 23.05.17 को जारी हो चुकी है।

			कंट्रोल एवं रिले पैनलज वीएमएस इत्यादि के लिए टर्नकी के आधार पर उपकरण का प्रापण											भाग-1 दिनांक 14.09.17 को खोला गया है । निविदा मूल्यांकन अधीन है ।
15	एन आई टी 481/पी एंड डी (टीएस) एस एस एवं पी-344 दिनांक 09.01.17	-वही-	220केवी उपकेंद्र दिल्ली एवं कुरुक्षेत्र के लिए न्यूमैरीकल लो इंपीडेंस बस बार संरक्षण स्कीमों पर IEC 61850 प्रोटोकॉल की प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	एन आई टी 481/ पी एंड डी (टीएस)/एस एस एवं पी -344 दिनांक 09.01.17 को जारी की जा चुकी है। निविदा का भाग-1 दिनांक 05.05.17 खोला गया है । निविदा मूल्यांकन अधीन है ।
16	एन आई टी न0 490/पी एंड डी (टीएस) दिनांक 16.05.17	निदेशक/ पी एंड डी (टीएस)	1) 220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, समयपुर के लिए 415 केवी एलटी पैनल बोर्ड का प्रापण । 2) 400केवी एवं उपकेंद्र, बीबीएमबी, पानीपत के लिए 415केवी एलटी पैनल बोर्ड का प्रापण ।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	निदेशक/ पी एंड डी (टीएस)	एन आई टी 490/ पी एंड डी (टीएस) 16.05.17 को जारी की जा चुकी है। निविदा का भाग-1 तिथि 01.08.17 को खुल गया है ।
17	एन आई टी न0 484/ पी एंड डी (टीएस)/ एस एस एवं पी-348 दिनांक 20.04.17	-वही-	400केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, भिवानी के लिए 400 एवं 220केवी बस सिस्टम के लिए बस बार प्रोटेक्षण स्कीम के प्रापण के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	एन आई टी 484/पी एवं डी (टीएस)/ एस एस एवं पी-348 दिनांक 20.04.17 को जारी की जा चुकी है । निविदा भाग-1 दिनांक 07.07.17 को खोला गया है ।

														निविदा मूल्यांकन अधीन है।
D. O&M Circle, BBMB, Panipat														
1.	कार्य आदेश 34/पी एंड डी (टीएस)/सी-620 दिनांक 03.04.17	अति. अधीक्षण अभियंता/ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	Major repair & replacement in residential & Non-residential buildings as per committee report at 220kV S/Stn., BBMB, Narela. NIT-471/P&D (TS)/C-620 dt. 29.07.16	M/S Tanuj Aggarwal Contractor, 528 Geeta Niwas, Preeti Nagar, Hisar	03.04.17	36,41,125/-	प्रेस टेंडर	10.05.17	03.01.18	कार्य प्रगति पर है।	50%	-	पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	कार्य प्रगति पर है
2.	कार्य आदेश 35/पी एंड डी (टीएस)/सी-627 दिनांक 03.04.17	अति. अधीक्षण अभियंता/ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	Providing Rain Water disposal system at 220kV S/Stn., BBMB, Delhi. NIT-477/P&D (TS)/C-627 dt. 07.12.16	M/S Varun Bansal Govt. Contractor, 413, Loha Mandi, Hisar	03.04.17	14,83,893/-	प्रेस टेंडर	24.04.17	03.11.17	कार्य प्रगति पर है।	40%	-	पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	फ़र्म द्वारा कार्य अवधि 31.01.2018 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
E. P&C , BBMB, Chandigarh				NIL										

(ई0 राहुल मोदी)
अधीक्षण अभियन्ता/मुख्यालय
कृते:मुख्य अभियन्ता/पारेषण प्रणाली,