

2 लाख रुपये से अधिक पुरस्कार मूल्य के साथ अनुबंध के संबंध में मासिक विवरणी जून, 2018

क्र. मं.	निविदा आपूर्ति आदेश संख्या	कार्यलय के कार्यकारी मुख्तारी का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार/ पूर्तिकारक का नाम	अधिनिर्णय की तारीख	अधिनिर्णय राशि (रु. लाख में)	क्या लि./ खुला प्रैस/ एकल निविदा	ठेके के अनुसार कार्य/ आपूर्ति शुरू करने की तारीख	ठेके के अनुसार कार्य/ आपूर्ति पूरी करने की तारीख	कार्य वास्तव में कब पूरा हुआ।	% स्थिति में प्रगति	किये गये कार्य/ आपूर्ति का अंतिम मूल्य	अधिनिर्णय करने वाला अधिकारी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(क) ओ एंड एम मण्डल बीबीएमबी, भिवानी														
1	कार्य आदेश नं० 10/2017-18 दिनांक 09.03.2018	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी।	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में आवासीय/गैर आवासीय भवनों पर सनोसम और एनेमल पेन्ट का कार्य	श्री नरेन्द्रसिंह, ठेकेदार, गांव व डाकखाना प्रेमनगर, भिवानी	09.03.2018	7.50 लाख रुपये	सीमित निविदा	14.03.2018	14.05.2018	16.10.2018	90 प्रतिशत	भुगतान लम्बित है।	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी।	कार्य प्रगति पर है।
2	कार्य आदेश नं० 02/2016-17 दिनांक 25.01.2017	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी।	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में विभिन्न कार्यालयों में फर्श पर विट्रीफाईड टाइले लगाने का कार्य।	प्रेमनगर अरमान को-ऑप एलएंडसी, प्रेमनगर, जिला भिवानी	23.04.2018	3,99,987/- रुपये	सीमित निविदा	10.05.2018	10.06.2018	25.05.2018	100 प्रतिशत	भुगतान लम्बित है।	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी।	कार्य पूरा हो गया है।
3	कार्य आदेश नं० 6/2016-17	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 220 केवी एवं 33 केवी स्विच यार्ड के स्ट्रक्चर बीम, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को पेन्ट करवाने के लिए।	मै०एस०एस० फायर इंटरप्राइजिज, फरीदाबाद	10.06.2016	381495/- रुपये	सीमित निविदा	16.06.2016	17.10.2016	23.04.2018	100 प्रतिशत	भुगतान लम्बित है।	अति० अधीक्षण अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	कार्य पूरा हो गया है।

4	कार्यआदेश नं० 3/2016-17	वरिष्ठउपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में विविध सिविल कार्य ।	मैसर्ज एस० सी० नारंग ठेकेदार एनआईटी, फ़रीदाबाद।	04.06.2018	386047/- रूपये	सीमित निविदा	06.06.2018	01.09.2018	-	10प्रतिशत	-	Addl. SE/ O&M Divn. B/Garh	कार्य प्रगति पर है ।
5	कार्यआदेश नं० 4/2018-19	वरिष्ठउपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में स्टोर में पुरानी जीआई शीट को बदलने हेतु।	मै० हाइ टैक, पानीपत हरियाणा ।	06.06.2018	796076/- रूपये	खुली निविदा	-	05.12.2018	-	-	-	Addl. SE/ O&M Divn. B/Garh	कार्य प्रगति पर है ।
6	कार्यआदेश नं० 5/2018-19	वरिष्ठउपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में अवसीय कॉलोनी के पार्क की मरम्मत हेतु।	मै० हीरा लाल ठेकेदार फ़रीदाबाद ।	16.06.2018	315962/- रूपये	सीमित निविदा	18.06.2018	17.06.2019	-	-	-	Addl. SE/ O&M Divn. B/Garh	कार्य प्रगति पर है ।
7	कांट्रैक्ट ऑर्डर नंबर 01/2016 दिनांक 10.03.2017	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी सतरोड़ हिसार मे 220 केवी हिसार भिवानी डीसी लाईन के टावर नंबर 2-3 के बीच प्रायप्त मंजूरी प्रदान करने के लिए कार्य।	मै० पावर सोर्सिंग सैक्टर 56 गुड़गांव।	10.03.2017	53,84,981/- रूपये	खुली निविदा	27.03.2017	26.07.2017	22.06.18	100 प्रतिशत	भुगतान लम्बित है ।	उपरोक्त	22.06.2018 को कार्य पूरा हो गया है ।

8	कार्य आदेश 7दिनांक 03.02.2018	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार में पार्क के नवीनीकरण का कार्य लेबर रेट पर करवाने हेतु कार्य आदेश।	मै० विजेन्द्र कुमार, ठेके दार गांव व डाकखाना सुलक्षणी तह०नारनौद , हिसार।	03.02.2018	2,71,545.69/ - रूपये	सीमित निविदा	06.02.2018	05.02.2019	-	25 प्रतिशत	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है।
9	कार्य आदेश 8दिनांक 07.02.2018	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार मे सी एंड डी टाइप के खंडित केबल स्पोर्ट्स रैक्स और ट्राइचों को बदलने हेतु कार्य आदेश।	मै० विजेन्द्र कुमार, ठेके दार गांव व डाकखाना सुलक्षणी तह०नारनौद , हिसार।	07.02.2018	6,27,571/- रूपये	खुलीनिवि दा	12.02.2018	26.04.2018	04.05.18	100 प्रतिशत	भुगतान लम्बित है।	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है।
10	कार्य आदेश 10दिनांक 07.02.2018	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार पर कच्चे रास्ते को इंटरलॉकिंग व चेकआर्ड टाईल्स से बदलने हेतु कार्य आदेश।	मै० विजेन्द्र कुमार, ठेके दार गांव व डाकखाना सुलक्षणी तह०नारनौद , हिसार।	07.02.2018	4,17,2914/- रूपये	खुलीनिवि दा	12.02.2018	11.04.2018	06.04.18	100 प्रतिशत	भुगतान लम्बित है।	उपरोक्त	कार्य पूरा हो चुका है।
11	कार्य आदेश 13दिनांक 07.03.2018	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार मे सी०सी० निरीक्षण पाथ हेतु कार्य आदेश।	मै० शिवराज ठेकेदार गाँव व डाकखाना बवानी खेड़ा।	07.03.2018	30,21,888/- रूपये	खुलीनिवि दा	07.03.2018	06.07.2018	10.05.18	100 प्रतिशत	भुगतान लम्बित है।	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है।
12	कार्य आदेश 14दिनांक 07.03.2018	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार के कॉम्प्लेक्स हेतु चैकर्ड टायलपाथ एवं पेविंग ब्लॉक पाथ बनाने हेतु कार्य आदेश।	मै० विजेन्द्र कुमार, ठेके दार गांव व डाकखाना सुलक्षणी तह०नारनौद , हिसार।	07.03.2018	22,70,127/- रूपये	खुलीनिवि दा	07.03.2018	06.07.2018	28.06.18	100 प्रतिशत	भुगतान लम्बित है।	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है।

(ख) ओ एंड एम मण्डल बीबीएमबी, जमालपुर																
01.	01 दिनांक 12.04.2018	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ,ओ एंड एम मण्डल, धूलकोट	220 केवी सब स्टेशन, बीबीएमएन, धूलकोट स्थित कॉलोनी की सड़कों परkerbs, chequered tiles व channelslay कर के bermsprovide करने हेतु कार्य आदेश	मै रजिन्दर कुमार, ठेकेदार, शाहबाद	12.04.18	14.32 लाख	ई निविदा	10.05.18	-	-	40%	-	अति अधीक्षण, अभियंता, ओ&एम मण्डल, धूलकोट	-		-
02.	02 दिनांक 12.04.2018	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ,ओ एंड एम मण्डल, धूलकोट	220 केवी सब स्टेशन, बीबीएमएन, धूलकोट स्थित न्यू आवासीय कॉलोनी में क्षतिग्रस्त सीमेंट concrete floorstiles को anti skid floor tiles के साथ बदलने हेतु कार्य आदेश	मै रिलायबल ईजी., अंबाला शहर	12.04.18	23.32 लाख	ई निविदा	06.05.18	-	-	50%	-	अति अधीक्षण, अभियंता, ओ&एम मण्डल, धूलकोट	-		-
03.	10 दिनांक 9.3.18	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ,ओ एंड एम मण्डल, धूलकोट	एसएलडीसी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल एरिया फेस1- चंडीगढ़ में प्लांट नरसरी उपलब्ध करने हेतु ।	मेसर्स पवन कुमार चंडीगढ़	09.03.18	2.31 lakh	-	-	-	-	60%	अति अधीक्षण, अभियंता, ओ&एम मण्डल, धूलकोट	-		10 दिनांक 9.3.18	

04.	03 दिनांक 25.05.2018	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ,ओ एंड एम मण्डल, धूलकोट	एसएलडीसी कॉम्प्लेक्स बीबीएमबी चंडीगढ़ में स्थित क्लोनी की सड़कों के साथ kerbs,chequered tiles एवं चैनल उपलब्ध करवाने हेतु।	मैसर्ज नरेश आहूजा, शाहबाद	25.05.18	9 लाख	खुली निविदा	कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।	-	-	-	-	ओएण्ड एम मंडळ, बीबीएमबी धूलकोट	-
05.	कार्य आदेश क्र° 24/पी एंड डी (टीएस) सी- 601 दिनांक 22.03.16	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ,ओ एंड एम मण्डल, जालंधर	220केवी उपकेंद्र संगरूर पर झुकी हुयी टेडी मेडी चार दीवारी का पुननिर्माण	कमलजीत वर्मा इंजीनियर, सरकारी ठेकेदार मकान न° 1845/ 5 बिष्ट कॉलोनी कुरुक्षेत्र	22.3.16	45.81 लाख सेवा) (कर अलग	खुली ईटेंडरिंग-	6.4.16	17.9.16	9/2016	ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा नहीं किया गया	लागू नहीं	निदेशक पी&डी)टीएस0, बीबीएमबी, चंडीगढ़	ठेकेदार द्वारा कार्य को पूरा ना करने हेतु आखिरी बिल फ़ाइनल नहीं हुआ है। ठेकेदार ने पंजाब & हरियाणा हाइ कोर्ट में केस सी डब्लु पी न 16633 . साल 2017 फ़ाइल किया है।
.06	कार्य आदेश क्र. 3 दिनांक 18.5.17	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ,ओ एंड एम मण्डल, जालंधर	220केवी उपकेंद्र संगरूर की रिहायशी क्लोनीमें टूटे हुये दरवाजे व चौखट के बदले नये लगाने हेतु।	वरिंदर कुमार बांसल, ऐ72 - , गली न . ,2 आफीसर कालोनी , संगरूर जिला संगरूर	18.5.18	372795/-	सीमित लिमिटेड टेंडर इन्काररी	लागू नहीं	2.8.18	ठेकेदार द्वारा कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है	लागू नहीं	लागू नहीं	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता , ओ एंड एम मण्डल जालंधर	ठेकेदार द्वारा कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है

ग) पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़														
1	कार्य आदेश संख्या 1768	निदेशक/पीएंडडी (टीएस)	बीबीएमबी के भिन्न- भिन्न ग्रिड सब स्टेशनों एवं पावर हाउसिज के के लिए 245 केवी 31 नं. पोटैन्शियल ट्रांसफार्मर की खरीद	मै. मेहरू ईलैक्ट्रिकल भिवाडी	28.04.17	65,99,900/-	खुला प्रैस	28.04.17	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 26 सप्ताह के भीतर जांच	-	10%	-	निदेशक/पी एंडडी (टीएस)	13 नं. पीटीज़ प्राप्त हुए। बकाया 18 न. पीटीज़ का निरीक्षण बाकी है।
2	कार्य आदेश संख्या 1773	-वही-	देहर पावर हाउस के लिए 1 नं. 220/32/11केवी,40/40/13.33 एमवीए ट्रांसफ़ोर्मर की खरीद	मै. टेल्क, केरला	20.11.17	5,03,27,000	खुला प्रैस	20.11.17	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 26 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	-वही-	कुछ ड्राइंगे प्राप्त हो गई हैं और कुछ अभी बाकी हैं।
3	कार्य आदेश संख्या 1774	-वही-	बीबीएमबी के भिन्न भिन्न ग्रिड स्टेशन एवं पावर हाउस के लिए 245 केवी 82 न. करंट ट्रांसफ़ोर्मर की खरीद।	मै॰ हेष्टकेयर मेरठ	28.11.17	2,29,75,650	खुला प्रैस	28.11.17	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 26 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	-वही-	56 नं. 245 केवी सिटीज के पारेषण अनुदेश 07.06.2018 को जारी किए गए है।
4	कार्य आदेश संख्या 1778	-वही-	बीबीएमबी के भिन्न भिन्न ग्रिड स्टेशन एवं पावर हाउस के लिए 245 केवी 81 न. करंट ट्रांसफ़ोर्मर की खरीद।	मै॰ ए बी बी इंडिया लिमिटेड	15.01.18	2,09,32,020	खुला प्रैस	15.01.18	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 26 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	-वही-	ड्राइंगे 12.02.2018 को अनुमोदित कर दी गई है। 29 नं. 245 केवी सिटीज पारेषण अनुदेश जारी

														किए गए है। 52 न° सिटिज की निरीक्षण कॉल बाकी है।
5	कार्य आदेश संख्या 1779	-वही-	बीबीएमबी के भिन्न भिन्न ग्रिड स्टेशन एवं पावर हाउस के लिए 245 केवी 6 न. करंट ट्रांसफ़ोर्मर की खरीद।	मै० मेहरु इलैक्टिकल भिवाडी	23.01.18	18,05,400/-	खुला प्रैस	23.01.18	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 26 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	-वही-	ड्राइंगे 08.02.2018 को अनुमोदित कर दी गई है । निरीक्षण कॉल अभी बाकी है।
6	कार्य आदेश संख्या 1783	-वही-	बीबीएमबी के समयपुर सब स्टेशन के लिए 4 न. 11 टी.आर. डक टेबल एयर कंडीशनर की खरीद	मै० एडवांस एनतेपर्ज, चंडीगढ़	15.6.18	9,18,616/-	खुला प्रैस	15.6.18	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 16 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	-वही-	ड्राइंगे प्राप्त नहीं हुई है।
7	कार्य आदेश संख्या 1782	-वही-	बीबीएमबी के भिन्न भिन्न 220 केवी ग्रिड स्टेशनो के लिए 245 केवी 39 न. पोटेन्शियल ट्रांसफ़ोर्मर एवं 6 न. स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर सहित	मै० सीजी पावर इंडस्ट्रियल एवं सोल्यूशन लिमिटेड	12.6.18	95,65,080/-	खुला प्रैस	12.6.18	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के पहेली 12 पिटीज़ 14 सप्ताह के अंदर तथा बाकी पिटीज़ 22 न. 16 सप्ताह के	-	-	-	-वही-	ड्राइंगे प्राप्त हो गई है। चेकिंग के लिए फील्ड ऑफिस में भेज दी गई है।

								भीतर जांच						
8	कार्य आदेश संख्या 1769 दिनांक 08.08.17	-वही-	3 नं. 36 केवी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर खरीदने के लिए	मै० सीस्टम कंट्रोल, तमिलनाडू	08.08.17	6,65,180/-	ओपेन ई-एनआईटी	-	-	-	-	-	-वही-	कार्य आदेश संख्या 1769 दिनांक 08.08.17 मै० सीस्टम कंट्रोल, तमिलनाडू को दिया गया है। माल प्राप्त हो गया है।
9	कार्य आदेश संख्या 1775 दिनांक 6.12.17	-वही-	245 के वी सर्किट ब्रेकर	मै० सी० जी० पावर एवं इंडस्ट्रिएल सोल्यूशंस लिमिटेड पहले सी जी एल, गुडगाँव	16.05.16	3,90,60,000	ओपेन ई-एनआईटी	-	-	-	-	-	-वही-	क्रय आदेश संख्या 1775 दिनांक 06.12.17 मै० सी० जी० पावर एवं इंडस्ट्रिएल सोल्यूशंस लिमिटेड पहले सी जी एल, गुडगाँव को दिया गया है। (पीएसडीएफ़ फ़ॉर्म) फ़ॉर्म को डिस्पैच ऑथोरिजेशन जारी किया गया है।
10	कार्य आदेश 1780 दिनांक 19.02.18	-वही-	198 के वी एल ऐज़	मै. लैमको इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लि., हैदराबाद	19.02.18	7,82,838	ओपेन ई-एनआईटी	-	-	-	-	-	-वही-	क्रय आदेश सं. 1780 दिनांक 19.02.18 मै. लैमको इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लि., हैदराबाद को दिया गया है। इन्सपेक्शन कर ली गई है। माल प्राप्त हो गया है।

11	कार्य आदेश 1781 दिनांक 6.3.18	-वही-	245/72.5 के वी आईसोलेटर	मै. जी.आर. पावर स्विचगियर लिमिटेड, हैदराबाद	06.03.18	61,97,024	ओपेन ई- एनआईटी	-	-	-	-	-	-वही-	क्रय आदेश सं. 1781 दिनांक 06.03.18 मै. जी.आर. पावर स्विचगियर लिमिटेड, हैदराबाद को दिया गया है। माल प्राप्त हो गया है।
12	क्रय आदेश 1708/पीएडडी (टीएसएस एवं पी 301- दिनांक 20.05.13	-वही-	220 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, बल्बगढ़ के लिए एक नं कंट्रोल एवं रिले पैनल का प्रापण	मैसर्ज सीमन्स, गुडगाँव	20.05.13	5,16,710	लि .टेंडर	अक्टूबर,2 013	अप्रैल2014	--	--	--	-वही-	सामान साईट पर प्राप्त हो गया है। कमीशनिंग की जी चुकी है लेकिन कम्युनिकेशन अभी लंबित है।
13	क्रय आदेश 1777 पीएवंडी (टीएस)/ एसएसएवंपी - 351 दिनांक 10/01/18	-वही-	220 KV उपकेंद्र, बीबीएमबी, बरनाला के लिए उपकेंद्र स्वयंचालित प्रणालीरिमोट ओपरेशन के सहित एवं दूसरे उपकरण जैसे कंट्रोल एवं रिले पैनल, जं, वीएमएस इत्यादि के लिए टर्न के आधार पर उपकरण का प्रापण	-	10.1.18	1,44,65,723	-	-	-	--	--	--	-वही-	सामान साईट पर प्राप्त हो गया है। एसएस और सीएंडआर पैनलों की कमीशन प्रक्रिया में है।
14	क्रय आदेश 1784 पीएवंडी (टीएस)/ एसएसएवंपी - 346 दिनांक 21.06.18	-वही-	1. 220 KV उपकेंद्र, बीबीएमबी, समयपुर 2. 400 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, पानीपत	मैसर्जएमको	21.06.18	29,14,500	-	-	-	--	--	--	-वही-	क्रय आदेश 1784 पीएवंडी (टीएस)/ एसएसएवंपी -346 दिनांक 21.06.18 जारी हुआ है।

15	क्रय आदेश 1785 पीएवंडी (टीएस)/ पीएनटी -470 दिनांक 27.06.18	-वही-	90 के.एन. 120 के.एन., 160 के.एन., 220 के.वी सिलिकोन रबर आधारित संमिश्र लंबे रोड इन्सुलेटर के निर्माण, परीक्षण, वितरण और आपूर्ति	मै. स्पार्क इन्सुलेटर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	27.06.18	15,77,676	खुला प्रैस	-	-	-	-	-	-	-
----	---------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------	-----------	------------	---	---	---	---	---	---	---

(घ) अधीक्षण अभियंता, बीबीएमबी, पानीपत														
1.	665 dt 22.06.18	अति० अधीक्षण अभियंता, परि० एवं अनु० मण्डल, बीबीएमबी, कुरुक्षेत्र	Regarding work for replacement of damaged floors with floor files of Cat I II III type of residential quarters at 220 KV S/Stn BBMB KKTRA	M/s Rajinder Kumar Govt Contractor H No 673 Sector-1 HUDA Shahabad (M) KKTRA	22.06.18	1789468	Open Tender	To be start	29.12.18	29.12.18	NIL	1789468	अति० अधीक्षण अभियंता, परि० एवं अनु० मण्डल, बीबीएमबी, कुरुक्षेत्र	-
2.	कार्य आदेश 05/2017-18 दिनांक 19.03.18	अति० अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	Work order for renovation of Park at 220 KV S/stnBBMB, Delhi.	M/s Vijay Constructions, 79, Nimri Colony Ashok Vihar, Ph-IV N.D. 52	19.03.18	305253	Limited Tender	25.04.18	16.07.18	-	90%	--	अति० अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	कार्य फ़र्म द्वारा शुरू कर दिया गया है।
3.	कार्य आदेश 06/2017-18 दिनांक 19.03.18	अति० अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	Work for renovation of Sub ordinate rest house at 220 KV S/Stn. BBMB, Delhi.	M/s Hi-Tech H.No. 961, Thermal By- pass, V.P.O..Sutana, Panipat	19.03.18	297386	Limited Tender	-	16.07.18	-	1%	--	वरि० कार्य० अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	कार्य फ़र्म द्वारा शुरू कर दिया गया है।
4.	कार्य आदेश 07/2017-18 दिनांक 19.03.18	अति० अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	Work order for renovation of roof of switch house building at 220kV S/Stn., BBMB, Panipat	M/s Hi-Tech H.No. 961, Thermal By- pass, V.P.O..Sutana, Panipat	19.03.18	223778	Limited Tender	-	16.07.18	-	5%	--	वरि० कार्य० अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	कार्य फ़र्म द्वारा शुरू कर दिया गया है।

5.	कार्य आदेश 01/2018-19 दिनांक 04.04.2018	अति० अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	Work for replacement of damaged trench covers with new trench covers at 220kV S/Stn, BBMB, Narela and Mtc of non resi. Blngs at 220 KV S/Stn BBMB, Delhi.	M/s Hi-Tech H.No. 961, Thermal By- pass, V.P.O..Sutana, Panipat	04.04.18	530216	Press Tender	-	02.08.18	-	20%	--	वरि० कार्य० अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली बीबीएमबी, दिल्ली	कार्य फ़र्म दुयारा शुरू कर दिया गया है।
6.	कार्य आदेश 02/2018-19 दिनांक 04.04.2018	अति० अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	Work order for white washing and distempering in RB & NRB buildings at 220 KV S/Stn BBMB, Delhi	M/s Khan Co Op L&C Society Ltd. 5/14 Nandwani Nagar Sonipat	04.04.18	5,97,033	Press Tender	23.04.18	02.08.18		35%		वरि० कार्य० अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	कार्य फ़र्म दुयारा शुरू कर दिया गया है।
7.	कार्य आदेश 06/2018-19 दिनांक 15.05.18	अति० अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	Work order for supply and installation, Testing and commissioning electrical panels wiring allied equipments to control to control isolators electrically from control room at 220 KV S/Stn BBMB, Delhi.	M/s Guruji Electrical Works, D-47 Kiran Garden Uttam Nagar New Delhi-59	15.05.18	2,03,904	Limited Tender		13.08.18				वरि० कार्य० अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	कार्य अभी शुरू किया जाना है।
8.	कार्य आदेश सं० 15/17-18	वरि० कार्य० अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीप त	400 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, पानीपत मे अनिवासीय भवनो के मरम्मत हेतु कार्य।	M/s Hi-Tech H.No. 961, Thermal By- pass, V.P.O..Sutana, Panipat	15.03.18	684422	प्रेस निविदा		कार्य आदेश जारी करने के 120 दिन बाद अर्थात 15.07.18	कार्य पुराण होने के बाद सूचित किया जाएगा।	50%		वरि० कार्य० अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	

9.	कार्य आदेश सं° 14/17-18	वरि° कार्य° अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	Work for white washing OBD & Snoweem in Residential Building at 400 KV S/Stn. BBMB, Panipat	M/s Khan Co Op L&C Society Ltd. 5/14 Nandwani Nagar Sonipat-131001 (HR)	15.03.18	501593	प्रेस निविदा	07.04.18	कार्य आदेश जारी करने के 120 दिन बाद अर्थात 15.07.18	कार्य पुराण होने के बाद सूचित किया जाएगा।	70%		वरि° कार्य° अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत
10	कार्य आदेश सं° 16/18-19	वरि° कार्य° अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	400 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, पानीपत पर विभिन्न पार्कों के नवीनीकरण एवं डेव्लपमेंट हेतु कार्य।	M/s The BajanaKalan, Co. Operative Labour & Construction Society Ltd BajanaKalan, Tehsil Gannaur Dist. Sonipat.	09.04.18	301967	प्रेस निविदा	23.04.18	कार्य आदेश जारी करने के 120 दिन बाद अर्थात 08.08.18	कार्य पूर्ण होने के बाद सूचित किया जाएगा।	50%		वरि° कार्य° अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत
11	कार्य आदेश सं° 01/18-19	वरि° कार्य° अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	400 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, पानीपत पर मोबाइल क्रेन एंड जे°सी°बी°के हायरिंग करने हेतु।	दुकान न° 134 सेक्टर 25 ट्रांसपोर्ट नगर पानीपत।	04.06.18	218064	एकल निविदा		कार्य आदेश जारी करने के 31.03.19 तक।	कार्य पुराण होने के बाद सूचित किया जाएगा।	10%		वरि° कार्य° अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत
12	कार्य आदेश सं° 02/18-19	वरि° कार्य° अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	निविदा संख्या 08/2017-18 दिनांक 21.12.17, 400 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, पानीपत पर 220 केवी उपकेंद्र गोहाना रोड बीबीएमबी, पानीपत में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनो के मरम्मत हेतु कार्य।	मै° हाइ टैक, मकान नंबर 961 थर्मल बाई पास पानीपत	08.06.18	788161	प्रेस निविदा		कार्य आदेश जारी करने के 120 दिन बाद अर्थात 08.10.18	कार्य पुराण होने के बाद सूचित किया जाएगा।	शून्य		वरि° कार्य° अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत

13	कार्य आदेश सं० 05/18-19	वरि० कार्य० अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	400 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, पानीपत पर क्षतिग्रस्त सीवरेज पाईप लाईन बदलने हेतु।	मै० मनेल कन्स्ट्रक्शन असंध रोड थर्मल बाई पास, नजदीक टी० एस मान ट्रांसपोर्ट कंपनी पानीपत।	25.06.18	374665	सीमित निविदा		कार्य आदेश जारी करने के 120 दिन बाद अर्थात 24.10.18	कार्य पुराण होने के बाद सूचित किया जाएगा।	शून्य		वरि० कार्य० अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	
(ड) पी एंड सी बीबीएमबी, चंडीगढ़														
शून्य														

-sd-

वरिष्ठ कार्यकारी अभियन्ता/कार्य कृते:मुख्य अभियन्ता/पारेषण प्रणाली,