

2 लाख रुपये से अधिक पुरस्कार मूल्य के साथ अनुबंध के संबंध में मासिक विवरणी मार्च, 2019

क्रम नं.	निविदा आपूर्ति आदेश संख्या	कार्यलय के कार्यकारी मुख्तारी का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार/ पूर्तिकारक का नाम	अधिनिर्णय की तारीख	अधिनिर्णय राशि (रु लाख में)	क्या लि. / खुला प्रैस/ एकल निविदा	ठेके के अनुसार कार्य/ आपूर्ति शुरू करने की तारीख	ठेके के अनुसार कार्य/ आपूर्ति पूरी करने की तारीख	कार्य वास्तव में कब पूरा हुआ।	% स्थिति में प्रगीति	किये गये कार्य/ आपूर्ति का अंतिम मूल्य	अधिनिर्णय करने वाला अधिकारी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(क) ओ एंड एम मण्डल बीबीएमबी, भिवानी														
1	कार्य आदेश नं० 14/2018-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी के अधिकारी क्लब में नवीनीकरण के कार्य हेतु	श्री मनोहर लाल, ठेकेदार, गांव व डाकखाना बवानी खेड़ा, जिला भिवानी	26.10.2018	3,65,020/- रुपये	सीमित निविदा	02.11.2018	01.01.2019	-	90%	-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	कार्य प्रगति पर है ।
2	कार्य आदेश नं० 18/2018-19	उपरोक्त	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी पर 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, चरखी दादरी में क्षतिग्रस्त ट्रैच कवर का कार्य	श्री मनोज कुमार, ठेकेदार, गांव दिनोद, जिला भिवानी	04.12.2018	572035/- रुपये	खुली निविदा	25.12.2018	25.02.2019	-	भिवानी 80% चरखी दादरी 100 %	दादरी उपकेंद्र का कार्य पूरा हो गया है उसका भुगतान राशि 1,92,225/- का कर दिया गया है	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है ।
3	कार्य आदेश नं० 19/2018-19	उपरोक्त	स्ट्रीट लाईट के क्षतिग्रस्त पॉल के नवीनीकरण एवं बदलीकरण हेतु कंक्रीट फाऊन्डेशन का कार्य	दी प्रेम नगर अरमान कॉर्पोरेटिव श्रम एण्ड निर्माण सोशायटी, प्रेम नगर, भिवानी	26.12.2018	230251/- रुपये	सीमित निविदा	04.01.2019	04.04.2019	-	100%	-	उपरोक्त	कार्य पूरा हो गया है ।

4	कार्य आदेश नं० 20/2018-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	220 केवी चरखी दादरी में ट्रांसफार्मर, नियंत्रण कक्ष एवं बी टाईप क्वार्टरों के चारों तरफ हुए क्षतिग्रस्त पाथ की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य	मै० विश्वकर्मा ईंटरप्राइजिज,श्री जयबीर सिंह, गांव जाटू लुहारी, जिला भिवानी	01.01.2019	360565/- रूपये	सीमित निविदा	09.01.2019	09.03.2019	-	100%	356370/-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	कार्य पूरा हो गया है ।
5	कार्य आदेश नं० 21/2018-19	उपरोक्त	220 केवी चरखी दादरी में क्षतिग्रस्त फर्श पर फ्लोर टाइल्स लगाने एवं कर्मचारी विश्राम गृह के शौचालय के नवीनीकरण का कार्य	मै० विश्वकर्मा ईंटरप्राइजिज,श्री जयबीर सिंह, गांव जाटू लुहारी, जिला भिवानी	11.01.2019	304224/- रूपये	सीमित निविदा	16.01.2019	16.04.2019	-	100%	-	उपरोक्त	कार्य पूरा हो गया है ।
6	कार्य आदेश नं० 22/2018-19	उपरोक्त	400 केवी उपकेन्द्र, भिवानी के दसरी, तीसरी व चौथी श्रेणी के क्वार्टरों के क्षतिग्रस्त हुई चौखटों को बदलने का कार्य	मै० विश्वकर्मा ईंटरप्राइजिज,श्री जयबीर सिंह, गांव जाटू लुहारी, जिला भिवानी	11.01.2019	385957/- रूपये	सीमित निविदा	14.01.2019	14.04.2019	-	90%	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है ।
7	कार्य आदेश नं० 23/2018-19	उपरोक्त	400 केवी उपकेन्द्र, भिवानी में 132 केवी स्विच यार्ड में 40 एमएम स्टोन मेटल की आपूर्ति एवं समरूपता के साथ 100 एमएम परत बिछाने का कार्य	श्री नरेन्द्र सिंह, ठेकेदार, गांव व डाकखाना प्रेमनगर, भिवानी	18.01.2019	893885/- रूपये	खुली निविदा	24.01.2019	25.03.2019	-	100%	-	उपरोक्त	कार्य पूरा हो गया है ।
8	कार्य आदेश नं० 24/2018-19	उपरोक्त	220 केवी उपकेन्द्र, चरखी दादरी में उपकरणों पर इनेमल पैट एवं स्टील स्ट्रक्चर पर एल्यूमिलिनियम पैट करवाने का कार्य	श्री नसीब सिंह, निर्माण, शान्ति नगर, कोट रोड़, भिवानी	28.01.2019	280124/- रूपये	सीमित निविदा	05.02.2019	07.04.2019	-	30%	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है ।

9	कार्य आदेश नं० 25/2018-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	220 केवी उपकेन्द्र, चरखी दादरी में बच्चों के पार्क का नवीनीकरण का कार्य	मै०विश्वकर्मा ईंटरप्राईजिज, श्री जयबीर सिंह, गांव जाट लुहारी, जिला भिवानी	29.01.2019	300338/- रूपये	सीमित निविदा	08.02.2019	10.04.2019	-	100%	330338/-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	कार्य पूरा हो गया है ।
10	कार्य आदेश नं० 26/2018-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	400 केवी उपकेन्द्र, भिवानी क्रेन बिल्डिंग के पीछे एवं यार्ड के दक्षिण साईड की ओर fallen Boundary wall बनवाने का कार्य	दी प्रेम नगर अरमान कॉर्पोरेटिव श्रम एण्ड निर्माण सोशायटी, प्रेम नगर, भिवानी	29.01.2019	371897/- रूपये	सीमित निविदा	08.02.2019	10.04.2019	-	90%	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है ।
11	कार्य आदेश नं० 27/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, चरखी दादरी में ए.बी एवं सी टाईप के क्वार्टरों के नवीनीकरण का कार्य	श्री नरेन्द्र सिंह, ठेकेदार, गांव व डाकखाना प्रेमनगर, भिवानी	01.12.2019	12,51,884/- रूपये	खुली निविदा	08.02.2019	08.06.2019	-	10%	-	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ ।
12	कार्य आदेश नं० 30/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में भण्डार गृह में सिमेंट कंक्रीट के फर्श का कार्य	श्री मनोहर लाल, ठेकेदार, गांव व डाकखाना बवानी खेड़ा, जिला भिवानी	15.02.2019	3,09,808/- रूपये	सीमित निविदा	25.02.2019	27.06.2019	-	95%	-	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ ।
13	कार्य आदेश नं० 31/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, चरखी दादरी में यार्ड स्टोर में सिमेंट कंक्रीट के फर्श का कार्य	श्री मनोज कुमार, ठेकेदार, गांव दिनोद, जिला भिवानी	15.02.2019	4,96,925/- रूपये	खुली निविदा	01.03.2019	29.05.2019	-	20%	-	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ ।
14	कार्य आदेश नं० 32/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में चार दीवारी को ऊंचा ऊठाने का कार्य	श्री सुनील कुमार, ठेकेदार, गांव सांगहेड़ा डाकखाना निगाणा, जिला भिवानी	21.02.2019	4,20,101/- रूपये	खुली निविदा	07.03.2019	05.06.2019	-	90%	-	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ ।

15	कार्य आदेश नं० 33/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में भण्डार गृह में सिमेंट कंक्रीट का पाथ बनवाने का कार्य	श्री मनोहर लाल, ठेकेदार, गांव व डाकखाना बवानी खेड़ा, जिला भिवानी	21.02.2019	4,69,730/- रूपये	खुली निविदा	07.03.2019	05.06.2019	-	0%	-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	कार्य चालू नहीं हुआ ।
16	कार्य आदेश नं० 34/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में दो नं० पार्किंग शैड बनवाने का कार्य	श्री सुनील कुमार, ठेकेदार, गांव सांगहेड़ा डाकखाना निगाणा, जिला भिवानी	25.02.2019	6,19,471/- रूपये	खुली निविदा	11.03.2019	10.05.2019	-	0%	-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	कार्य चालू नहीं हुआ ।
17	कार्य आदेश नं० 36/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	400केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में कॉलोनी की मुख्य सड़को में चेकर्ड टाइल लगाने का कार्य	मै० विश्वकर्मा इंटरप्राइजिज, श्री जयबीर सिंह, गाँव जाटू लुहारी, जिला भिवानी	25.03.19	668601/-	खुली निविदा	08.04.19	07.07.19	-	0%	-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	कार्य चालू नहीं हुआ ।
18	कार्य आदेश नं० 3/2018-19	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में विविध सिविल कार्य	मैसर्ज एस०सी०नारंग, ठेकेदार, एनआईटी, फरीदाबाद	04.06.2018	386047/- रूपये	सीमित निविदा	11.06.2018	09.09.2018	-	100 प्रतिशत	336178/-	अति० अधीक्षण अभियंता, ओ एवं एम मण्डल, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	कार्य पूरा हो गया है ।
19	कार्य आदेश नं० 4/2018-19	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में स्टोर की पुरानी जी०आई०शीट को बदलने हेतु ।	मैसर्ज हाई टैक, पानीपत हरियाणा	06.06.2018	796076/- रूपये	खुली निविदा	-	05.12.2018	-	-	-	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ ।
20	कार्य आदेश नं० 5/2018-19	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में आवासीय कालोनी के पार्क की मरम्मत हेतु	मैसर्ज हीरालाल, ठेकेदार, फरीदाबाद	15.06.2018	315962/- रूपये	सीमित निविदा	20.06.2018	19.06.2019	-	77 प्रतिशत	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है ।

21	कार्य आदेश नं० 7/2018-19	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में बी टाईप आवास के पीछे की चार दिवारी को ऊंचा उठाने का कार्य	मैसर्ज मनैल कंस्ट्रक्शन, पानीपत	08.08.2018	982126/- रूपये	खुली निविदा	-	15.02.2019	-	30 प्रतिशत	-	अति० अधीक्षण अभियंता, ओ एवं एम मण्डल, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	कार्य चालू नहीं हुआ।
22	कार्य आदेश नं० 8/2018-19	उपरोक्त	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में ओ०एच०एस०आर०टैंक की मरम्मत हेतु	मैसर्ज फ्लोवल इंडिया, दिल्ली	21.09.2018	829891/- रूपये	खुली निविदा	-	29.03.2019	-	-	-	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ।
23	कार्य आदेश नं० 10/2018-19	उपरोक्त	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 4 नं० 220 केवी बे (बल्लभगढ़-समयपुर सर्किट-1,2,3 तथा बल्लभगढ़-च०दादरी) और 33 केवी बेज में दोबारा बजरी बिछवाने हेतु।	मैसर्ज फ्लोवल इंडिया, दिल्ली	25.09.2018	849460/- रूपये	खुली निविदा	-	03.04.2019	-	40%	-	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ।
24	कार्य आदेश नं० 13/2018-19	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, समयपुर	220 केवी उपकेन्द्र, समयपुर में विविध सिविल कार्य	मैसर्ज मनैल कंस्ट्रक्शन, पानीपत	25.10.2018	326499/- रूपये	खुली निविदा	-	30.01.2019	-	90 प्रतिशत	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है।
25	कार्य आदेश नं० 16/2018-19	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में स्टोर के नजदीक पार्क के नवीनीकरण का कार्य	मैसर्ज मनैल कंस्ट्रक्शन, पानीपत	01.02.2019	3,72,457/- रूपये	सीमित निविदा	-	07.06.2019	-	-	-	अति० अधीक्षण अभियंता, ओ एवं एम मण्डल, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	कार्य चालू नहीं हुआ।
26	कार्य आदेश नं० 17/2018-19	उपरोक्त	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में आवसीय कॉम्पलैक्स में तारकोल की सड़कों पर प्रीमिक्स कारपेटिंग पुनः बिछाने का कार्य	मैसर्ज चन्द्र पाल, ठेकेदार, पलवल	13.02.2019	9,39,899/- रूपये	खुली निविदा	-	20.06.2019	-	100%	-	उपरोक्त	कार्य पूरा हो गया है।

27	कार्य आदेश नं० 18/2018-19	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में आवसीय कॉम्प्लेक्स में आवसीय/गैर आवसीय भवनों की मरम्मत का कार्य	मैसर्ज एस०सी०नारंग, ठेकेदार, एन.आई.टी., फरीदाबाद	13.02.2019	4,07,176/- रूपये	सीमित निविदा	25.02.2019	31.03.2019	-	100%	-	अति० अधीक्षण अभियंता, ओ एवं एम मण्डल, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	कार्य पूरा हो गया है।
28	कार्य आदेश नं० 19/2018-19	उपरोक्त	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में खराब ट्रैन्च कवरों को बदलने का कार्य	मैसर्ज एस०सी०नारंग, ठेकेदार, एन.आई.टी., फरीदाबाद	28.02.2019	3,97,153/- रूपये	सीमित निविदा	-	05.06.2019	-	-	-	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ।
29	डबल्यू ओ-20/18-19	वरि. उप अभियंता, समयपुर	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, समयपुर में नियंत्रण कक्ष की दीवार को नवीनीकरण का कार्य	मै० एस.सी. नारंग ठेकेदार फरीदाबाद	01.03.19	384000/-	सीमित निविदा	08.03.19	31.03.19	20.03.19	100 प्रतिशत	388531.00	उपरोक्त	कार्य पूरा हो गया है।
30	डबल्यू ओ-21/18-19	वरि. उप अभियंता, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़ में ए.ई. मकानों के सामने एरिया को नवीनीकरण का कार्य	मै० हीरा लाल, सरकारी ठेकेदार फरीदाबाद	01.03.19	255946/-	सीमित निविदा	05.03.19	31.03.19	26.03.19	100 प्रतिशत	255406.00	उपरोक्त	कार्य पूरा हो गया है।
31	कार्य आदेश 16 दिनांक 11.01.2019	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार में औषधालय एवं जेई/टीएल के ऑफिस की मरम्मत का कार्य	मैसर्ज प्रदीप कुमार, ठेकेदार मकान नं०2, आजाद नगर, पानीपत	11.01.2019	3,78,244/- रूपये	खुली निविदा	15.01.2019	15.03.2019	-	100 प्रतिशत	-	उपरोक्त	कार्य पूरा हो गया है।
32	कार्य आदेश 17 दिनांक 11.01.2019	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार के मुख्य पुराने गेट के नवीनीकरण का कार्य	मैसर्ज मोहित कन्सट्रक्शन क०, हिसार	11.01.2019	6,74,690/- रूपये	सीमित निविदा	-	11.05.2019	-	15 प्रतिशत	-	अति० अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम, हिसार	कार्य प्रगति पर है।
33	कार्य आदेश 18 दिनांक 21.01.2019	उपरोक्त	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार के यार्ड के बाऊंड्री वाल की मरम्मत का कार्य	मैसर्ज शिवराज, ठेकेदार, बवानी खेड़ा, भिवानी	21.01.2019	8,56,114/- रूपये	खुली निविदा	30.01.2019	20.04.2019	-	85 प्रतिशत	-	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ।

34	कार्य आदेश 21 दिनांक 21.02.2019	उपरोक्त	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार पार्क के नवीनीकरण का कार्य लेबर रेट पर करवाने हेतु	मैसर्ज अजय सिंह, ठेकेदार, नरवाना	21.02.2019	3,88,235/- रूपये	सीमित निविदा	23.02.2019	20.04.2019	-	10%	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है।
35	कार्य आदेश 37 दिनांक 11.01.2019	उपरोक्त	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार के मेन गेट के नवीनीकरण का कार्य	मैसर्ज मोहित कन्स्ट्रक्शन, हिसार	11.01.2019	674690/-	सीमित निविदा	-	11.05.2019	-	85%	-	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	कार्य प्रगति पर है।
(ख) ओ एंड एम मण्डल बीबीएमबी, जमालपुर														
1	कार्य आदेश संख्या 06/18- 19 दिनांक 17.10.18	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परि एवं अनु मण्डल, बीबीएमबी, जमालपुर।	220केवी उपकेन्द्र बीबीएमबी, बरनाला की रिहायशी तथा गैर रिहायशी इमारतों पर White washing, colour washing and Distemper का कार्य आदेश।	मेसर्ज एस. आर कापेरिशन, शहीद भगत सिंह नगर, दुर्गापुरी हैबोवाल कलाँ, जमालपुर (लुधियाना)।	17.10.18	4,90,285/-	सीमित निविदा	11/2018	20.02.19	12.3.19	100%	-	-	कार्य पूर्ण हो चुका है
2	कार्य आदेश संख्या 08/18- 19 दिनांक 13.11.18	ओ एण्ड एम मंडळ, बीबीएमबी जमालपुर	220केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, जमालपुर पर PTs including dismantling of existing LA and civil works for foundation पर कार्य करवाने हेतु	रियल टेक बिल्डर & डेवलपर, लुधियाना	13.11.18	2,36,839/-	सीमित निविदा	11/2018	14.2.19	29.3.19	100%	-	-	कार्य पूर्ण हो चुका है
3.	कार्य आदेश संख्या 11/18- 19 दिनांक 28.01.19	ओएण्ड एम मंडळ, बीबीएमबी जमालपुर	220केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, जमालपुर पर replacement of existing wooden doors & windows with Aluminium doors & windows of subordinate Rest Houses पर कार्य करवाने हेतु	मेसर्स तेजिंदर सिंह, सरकारी ठेकेदार, गली नंबर 4-लाखी कॉलोनी, बरनाला	28.01.19	2,39,772/-	लिमिटेड टेंडर इन्कारी	02/2019	31.03.2019	26.3.19	100%	-	-	कार्य पूर्ण हो चुका है

4	CO No-5/ 2018-19	ओ एंड एम मंडल बी बी एम बी जगाधरी	1) 220केवी सब स्टेशन जगाधरी के मुख्य द्वार के नवीनीकरण और प्रतिस्थापन करने हेतु कार्य। 2) कंट्रोल रूम बिल्डिंग की छत की टाइलों को बदलने का कार्य।	मै गौरव शर्मा इंजीनियर एवं कांटेक्ट मकान न0 42 सोनिया कॉलोनी अम्बाला सिटी (हरियाणा)	12.3.19	5,92,124.74	खुली निविदा	15.03.19	26.03.19	100%	5,70,783	ओ एंड एम मंडल बी बी एम बी जगाधरी	-	-
5	08/06.12.18	ओ एण्ड एम मंडळ, धूलकोट	220केवी सब स्टेशन बीबीएमबी धूलकोट पर विभिन्न सिविल कार्य कार्य करवाने हेतु।	मेसर्स रीलियाबल इंजीयनीर्स- अंबाला शहर	06.12.18	16.51 लाख	ई निविदा	12.12.18	180 दिन कार्य आदेश जारी होने की तिथि से	-	100%	-	ओ एण्ड एम मंडळ, धूलकोट	-
6.	09 27.12.18	ओ एण्ड एम मंडळ, धूलकोट	66केवी सब स्टेशन बीबीएमबी चंडीगढ़ व एसएलडीसी कॉम्प्लेक्स बीबीएमबी चंडीगढ़ पर विभिन्न सिविल कार्य करवाने हेतु।	मेसर्स रजिन्दर कुमार, ठेकेदार, शाहबाद	27.12.18	19.18 लाख	ई निविदा	10.1.19	180 दिन कार्य आदेश जारी होने की तिथि से	-	60%	-	ओएण्ड एम मंडळ, धूलकोट	-
7.	10 27.12.18	ओ एण्ड एम मंडळ, धूलकोट	एसएलडीसी कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ पर स्थित प्रशासनिक ब्लॉक की इमारत के renovation हेतु।	मेसर्स रीलियाबल इंजीयनीर्स- अंबाला शहर	27.12.18	34.84 लाख	ई निविदा	15.1.19	180 दिन कार्य आदेश जारी होने की तिथि से	-	60%	-	ओएण्ड एम मंडळ, धूलकोट	-
8.	17 14.12.18	ओ एण्ड एम मंडळ, धूलकोट	66केवी सब स्टेशन बीबीएमबी चंडीगढ़ पर trench cover की fabrication का कार्य करवाने हेतु।	मेसर्स जय traders, अंबाला शहर	21.01.19	3.77 लाख	सीमित निविदा	कार्य समाप्त हो गया है	कार्य 20.03.19 तक समाप्त होना था	-	100%	-	ओएण्ड एम मंडळ, धूलकोट	-
9.	05/ 19.06.18	ओएण्ड एम मंडळ, धूलकोट	एसएलडीसी कॉम्प्लेक्स, बीबीएमबी, चंडीगढ़ स्थित टाइप-IV मकानों के सामने के रास्ते की मुरम्मत व प्रतिस्थापना का कार्य करवाने हेतु कार्य आदेश।	मेसर्स मोहित साहनी, सरकारी ठेकेदार, शाहबाद	30.1.19	2.94लाख	सीमित निविदा	कार्य समाप्त हो गया है	कार्य 20.03.19 तक समाप्त होना था।	-	100%	-	ओएण्ड एम मंडळ, धूलकोट	-

10.	14/ 01.03.19	ओएण्ड एम मंडळ, धूलकोट	एसएलडीसी कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ स्थित प्रशासनिक इमारत में अधीक्षण अभियंता/ मुख्यालय /टीएस/ अधीक्षण अभियंता/ मुख्यालय/सिस्टम ऑपरेशन व निदेशक/पी एंड डी/टीएस के कार्यालयों में लकड़ी के कपबोर्ड के आर एंड आर का कार्य	मेसर्स रजिन्दर कुमार, ठेकेदार, शाहबाद	01.03.19	3.12 लाख	खुली निविदा	01.03.19	कार्य 31.03.19 तक समाप्त होना है।	-	100%	-	ओएण्ड एम मंडळ, धूलकोट	-
11.	16/ 20.03.19	ओएण्ड एम मंडळ, धूलकोट	220केवी सब स्टेशन, बीबीएमबी, धूलकोट पर चिल्ड्रन पार्क, Boundary Wall आदि का कार्य करवाने हेतु	मेसर्स मोहित साहनी, सरकारी ठेकेदार, शाहबाद	20.03.19	3.39 लाख	सीमित निविदा	कार्य शुरू नहीं हुआ है।	180 दिन कार्य आदेश जारी होने की तिथि से	-	100%	-	ओएण्ड एम मंडळ, धूलकोट	-
12.	कार्य आदेश 24/पी एंड डी (टीएस)/सी- 601 दिनांक 22.3.16	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता/ओ एंड एम मंडल, जालंधर	220केवी उपकेंद्र संगरूर पर झुकी हुई टेढ़ी मेढ़ी चार दीवारी का पुननिर्माण	कमलजीत वर्मा ईंजीनियर, सरकारी ठेकेदार, मकान न 1845/5, वशिष्ठ कॉलोनी, कुरुक्षेत्र	22.3.16	45.81 लाख (सेवाकर अलग से)	खुली ई- टेंडरींग	6.4.16	17.9.16	9/2016	ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा नहीं किया गया	लागू नहीं	निदेशक पी&डी/(टी एस) बीबीएमबी चंडीगड	ठेकेदार द्वारा कार्य को पूरा ना करने हेतु आखिरी बिल फ़ाइनल नहीं हुआ है। ठेकेदार ने पंजाब & हरियाणा हाइ कोर्ट मे केस सी डब्लु पी न . 16633 साल 2017 फ़ाइल किया है।

13.	कार्य आदेश क्र .11 दिनांक 27.11.18	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ओ एंड एम मंडल , जालंधर	बीबीएमबी जालंधर में गैर रिहाएशि इमारतों में वाईट वाशिंग डिस्टेम्परिंग स्मो सम और दूसरे कार्य	विक्रम सचदेवा सरकारी ठेकेदार, 7760 गोकुल विहार, दुरगा पूरी , नजदीक प्यारा सिंह चक्की हैबोवाल कला लुधियाना	27.11.18	3.97 लाख	सीमित निविदा	4.12.18	2.1.19	25.1.19	कार्य समाप्त हो चुका है	383032/-.	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ओ एंड एम मंडल जालंधर	कार्य समाप्त हो चुका है और ठेकेदार को भुगतान हो चुका है।
14	कार्य आदेश क्र .12 दिनांक 31.1.19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंताओ एंड एम मंडल , जालंधर	220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, जालंधर और संगरूर के लिए 220 वोल्टस डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की खरीद हेतु	हेनसन ईटरप्राएसेस प्राइवेट लिमिटेड 182/25 इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, चंडीगढ़	31.1.2019	6.74 लाख	खुली निविदा	लागू नहीं	24.3.2019	24.3.19	सामान प्राप्त हो चुका है	596844/- (90%) राशी	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ओ एंड एम मंडल जालंधर	सामान प्राप्त हो गया है और 90% भुगतान के लिए बिल लेखाधिकारी चंडीगढ़ को प्रस्तुत किया गया है और पी एस डी ऍफ़ की ओर से फण्ड पर्याप्त न होने की वजह से भुगतान पेंडिंग है और % 10 का भुगतान इस कार्यालय की ओर से इक्विपमेंट कमीशनिंग के पश्चात् होगा

15	कार्य आदेश क्र.14 दिनांक 1.3.19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंताओ एंड एम मंडल, जालंधर	220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, संगरूर में 245केवी कपलिंग कैपेसिटर के फ़ाउंडेशनों अनु 60 मीटर क्षतिग्रस्त चार दीवारी के कार्य हेतु	वरिंदर कुमार बांसल, ए-72, गली न0 2, आफीसर कालोनी, संगरूर	1.3.19	3.99 लाख	सीमित लिमिटेड टेंडर इन्कारी	4.3.19	28.3.19	26.3.19	सामान प्राप्त हो चुका है	3,98,769/-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ओ एंड एम मंडल जालंधर	कार्य समाप्त हो गया है और ठेकेदार को भुगतान हो चुका है
(ग) निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़														
1.	कार्य आदेश संख्या 1773	एसएस-1	देहर पावर हाउस के लिए 1 न. 220/132/11kV, 40/40/13.33 एमवीए ट्रान्सफ़ोर्मर की खरीद	मेसर्ज टेलक केरला	20.11.17	50327000/-	खुला प्रैस	20.11.17	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 36 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	निदेशक/ पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	17.10.2018 की ड्राइंगे अनुमोदित कर दी गई है। निरीक्षण कॉल अभी प्राप्त नहीं हुई है।
2.	कार्य आदेश संख्या. 1782	उपरोक्त	बीबीएमबी के भिन्न भिन्न 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन के लिए 245 केवी 39 नंबर पोटेनशियाल ट्रान्सफ़ोर्मर एवं 6 नंबर स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर सहित।	मेसर सी जी पावर इंडस्ट्रियल एवं सालुयशन लिमिटेड,.	12.06.18	95,65,080/-	खुला प्रैस	12.6.2018	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के पहली 12 न: पीटीज़ 14 सप्ताह के अंदर तथा बाकी पीटीज़ 22 16 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	उपरोक्त	10 न0 245केवी पीटीज़ का प्रेषण प्राधिकरण दिनांक 27.02.19 को दे दिया गया। बाकी 16 न0 245 केवी पीटीज़ की निरीक्षण कॉल अभी प्रतीक्षित है
3.	कार्य आदेश संख्या. 1791	उपरोक्त	बीबीएमबी के तलवाड़ा पावर हाउस के लिए 43 नंबर 245 केवी सीटीज़ की खरीद	मेसर्ज हेपटकेर मेरठ।	17.12.18	94,00,328/-	खुला प्रैस	17.12.18	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश	-	-	-	उपरोक्त	ड्राइंगे 16.01.19 को अनुमोदित

									निकासी के प्राप्ति के 22 सप्ताह के भीतर जांच					कर दी गई है। निरीक्षण कॉल प्रतीक्षित है
4.	कार्य आदेश संख्या 1792	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	बीबीएमबी के तलवाड़ा पावर हाउस के लिए 03 नंबर 245 केवी सीटीज की खरीद	मेसर्स मेहरु भिवाडी	17.12.18	6,32,917/-	खुला प्रैस	17.12.18	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 22 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	संशोधन न0 1 दिनांक 28.01.2019 को जारी किया गया था। ड्राइंगे 05.02.2019 को अनुमोदित कर दी गई है। निरीक्षण कॉल प्रतीक्षित है
5.	कार्य आदेश संख्या. 1795	-वही-	बीबीएमबी के भिन्न-भिन्न 220केवी ग्रिड सब-स्टेशन एवं पावर हाउस के लिए पोटैशियल न0 10 केवी 145 ट्रांसफॉर्मर	मेसर्स हेपटकेर मेरठ	25.3.2019	11,09,200/-	खुला प्रैस	25.3.2019	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 26 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	ड्राइंगे प्रतीक्षित है
6.	कार्य आदेश संख्या. 1796	-वही-	बीबीएमबी के भिन्न-भिन्न 220केवी ग्रिड सब-स्टेशन एवं पावर हाउस के लिए तथा 25केवी 245 पोटैशियल ट्रांसफॉर्मर	मेसर्स हिवोलट्रांस इलैक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात	25.3.2019	59,59,000/-	खुला प्रैस	25.3.2019	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 26 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	ड्राइंगे प्रतीक्षित है

7.	कार्य आदेश 1775 दिनांक 6.12.17	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	245केवी सर्किट ब्रेकर	में सी जी पावर एवं इंडस्ट्रियल सालुशनस लिमिटेड पहले सीजीएल, गुडगाँव	16.05.16	3,90,60,000	Open E- NIT	-	-	.	-	-	निदेशक/पी ी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	क्रय आदेश सं 1775 . दिनांक 06.12.17 को में सीजी पावर एवं इंडस्ट्रियल सालुशनस लिमिटेड पहले सीजीएल, गुडगाँव को दिया गया है । (पीएसडीएफ़ ग्रांट) माल सभी जगह प्राप्त हो गया है । पेमेंट का भुगतान अभी करना है।
8.	कार्य आदेश 1781 दिनांक 06.03.18		245/72 केवी 5 आईसोलेटर	में जी आर पावर स्वीचगियर लिमिटेड, हैदराबाद	6.3.18	61,97,024	-	-	-	-	-	-	-	क्रय आदेश सं 1781 . दिनांक 06.03.18 में जी आर पावर स्वीचगियर लिमिटेड, हैदराबाद को दिया गया है। माल सभी जगह प्राप्त हो गया है । पेमेंट का भुगतान हो गया है ।

9.	कार्य आदेश 1793 दिनांक 07.01.19		420केवी एचसीबी और पीजी टाइप आईसोलेटर	मै सीमेन्स लिमिटेड,	07.01.2019	69,71,440								कार्य आदेश 1793 दिनांक 07.01.19 में सीमेन्स लिमिटेड, को दिया गया है। आईसोलेटर की ड्राइंग अनुमोदन करके फ़र्म को भेज दी गई है। निरीक्षण कॉल की प्रतीक्षा है
10.	क्रय आदेश 1784 पी एंड डी (टीएस), एसएस एवं पी 346 दिनांक 21.06.18	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	वीएलटी पैनल 415 1400केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, पानीपत के लिए 220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, समयपुर के लिए	मैसर्ज एमको	21.06.18	29,14,500/-	खुला टेंडर	03.10.18	22.07.19	--	--	--	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	सामग्री दिनांक 02.02.19 को भण्डार (store) पर प्राप्त हुई। सामग्री दिनांक 05.02.19 को भण्डार (store) पर प्राप्त हुई।
11.	क्रय आदेश 1788 पी एंड डी (टीएस), एसएस एवं पी 344 दिनांक 24.07.18		220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, दिल्ली एवं कुरुक्षेत्र के लिए बस बार	मैसर्ज जी ई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड	24.07.18	50,51,434/-	खुला टेंडर	13.02.19	04.12.19		-	-		ड्राइंगो अनुमोदित की जा चुकी है। सामग्री मई 2019 के दौरान प्राप्त होने की सम्भावना है

12.	क्रय आदेश 1789 पी एंड डी (टीएस), एसएस एवं पी 348 दिनांक 24.07.18		400 एवं 220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, भिवानी के लिए बस बार	मैसर्ज जी ई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड	24.07.18	75,19,411/-	खुला टेंडर	07.02.19	26.12.19		-	-		ड्राइंगे अनुमोदित की जा चुकी है। सामग्री अप्रैल 2019 के दौरान प्राप्त होने की सम्भावना है
13.	क्रय आदेश 1794 पी एंड डी (टीएस), एसएस एवं पी 347 दिनांक 06.02.19		पाँच न0 डुप्लेक्स टाइप सी एंड आर पैनल गंगुवाल एवं कोटला पावर हाउस नेऊब और एक न0 सिम्प्लेक्स टाइप सी एंड आर पैनल पोंग पावर हाउस में	मैसर्ज जी ई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड	06.02.19	40,12,500/-	खुला टेंडर	-	-	-	-	-	-	फर्म द्वारा चित्र/आरेख प्रस्तुत किए जाने हैं।
(घ) अधीक्षण अभियंता, बीबीएमबी, पानीपत														
1.	कार्य आदेश सं० 01/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	400 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, पानीपत पर मोबाइल क्रेन एंड जेसीबी के हायरिंग करने हेतु।	राम क्रेन सर्विस दुकान नंबर 134, सैक्टर-25 ट्रांसपोर्ट चौक, पानीपत।	04.06.18	218064/-	सीमित निविदा	09.06.18	कार्य आदेश जारी करने के 31.03.2019 तक।	दिनांक 31.03.19	100%	-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, पानीपत	कार्य पूरा हो गया है।
2.	कार्य आदेश सं० 02/18-19	उपरोक्त	निविदा संख्या 08/ 2017-18 दिनांक 21.12.2017, 400 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, पानीपत पर 220 केवी उपकेंद्र गोहाना रोड बीबीएमबी, पानीपत में आवासीय एवं गैर- आवासिए भवनों के मरम्मत कार्य हेतु।	मेसर्ज हाई टैक मकान नंबर 961 थर्मल बाइपास, पानीपत।	08.06.18	788161/-	प्रेस निविदा	18.07.18	कार्य आदेश जारी करने के 120 दिन बाद अर्थात् 08.10.2018	कार्य अभी जारी है एवं पूर्ण होने के बाद सूचित किया जाएगा।	97%	कार्य पूर्ण होने के बाद सूचित किया जाएगा।	उपरोक्त	कार्य संतोष जनक स्थिति में पूरा किया जा रहा है।

3.	कार्य आदेश सं० 07/18-19	उपरोक्त	220 केवी पानीपत – चरखी दादरी एकल परिपथ (बीबीएमबी) लाईन के टावर संख्या 02 चारों तरफ प्रोटेक्शन दीवार बनाने हेतु।	मेसर्ज बजाना कलाँ कोपरेटिव लेबर एंड कन्स्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड बजाना कलाँ जिला सोनीपत।	21.08.18	293921/-	सीमित निविदा	फ़र्म द्वारा अभी कार्य शुरू नहीं किया गया है।	कार्य आदेश जारी करणे के 120 दिन बाद अर्थात 19.12.2018	काम पूरा होने के बाद सूचित किया जाएगा।	शून्य	काम पूरा होने के बाद सूचित कर दिया जाएगा।	उपरोक्त	फ़र्म द्वारा अभी कार्य शुरू नहीं किया गया है।
4.	कार्य आदेश सं० 08/18-19	उपरोक्त	400 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी पानीपत पर गैर आवासीय भवनो के मुरम्मत हेतु।	मेसर्ज हाई टैक मकान नंबर 961 थर्मल बाइ पास पानीपत।	10.09.18	339955/-	सीमित निविदा	कार्य समाप्त हो गया है।	कार्य आदेश जारी करणे के 120 दिन बाद अर्थात 19.12.2018	दिनांक 22.03.19	100%	-	उपरोक्त	कार्य पूरा हो गया है।
5.	कार्य आदेश सं० 09/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	400 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, पानीपत कॉम्प्लेक्स में तीन नंबर वर्षा जल संचय प्रणाली प्रबंध करने हेतु कार्य।	मेसर्ज बजाना कलाँ कोपरेटिव लेबर एंड कन्स्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड बजाना कलाँ जिला सोनीपत।	10.09.18	1025355/-	सीमित निविदा	फ़र्म द्वारा अभी शुरू नहीं किया गया है।	कार्य आदेश जारी करने के 120 दिन बाद अर्थात 19.12.2018	कार्य पूर्ण होने के बाद सूचित किया जाएगा।	शून्य	काम पूरा होने के बाद सूचित कर दिया जाएगा।	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	फ़र्म द्वारा अभी कार्य शुरू नहीं किया गया है।
6.	कार्य आदेश सं० 14/18-19	उपरोक्त	400 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, पानीपत पर ड्रेन की गीति दीवार, पीआई फ़ाउंडेशन डस्टबिलन बनाने एवं अन्य कार्य हेतु।	मेसर्ज बजाना कलाँ कोपरेटिव लेबर एंड कन्स्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड बजाना कलाँ जिला सोनीपत।	30.11.18	290359/-	सीमित निविदा	फ़र्म द्वारा अभी कार्य शुरू नहीं किया गया है।	कार्य आदेश जारी करने के 60 दिन बाद अर्थात 30.1.2018	दिनांक 12.03.19	100%	-	उपरोक्त	कार्य पूरा हो गया है।
7.	कार्य आदेश सं० 22/18-19 दिनांक 16.11.18	वरि० कार्य० अभि० परि० एवं अनु० मण्डल बीबीएमबी दिल्ली	Work order for providing courtyard wall in AE Residences at 220 KV Sub Station BBMB, Delhi.	M/s Chirakshi Construction Co D-2/19 Budh Vihar Phase-I New Delhi-110086	16.11.18	692188/-	खुली निविदा	-	16.03.19	-	95%	-	वरि० कार्य० अभि० परि० एवं अनु० मण्डल बीबीएमबी दिल्ली	काम फ़र्म द्वारा शुरू किया जा चुका है।

8.	कार्य आदेश सं० 23/18-19 दिनांक 16.11.2018	वरि० कार्य० अभि० परि० एवं अनु० मण्डल बीबीएमबी दिल्ली	Work order of replacement damaged trench covers with new trench covers at 220 KV Sub Station, BBMB, Delhi	मेसर्ज एचएम कन्स्ट्रक्शन मकान नंबर 1575, गाँव तथा डाकघर पुथ कलॉ न्यू दिल्ली -86	16.11.18	637595/-	खुली निविदा	-	16.03.19	-	100%	-	वरि० कार्य० अभि० परि० एवं अनु० मण्डल बीबीएमबी दिल्ली	कार्य समाप्त हो चुका है।
9.	कार्य आदेश सं० 25/18-19 दिनांक 03.01.2019	उपरोक्त	Work order for RB, NRB & other colony services at 220kV S/Stn., BBMB, Delhi	M/s Vijay Constrictions, 79, Nimri Colony Ashok Vihar, Ph-IV N.D. 52	03.01.19	289190/-	सीमित निविदा	-	30.05.19	-	50%	-	उपरोक्त	कार्य फ़र्म द्वारा शुरू किया जा चुका है।
10.	कार्य आदेश सं० 30/18-19 दिनांक 14.03.2019	उपरोक्त	Work order for Renovation & Repair of Non- residential bulidings at 220kV S/Stn., BBMB, Delhi	M/s Chirakshi Constrictions Co., D-2/19 Budh Vihar, Phase-1, New Delhi-110086	14.03.19	398510/-	सीमित निविदा	-	14.06.19	-	100%	-	उपरोक्त	कार्य समाप्त हो चुका है।
11.	कार्य आदेश सं० 31/18-19 दिनांक 18.03.2019	उपरोक्त	Work order for Misc. work in AE residence office building, rest house, control room, security room and boundary wall at 220kV S/Stn., BBMB, Narela	M/s Vijay Constrictions, 79 Nimri Colony Ashok Vihar, Ph- IV N.D. 52	18.03.19	337122/-	सीमित निविदा	-	17.04.19	-	50%	-	उपरोक्त	कार्य फ़र्म द्वारा शुरू किया जा चुका है।
12.	675 दिनांक 15.03.19	वरि. कार्यकारी अभियंता ओ एंड एम मण्डल बीबीएमबी, कुरुक्षेत्र	Regarding replacement of old hedge supporting by angel iron & G.I. wire mesh with new G.I. welded mesh fencing of playground along with officer rest house at 220kV S/Stn., BBMB, Kurukshetra	Sh. Pardeep Kumar Contractor Sa njay Colony, Gohana Road, Panipat	15.03.19	349057/-	सीमित निविदा	17.03.19	27.03.19	27.03.19	100%	349057/-	वरि. कार्यकारी अभियंता ओ एंड एम मण्डल बीबीएमबी, कुरुक्षेत्र	

13.	676 दिनांक 18.03.19	वरि. कार्यकारी अभियंता ओ एंड एम मण्डल बीबीएमबी, कुरुक्षेत्र	220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, कुरुक्षेत्र पर एक न0 पुराने 32.5 एमवीए केवी ट्रांसफॉर्मर की dismantling & shifting एवं 2 न0 नए 16/20 एमवीए 132/11केवी ट्रांसफॉर्मर की erection & commissioning के कार्य करवाने हेतु।	J.S. enterprise H. No. -7B New Kelash Nagar, Ambala City.	18.03.19	926300/-	खुली निविदा	18.03.19	प्रक्रियाधीन	26.03.19	50%	926300/-	वरि. कार्यकारी अभियंता ओ एंड एम मण्डल बीबीएमबी, कुरुक्षेत्र	
(ड) पी एंड सी बीबीएमबी, चंडीगढ़							शून्य							

वरिष्ठ कार्यकारी अभियन्ता/कार्य
कृते:मुख्य अभियन्ता/पारेषण प्रणाली,