

2 लाख रुपये से अधिक पुरस्कार मूल्य के साथ अनुबंध के संबंध में मासिक विवरणी अप्रैल, 2019

क्रम नं.	निविदा आपूर्ति आदेश संख्या	कार्यलय के कार्यकारी मुख्तारी का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार/ पूर्तिकारक का नाम	अधिनिर्णय की तारीख	अधिनिर्णय राशि (रु लाख में)	क्या लि. / खुला प्रैस/ एकल निविदा	ठेके के अनुसार कार्य/ आपूर्ति शुरू करने की तारीख	ठेके के अनुसार कार्य/ आपूर्ति पूरी करने की तारीख	कार्य वास्तव में कब पूरा हुआ।	% स्थिति में प्रगति	किये गये कार्य/ आपूर्ति का अंतिम मूल्य	अधिनिर्णय करने वाला अधिकारी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(क) ओ एंड एम मण्डल बीबीएमबी, भिवानी														
1	कार्य आदेश नं० 14/ 2018-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी।	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी के अधिकारी क्लब में नवीनीकरण के कार्य हेतु	श्री मनोहर लाल, ठेकेदार, गांव व डाकखाना बवानी खेड़ा, जिला भिवानी	26.10.2018	3,65,020/- रूपये	सीमित निविदा	02.11.2018	01.01.2019	-	90 प्रतिशत	-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी।	कार्य प्रगति पर है।
2	कार्य आदेश नं० 18/ 2018-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी।	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी पर 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, चरखी दादरी में क्षतिग्रस्त ट्रैंच कवर का कार्य	श्री मनोज कुमार, ठेकेदार, गांव दिनोद, जिला भिवानी	04.12.2018	572035/- रूपये	खुली निविदा	25.12.2018	25.02.2019	-	भिवानी 100% चरखी दादरी 100 %	भुगतान लम्बित है।	उपरोक्त	कार्य पूरा हो गया है।
3	कार्य आदेश नं० 19/ 2018-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी।	स्ट्रीट लाईट के क्षतिग्रस्त पॉल के नवीनीकरण एवं बदलीकरण हेतु कंक्रीट फाऊन्डेशन का कार्य	दी प्रेम नगर अरमान कॉर्पोरेटिव श्रम एण्ड निर्माण सोशायटी, प्रेम नगर, भिवानी	26.12.2018	230251/- रूपये	सीमित निविदा	04.01.2019	04.04.2019	-	100 प्रतिशत	204901/- रूपये	उपरोक्त	कार्य पूरा हो गया है

4	कार्य आदेश नं० 21/ 2018-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	220 केवी चरखी दादरी में क्षतिग्रस्त फर्श पर फ्लोर टाइल्स लगाने एवं कर्मचारी विश्राम गृह के शौचालय के नवीनीकरण का कार्य	मै०विश्वकर्मा ईंटरप्राइजिज,श्री जयबीर सिंह, गांव जाटू लुहारी, जिला भिवानी	11.01.2019	304224/- रूपये	सीमित निविदा	16.01.2019	16.04.2019	-	100 प्रतिशत	294886/- रूपये	उपरोक्त	कार्य पूरा हो गया है
5	कार्य आदेश नं० 22/ 2018-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	400 केवी उपकेन्द्र, भिवानी के दसरी, तीसरी व चौथी श्रेणी के क्वाटरों के क्षतिग्रस्त हुई चौखटों को बदलने का कार्य	मै०विश्वकर्मा ईंटरप्राइजिज,श्री जयबीर सिंह, गांव जाटू लुहारी, जिला भिवानी	11.01.2019	385957/- रूपये	सीमित निविदा	14.01.2019	14.04.2019	-	100 प्रतिशत	385640/- रूपये	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है ।
6	कार्य आदेश नं० 23/ 2018-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	400 केवी उपकेन्द्र, भिवानी में 132 केवी स्विच यार्ड में 40 एमएम स्टोन मेटल की आपूर्ति एवं समरूपता के साथ 100 एमएम परत बिछाने का कार्य	श्री नरेन्द्र सिंह, ठेकेदार, गांव व डाकखाना प्रेम नगर, भिवानी	18.01.2019	893885/- रूपये	खुली निविदा	24.01.2019	25.03.2019	-	100 प्रतिशत	8,93,885/- रूपये	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	कार्य पूरा हो गया है
7	कार्य आदेश नं० 24/ 2018-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	220 केवी उपकेन्द्र, चरखी दादरी में उपकरणों पर इनेमल पैट एवं स्टील स्ट्रक्चर पर एल्यूमिलिनियम पैट करवाने का कार्य	श्री नसीब सिंह, निर्माण, शान्ति नगर, कोट रोड़, भिवानी	28.01.2019	280124/- रूपये	सीमित निविदा	05.02.2019	07.04.2019	-	60 प्रतिशत	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है ।
8	कार्य आदेश नं० 26/ 2018-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	400 केवी उपकेन्द्र, भिवानी क्रेन बिल्डिंग के पीछे एवं यार्ड के दक्षिण साईड की ओर fallen Boundary wall बनवाने का कार्य	दी प्रेम नगर अरमान कॉर्पोरेटिव श्रम एण्ड निर्माण सोशायटी, प्रेम नगर, भिवानी	29.01.2019	371897/- रूपये	सीमित निविदा	08.02.2019	10.04.2019	-	100 प्रतिशत	भुगतान लम्बित है ।	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है ।
9	कार्य आदेश नं० 27/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, चरखी दादरी में ए.बी एवं सी टाईप के क्वाटरों के नवीनीकरण का कार्य	श्री नरेन्द्र सिंह, ठेकेदार, गांव व डाकखाना प्रेमनगर, भिवानी	01.12.2019	12,51,884/- रूपये	खुली निविदा	08.02.2019	08.06.2019	-	100 प्रतिशत	भुगतान लम्बित है ।	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ

10	कार्य आदेश नं० 30/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में भण्डार गृह में सिमेंट कंक्रीट के फर्श का कार्य	श्री मनोहर लाल, ठेकेदार, गांव व डाकखाना बवानी खेड़ा, जिला भिवानी	15.02.2019	3,09,808/- रूपये	सीमित निविदा	25.02.2019	27.06.2019	-	100 प्रतिशत	भुगतान लम्बित है ।	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ
11	कार्य आदेश नं० 31/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, चरखी दादरी में यार्ड स्टोर में सिमेंट कंक्रीट के फर्श का कार्य	श्री मनोज कुमार, ठेकेदार, गांव दिनोद, जिला भिवानी	15.02.2019	4,96,925/- रूपये	खुली निविदा	01.03.2019	29.05.2019	-	100 प्रतिशत	5,28,291/- रूपये	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ
12	कार्य आदेश नं० 32/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में चार दीवारी को ऊंचा ऊठाने का कार्य	श्री सुनील कुमार, ठेकेदार, गांव सांगहेड़ा डाकखाना निगाणा, जिला भिवानी	21.02.2019	4,20,101/- रूपये	खुली निविदा	07.03.2019	05.06.2019	-	100 प्रतिशत	भुगतान लम्बित है ।	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ
13	कार्य आदेश नं० 33/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में भण्डार गृह में सिमेंट कंक्रीट का पाथ बनावाने का कार्य	श्री मनोहर लाल, ठेकेदार, गांव व डाकखाना बवानी खेड़ा, जिला भिवानी	21.02.2019	4,69,730/- रूपये	खुली निविदा	07.03.2019	05.06.2019	-	0 प्रतिशत	-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	कार्य चालू नहीं हुआ
14	कार्य आदेश नं० 34/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में दो नं० पार्किंग शैड बनावाने का कार्य	श्री सुनील कुमार, ठेकेदार, गांव सांगहेड़ा डाकखाना निगाणा, जिला भिवानी	25.02.2019	6,19,471/- रूपये	खुली निविदा	11.03.2019	10.05.2019	-	0 प्रतिशत	-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	कार्य चालू नहीं हुआ

15	कार्य आदेश नं० 36/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी ।	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में कॉलोनी की मुख्य सड़कों में चैकर्ड टाईल लगाने का कार्य	मै०विश्वकर्मा ईंटरप्राइजिज,श्री जयबीर सिंह, गांव जाटू लुहारी, जिला भिवानी	25.03.2019	6,68,601/- रूपये	खुली निविदा	08.04.2019	07.07.2019	-	0 प्रतिशत	-	Sr.Xen, O&M Divn., BBMB, Bhiwani	कार्य चालू नहीं हुआ
16	कार्य आदेश नं० 4/2018-19	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में स्टोर की पुरानी जी०आई०शीट को बदलने हेतु ।	मैसर्ज हाई टैक,पानीपत हरियाणा	06.06.2018	796076/- रूपये	खुली निविदा	-	05.12.2018	-	-	-	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ
17	कार्य आदेश नं० 5/2018-19	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में आवासीय कालोनी के पार्क की मरम्मत हेतु	मैसर्ज हीरालाल, ठेकेदार, फरीदा बाद	15.06.2018	315962/- रूपये	सीमित निविदा	20.06.2018	19.06.2019	-	85 प्रतिशत	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है ।
18	कार्य आदेश नं० 7/2018-19	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में बी टाईप आवास के पीछे की चार दिवारी को ऊंचा उठाने का कार्य	मैसर्ज मनैल कंस्ट्रक्शन, पानीपत	08.08.2018	982126/- रूपये	खुली निविदा	-	15.02.2019	-	30 प्रतिशत	-	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ
19	कार्य आदेश नं० 8/2018-19	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में ओ०एच०एस०आर०टैंक की मरम्मत हेतु	मैसर्ज फ्लोवल इंडिया, दिल्ली	21.09.2018	829891/- रूपये	खुली निविदा	-	29.03.2019	-	-	-	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ
20	कार्य आदेश नं० 10/2018-19	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 4 नं० 220 केवी बे (बल्लभगढ़-समयपुर सर्किट-1,2,3 तथा बल्लभगढ़-चंदादरी) और 33 केवी बेज में दोबारा बजरी बिछवाने हेतु ।	मैसर्ज फ्लोवल इंडिया, दिल्ली	25.09.2018	849460/- रूपये	खुली निविदा	-	03.04.2019	-	45 प्रतिशत	-	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ

21	कार्य आदेश नं० 13/ 2018-19	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, समयपुर	220 केवी उपकेन्द्र, समयपुर में विविध सिविल कार्य	मैसर्ज मनैल कंस्ट्रक्शन, पानीपत	25.10.2018	326499/- रूपये	खुली निविदा	-	30.01.2019	-	100 प्रतिशत	भुगतान लम्बित है	उपरोक्त	कार्य पूरा हो गया है।
22	कार्य आदेश नं० 16/ 2018-19	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में स्टोर के नजदीक पार्क के नवीनीकरण का कार्य	मैसर्ज मनैल कंस्ट्रक्शन, पानीपत	01.02.2019	3,72,457/- रूपये	सीमित निविदा	-	07.06.2019	-	-	-	अति० अधीक्षण अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	कार्य चालू नहीं हुआ
23	कार्य आदेश नं० 19/ 2018-19	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में खराब ट्रैन्च कवरों को बदलने का कार्य	मैसर्ज एस०सी०नारंग, ठेकेदार, एनआई टी, फरीदाबाद	28.02.2019	3,97,153/- रूपये	सीमित निविदा	-	05.06.2019	-	-	-	उपरोक्त	कार्य चालू नहीं हुआ
24	कार्य आदेश 17 दिनांक 11.01.2019	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार के मुख्य पुराने गेट के नवीनीकरण का कार्य	मैसर्ज मोहित कन्स्ट्रक्शन क०, हिसार	11.01.2019	6,74,690/- रूपये	सीमित निविदा	-	11.05.2019	-	15 प्रतिशत	-	अति० अधीक्षण अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, हिसार	कार्य प्रगति पर है।
25	कार्य आदेश 18 दिनांक 21.01.2019	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार के यार्ड के बाऊंड्री वाल की मरम्मत का कार्य	मैसर्ज शिवराज, ठेकेदार, बवानी खेड़ा, भिवानी	21.01.2019	8,56,114/- रूपये	खुली निविदा	30.01.2019	20.04.2019	-	100 प्रतिशत	-	उपरोक्त	कार्य पूरा हो गया है।
26	कार्य आदेश 21 दिनांक 21.02.2019	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार पार्क के नवीनीकरण का कार्य लेबर रेट पर करवाने हेतु	मैसर्ज अजय सिंह, ठेकेदार, नरवाना	21.02.2019	3,88,235/- रूपये	सीमित निविदा	23.02.2019	20.04.2019	-	10 प्रतिशत	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है।

27	कार्य आदेश 37 दिनांक 11.01.2019	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार के मुख्य द्वार के नवीनीकरण का कार्य	मैसर्ज मोहित कन्सट्रक्शन क०, हिसार	11.01.2019	6,74,690/- रूपये	सीमित निविदा	-	11.05.2019	-	100 प्रतिशत	-	Sr.Xen, O&M Divn., BBMB, Hisar.	कार्य पूरा हो गया है।
(ख) ओ एंड एम मण्डल बीबीएमबी, जमालपुर														
1.	कार्य आदेश 24/पी एंड डी (टीएस)/सी- 601 दिनांक 22.3.16	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता/ओ एंड एम मंडल, जालंधर	220केवी उपकेन्द्र संगरूर पर झुकी हुई टेढ़ी मेढ़ी चार दीवारी का पुननिर्माण	कमलजीत वर्मा ईजीनियर, सरकारी ठेकेदार, मकान न0 1845/5, वशिष्ठ कॉलोनी, कुरुक्षेत्र	22.3.16	45.81 लाख (सेवाकर अलग से)	खुली ई- टेंडरींग	6.4.16	17.9.16	9/2016	ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा नहीं किया गया	लागू नहीं	निदेशक पी&डी/(टी एस) बीबीएमबी चंडीगढ़	ठेकेदार द्वारा कार्य को पूरा ना करने हेतु आखिरी बिल फ़ाइनल नहीं हुआ है। ठेकेदार ने पंजाब & हरियाणा हाइ कोर्ट मे केस सी डब्लू पी न . 16633 साल 2017 फ़ाइल किया है।
2.	कार्य आदेश क्र .12 दिनांक 31.1.19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंताओ एंड एम मंडल, जालंधर	220केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, जालंधर और संगरूर के लिए 220 वोल्टस डीसी डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड की खरीद हेतु	हेनसन ईटरप्राएसेस प्राइवेट लिमिटेड 182/25 इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, चंडीगढ़	31.1.2019	6.74 लाख	खुली निविदा	लागू नहीं	24.3.2019	24.3.19	सामान प्राप्त हो चुका है	596844/- (90%) राशी	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ओ एंड एम मंडल जालंधर	सामान प्राप्त हो गया है और 90% भुगतान के लिए बिल लेखा धिकारी चंडीगढ़ को प्रस्तुत किया गया है और पी एस डी एफ़ की ओर से फण्ड पर्याप्त न होने की

														वजह से भुगतान पैंडिंग है और % 10 का भुगतान इस कार्यालय की ओर से इक्विपमेंट कमीशनिंग के पश्चात् होगा
3.	कार्य आदेश क्र 1 दिनांक 26.04.19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियन्ता/ओ एंड एम मण्डल जालंधर	220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, जालंधर के कंट्रोल कक्ष में 4 नंबर एयर कंडीशनर के रख रखाव हेतु वार्षिक कांट्रैक्ट	मेसर्स एडवांस एंटरप्राइसेस, प्लॉट नंबर 731, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-11, राम दरबार चंडीगढ़	26.04.19	2.60 लाख	एकल निविदा	कार्य आदेश के जारी करने की दिनांक से शुरू	31.03.20	अभी लागू नहीं	अभी लागू नहीं	259600	वरिष्ठ कार्यकारी अभियन्ता/ओ एंड एम मण्डल जालंधर	4 नंबर एयर कंडीशनर यूनिटों के रख रखाव हेतु वार्षिक कांट्रैक्ट कार्य आदेश के जारी करने की दिनांक से शुरू हो कर 31.03.20
4.	09 27.12.18	ओ एण्ड एम मंडळ, धूलकोट	66केवी सब स्टेशन बीबीएमबी चंडीगढ़ व एसएलडीसी कॉम्प्लेक्स बीबीएमबी चंडीगढ़ पर विभिन्न सिविल कार्य करवाने हेतु।	मेसर्स रजिन्दर कुमार, ठेकेदार, शाहबाद	27.12.18	19.18 लाख	ई निविदा	10.1.19	180 दिन कार्य आदेश जारी होने की तिथि से	-	70%	-	ओएण्ड एम मंडळ, धूलकोट	-
5.	10 27.12.18	ओ एण्ड एम मंडळ, धूलकोट	एसएलडीसी कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ पर स्थित प्रशासनिक ब्लॉक की इमारत के renovation हेतु।	मेसर्स रीलियाबल इंजीयनीर्स-अंबाला शहर	27.12.18	34.84 लाख	ई निविदा	15.1.19	180 दिन कार्य आदेश जारी होने की तिथि से	-	75%	-	ओएण्ड एम मंडळ, धूलकोट	-
6.	16/ 20.03.19	ओएण्ड एम मंडळ, धूलकोट	220केवी सब स्टेशन, बीबीएमबी, धूलकोट पर चिल्ड्रन पार्क, Boundary Wall आदि का कार्य करवाने हेतु	मेसर्स मोहित साहनी, सरकारी ठेकेदार, शाहबाद	20.03.19	3.39 लाख	सीमित निविदा	कार्य शुरू नहीं हुआ है।	180 दिन कार्य आदेश जारी होने की तिथि से	-	100%	-	ओएण्ड एम मंडळ, धूलकोट	-

(ग) निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़														
1.	कार्य आदेश संख्या 1773	एसएस-1	देहर पावर हाउस के लिए 1 न. 220/132/11kV, 40/40/13.33 एमवीए ट्रांसफ़ोर्मर की खरीद	मेसर्ज टेलक केरला	20.11.17	50327000/-	खुला प्रैस	20.11.17	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 36 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	निदेशक/ पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	17.10.2018 की ड्राइंगे अनुमोदित कर दी गई हैं। निरीक्षण कॉल अभी प्राप्त नहीं हुई है।
2.	कार्य आदेश संख्या. 1782	उपरोक्त	बीबीएमबी के भिन्न भिन्न 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन के लिए 245 केवी 39 नंबर पोटैनशियाल ट्रांसफ़ोर्मर एवं 6 नंबर स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर सहित।	मेसर सी जी पावर इंडस्ट्रियल एवं सालुयशन लिमिटेड.,	12.06.18	95,65,080/-	खुला प्रैस	12.6.2018	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के पहली 12 नः पीटीज़ 14 सप्ताह के अंदर तथा बाकी पीटीज़ 22 16 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	उपरोक्त	10 न0 245केवी पीटीज़ का प्रेषण प्राधिकरण दिनांक 27.02.19 को दे दिया गया। बाकी 16 न0 245 केवी पीटीज की निरीक्षण कॉल अभी प्रतीक्षित है
3.	कार्य आदेश संख्या. 1791	उपरोक्त	बीबीएमबी के तलवाड़ा पावर हाउस के लिए 43 नंबर 245 केवी सीटीज की खरीद	मेसर्ज हेपटकेर मेरठ।	17.12.18	94,00,328/-	खुला प्रैस	17.12.18	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 22 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	उपरोक्त	ड्राइंगे 16.01.19 को अनुमोदित कर दी गई है। निरीक्षण कॉल प्रतीक्षित है

4.	कार्य आदेश संख्या 1792	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	बीबीएमबी के तलवाड़ा पावर हाउस के लिए 03 नंबर 245 केवी सीटीज की खरीद	मेसर्स मेहरु भिवाडी	17.12.18	6,32,917/-	खुला प्रैस	17.12.18	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 22 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	संशोधन न0 1 दिनांक 28.01.2019 को जारी किया गया था। ड्राइंगे 05.02.19 को अनुमोदित कर दी गई है। निरीक्षण कॉल प्रतीक्षित है
5.	कार्य आदेश संख्या. 1795	-वही-	बीबीएमबी के भिन्न-भिन्न 220केवी ग्रिड सब-स्टेशन एवं पावर हाउस के लिए पोटैशियल न0 10 केवी 145 ट्रांसफॉर्मर	मेसर्स हेपटकर मेरठ	25.3.2019	11,09,200/-	खुला प्रैस	25.3.2019	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 26 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	ड्राइंगे 16.04.2019 को अनुमोदित हुई। निरीक्षण काल प्रतीक्षित है
6.	कार्य आदेश संख्या. 1796	-वही-	बीबीएमबी के भिन्न-भिन्न 220केवी ग्रिड सब-स्टेशन एवं पावर हाउस के लिए तथा 25केवी 245 पोटैशियल ट्रांसफॉर्मर	मेसर्स हिवोलट्रांस इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात	25.3.2019	59,59,000/-	खुला प्रैस	25.3.2019	तकनीकी और वाणिज्य रूप से आदेश निकासी के प्राप्ति के 26 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	निर्देशक पी एवं डी (टी एस)	ड्राइंगे प्राप्त हो गई है, अनुमोदन अभी बाकी है
7.	कार्य आदेश 1775 दिनांक 6.12.17	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	245केवी सर्किट ब्रेकर	मै सी जी पावर एवं इंडस्ट्रियल सालुशनस लिमिटेड पहले सीजीएल, गुडगाँव	16.05.16	3,90,60,000	Open E-NIT	-	-	-	-	-	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	क्रय आदेश सं 1775 . दिनांक 06.12.17 को मै सीजी पावर एवं इंडस्ट्रियल सालुशनस

														लिमिटेड पहले सीजीएल, गुडगाँव को दिया गया है। (पीएसडीएफ़ ग्रांट) माल सभी जगह प्राप्त हो गया है। पार्ट पेमेंट का भुगतान अभी करना है।
8.	कार्य आदेश 1781 दिनांक 06.03.18	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	245/72 केवी 5 आईसोलेटर	में जी आर पावर स्वीचगियर लिमिटेड, हैदराबाद	6.3.18	61,97,024	-	-	-	-	-	-	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	क्रय आदेश सं 1781 . दिनांक 06.03.18 में जी आर पावर स्वीचगियर लिमिटेड, हैदराबाद को दिया गया है। माल सभी जगह प्राप्त हो गया है। पेमेंट का भुगतान हो गया है।
9.	कार्य आदेश 1793 दिनांक 07.01.19	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	420केवी एचसीबी और पीजी टाइप आईसोलेटर	में सीमेन्स लिमिटेड,	07.01.2019	69,71,440							निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	कार्य आदेश 1793 दिनांक 07.01.19 में सीमेन्स लिमिटेड, को दिया गया है। आईसोलेटर

														की ड्राइंग अनुमोदन करके फ़र्म को भेज दी गई है। निरीक्षण कॉल की प्रतीक्षा है
10.	क्रय आदेश 1784 पी एंड डी (टीएस), एसएस एवं पी 346 दिनांक 21.06.18	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	वीएलटी पैनल 415 1. 400केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, पानीपत के लिए 2. 220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, समयपुर के लिए	मैसर्ज एमको	21.06.18	29,14,500/-	खुला टेंडर	03.10.18	22.07.19	--	--	--	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	सामग्री दिनांक 02.02.19 को भण्डार (store) पर प्राप्त हुई। सामग्री दिनांक 05.02.19 को भण्डार (store) पर प्राप्त हुई।
11.	क्रय आदेश 1788 पी एंड डी (टीएस), एसएस एवं पी 344 दिनांक 24.07.18	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, दिल्ली एवं कुरुक्षेत्र के लिए बस बार	मैसर्ज जी ई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड	24.07.18	50,51,434/-	खुला टेंडर	13.02.19	04.12.19		-	-		ड्राइंगो अनुमोदित की जा चुकी है। सामग्री मई 2019 के दौरान प्राप्त होने की सम्भावना है
12.	क्रय आदेश 1789 पी एंड डी (टीएस), एसएस एवं पी 348 दिनांक 24.07.18	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	400 एवं 220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, भिवानी के लिए बस बार	मैसर्ज जी ई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड	24.07.18	75,19,411/-	खुला टेंडर	07.02.19	26.12.19		-	-		सामग्री दिनांक 26.03.2019 को भेज दी गई है, हालांकि सामग्री ले जाने वाला वाहन 29.03.2019 को दुर्घटना

														ग्रस्त हो गया है, फ़र्म ने दिनांक 30.04.2019 को उनके पत्र द्वारा अपनी लागत पर सामग्री के पुनः निरीक्षण के लिए अनुरोध किया है।
13.	क्रय आदेश 1794 पी एंड डी (टीएस), एसएस एवं पी 347 दिनांक 06.02.19	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	पाँच न0 डुप्लेक्स टाइप सी एंड आर पैनल गंगुवाल एवं कोटला पावर हाउस नेऊब और एक न0 सिम्प्लेक्स टाइप सी एंड आर पैनल पोंग पावर हाउस में	मेसर्स जी ई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड	06.02.19	40,12,500/-	खुला टेंडर	-	-	-	-	-	-	15 मई तक ड्राइंग की मंजूरी मिलने की सम्भावना है तदानुसार सामग्री सितम्बर 2019 तक प्राप्त होने की उम्मीद है।
(घ) अधीक्षण अभियंता, बीबीएमबी, पानीपत														
1.	कार्य आदेश सं० 07/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	220 केवी पानीपत – चरखी दादरी एकल परिपथ (बीबीएमबी) लाईन के टावर संख्या 02 चारों तरफ प्रोटेक्शन दीवार बनाने हेतु।	मेसर्स बजाना कलाँ कोपरेटिव लेबर एंड कन्स्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड बजाना कलाँ जिला सोनीपत।	21.08.18	293921/-	सीमित निविदा	फ़र्म द्वारा अभी कार्य शुरू नहीं किया गया है।	कार्य आदेश जारी करने के 120 दिन बाद अर्थात् 19.12.2018	कार्य पूर्ण होने के बाद सूचित किया जाएगा।	शून्य	कार्य पूर्ण होने के बाद सूचित कर दिया जाएगा।	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	मण्डल कार्यालय के पत्र क्र० सं० 8976-78 दिनांक 12.11.18, पत्र क्र० सं० 9404-05 दिनांक 26.11.18 एवं पत्र क्र० सं० 541-43 दिनांक 16.01.19 एवं पत्र क्र० सं० 4021-

														23 दिनांक 16.04.19 द्वारा फ़र्म से बार-2 अनुरोध करने उपरांत भी फ़र्म द्वारा अभी तक कार्य शुरू नहीं किया जाता है।
2.	कार्य आदेश सं० 09/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	400 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, पानीपत कॉम्प्लेक्स में तीन नंबर वर्षा जल संचय प्रणाली प्रबंध करने हेतु कार्य।	मेसर्ज बजाना कलाँ कोपरेटिव लेबर एंड कन्स्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड बजाना कलाँ जिला सोनीपत।	10.09.18	1025355/-	सीमित निविदा	फ़र्म द्वारा अभी शुरू नहीं किया गया है।	कार्य आदेश जारी करने के 120 दिन बाद अर्थात् 19.12.2018	कार्य पूर्ण होने के बाद सूचित किया जाएगा।	शून्य	कार्य पूर्ण होने के बाद सूचित कर दिया जाएगा।	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	मण्डल कार्यालय के पत्र क्र० सं० 8101-03 दिनांक 12.10.18, पत्र क्र० सं० 9831-33 दिनांक 16.01.19 एवं पत्र क्र० सं० 526-28 दिनांक 27.02.19 एवं पत्र क्र० सं० 2336-38 दिनांक 26.03.19 द्वारा फ़र्म से बार-2 अनुरोध करने उपरांत भी फ़र्म द्वारा अभी तक कार्य शुरू नहीं किया

														गया है। फ़र्म को काली सूची में डालने हेतु मण्डल कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
3.	कार्य आदेश सं० 02/18-19	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	निविदा संख्या 08/2017-18 दिनांक 21.12.2017, 400 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी, पानीपत पर 220 केवी उपकेंद्र गोहाना रोड बीबीएमबी, पानीपत में आवासीय एवं गैर-आवासिए भवनों के मरम्मत कार्य हेतु।	मेसर्ज हाई टैक मकान नंबर 961 थर्मल बाइपास, पानीपत।	08.06.18	788161/-	प्रेस निविदा	18.07.18	कार्य आदेश जारी करने के 120 दिन बाद अर्थात् 08.10.2018	फ़र्म द्वारा कार्य रोक दिया गया है।	97%	कार्य पूर्ण होने के बाद सूचित किया जाएगा।	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	फ़र्म द्वारा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।
4.	676 दिनांक 18.03.19	वरि. कार्यकारी अभियंता ओ एंड एम मण्डल बीबीएमबी, कुरुक्षेत्र	220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, कुरुक्षेत्र पर 1 न0 पुराने 32.5 एमवीए केवी ट्रांसफॉर्मर की dismantling & shifting एवं 2 न0 नए 16/20 एमवीए 132/11 केवी ट्रांसफॉर्मर की erection & commissioning के कार्य करवाने हेतु।	J.S. enterprise H. No. -7B New Kelash Nagar, Ambala City.	18.03.19	926300/-	खुली निविदा	18.03.19	प्रक्रियाधीन	26.03.19	90%	926300/-	वरि. कार्यकारी अभियंता ओ एंड एम मण्डल बीबीएमबी, कुरुक्षेत्र	
(ड) पी एंड सी बीबीएमबी, चंडीगढ़							शून्य							

वरिष्ठ कार्यकारी अभियन्ता/कार्य कृते:मुख्य अभियन्ता/पारेषण प्रणाली,

