

Monthly return in respect of ongoing contracts with award value more than Rs. 2 lacs for the month of 08/2019.

Sr. no.	Tender / supply order No.	Name of executing/procurement office	Name of work	Name of contractor supplier	Date of award	Awarded amount Rs.	Whether Lt./Open press/single tender	Date of start of work/supply as per contract	Date of completion of work/supply	Date of actual completion of work/supply	Progress in %	Final value of work done/s apply Rs.	Awarding Authority	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Spl./Sec. BBMB Chandigarh Office letter No. 29164-69/B-5/Beas Dam/2P Dated 21/11/2018	Electrical Division BBMB Talwara	Providing Grid Interactive Roof Top Solar photo voltaic power in Beas Dam BBMB Talwara	PEDA	-	1,44,87,165/-	-	01.04.2019	30.04.2019	-	98%	-	CEBD	As per Board Approval work done by PEDDA & advance payment to Rs. 1,44,87,165/- has been made through RTGS to PEDDA.
2	CEBD No. 10365/BD/132 0/70-W DL 07.08.2019	Electrical Division BBMB Talwara	Improvement of existing lighting System at entrance of Police Check Post Gharti, police check post right side & police check post Sathama with high Mast lighting system	M/s Chandan Electricals Ajouli Mohi, Naya Nangal Teh Nangal Distt Rojar Punjab	22.08.2019	1,62,03,00/-	Online Open Tender	22.08.2019	21.11.2019	-	05%	-	CEBD	Under progress


 Adil Superintending Engineer,
 Electrical Division, BBMB,
 Talwara Township.

Monthly return in respect of on-going contracts with award value more than Rs. 2 lacs for the month of 08/2019.

Sr. No.	Tender/ supply order No.	Name of executing procurement office	Name of work	Name of contractor supplier	Date of award	Awarded amount Rs.	Whether L1/open press/single tender	Date of start of work/supply as per contract	Date of completion of work/supply	Date of actual completion of work/supply	Progress in %age	Final value of work done/ supply Rs.	Awarding authority	remarks
1	03/2017-18	R.M. Divn. BBMB, Talwara	Construction of canopy for BAMB staff at BAMB store & workshop complex at Samarpur Talwara.	M/S Sangeet Singh M11, Haryana Sangar pur Punjab	01-01-2019	Rs. 20,70,738/-	E-Tendering	8/01/2019	08/01/2020 (12-month)	-	78%	-	Executive Engineer R.M. Divn., BBMB, Talwara Township.	

Executive Engineer,
R.M. Divn., BBMB,
Talwara Township.

Note:- 1. The above information is to be filled Division/Procurement office-wise.
2. Details of on-going works (Administration-wise) be up loaded on the website of BBMB within 10 days of award with available information and kept updated time to time.

Monthly return in respect of on-going contracts with award value more than Rs. 2 lacs for the month of 08/2019.

Sr. No.	Tender/ supply order No.	Name of executing/ procurement office	Name of work	Name of contractor/ supplier	Date of award	Awarded amount Rs.	Whether Ltd./open press/single tender	Date of start of work/ supply as per contract	Date of completion of work/ supply	Date of actual completion of work/ supply	Progress in %age	Final value of work done/ supply Rs.	Awarding authority	Remarks
1	NIL	Pong Dam Divn., BBMB, Talwara	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Manveer
Executive Engineer,
Pong Dam Divn., BBMB,
Talwara Township.


दो लाख से अधिक राशि की संविधाओं के ब्यौर संबंधी मासिक विवरणी 08/2019

क्रम सं.	संविधा अपूर्ति अनुसं. सं.	कार्योन्मुख का प्रमाण कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार आपूर्तिकर्ता का नाम	संविधा तिथि	संविधा राशि	संविधा तिथि / प्रकृत / पत्र / निविदा	संविधा के अनुसार कार्य आरम्भ की तिथि	आपूर्ति समाप्ति की तिथि	वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य प्रगति प्रतिशत	कार्य की अंतिम राशि	अभियंता/पथिकारी	दिये गये
1	CEBD No. 107465/BD/13 20/30-W DL 07.08.2019	विद्युत सप्लाई, बीबीएनबी, तनवाड़ा टाउनशिप	Improvement of existing lighting system at entrance of Police Check Post Ghazi, police check post right side & police check post Sachara with high Mast lighting system	M/s Chandan Electricals Ajouli Morh, Naya Nangal Teh Nangal Distt Rojar Punjab	22.08.2019	1620300/-	Online Open Tender	22.08.2019	21.11.2019	—	65%	—	जति अपेक्षाएं अधिकतर विद्युत सप्लाई, बीबीएनबी तनवाड़ा टाउनशिप	कार्य प्रगति पर है

Prd
 जति अपेक्षाएं अधिकतर,
 विद्युत सप्लाई, बीबीएनबी,
 तनवाड़ा टाउनशिप

संविदा सम्मानित कार्यों की मासिक रिटर्न का ब्यौरा 08/2019 के लिए भा.-11 सेल के संबंध में (2 लाख से ऊपर)

क्र. सं.	संविदा आपूर्ति आदेश सं.	कार्यकारी प्रबंधन या प्राण कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	उत्पाद आपूर्तिकार का नाम	अभियोग की तिथि	अभियोग राशि	नया लिमिटेड/वुनी प्रैक्टिस	कार्य/सम्पन्न की शुरुआत की तिथि	उत्पाद कार्य/सम्पन्न को पूरा करने की तिथि	कार्य/आपूर्ति को पूरा करने की वास्तविक तिथि	प्रगति प्रतिशत	किराया/कार्य/सम्पन्न की अंतिम मूल्य रूप में	अभियोग्य पद अधिकारी	कथन
1	Spl./Sec. BOMB Chandigarh office letter No. 29164-69/B-5/Bcas Dams/2P Dated 21/11/2018	विद्युत मंडल बीबीएमबी नगाणा	Providing Grid Interactive Roof Top Solar photo voltaic power to Beas Dam BOMB Tahsara	पी.ई.डी.ए		1,44,87,165/-		01.04.2019	30.04.2019		90%		अति.अधीक्षक अभियन्ता विद्युत मण्डल,बीबीएमबी नगाणा टाउनशिप	बीबी के सिंक्रोनाइज्ड कार्य पी.ई.डी.ए सम्पादित करके का एन.ई.कार्य की अनुमानित राशि 1,44,87,165/- का एडवांस मुकाम पर भी की कर दिया गया है।
2	CEBD No. 10365/BI/13 20/30-W DL 07.06.2019	विद्युत मंडल बीबीएमबी नगाणा	Improvement of existing lighting System at entrance of Police Check Post Ghat, police check post right side & police check post Sahasra with high Mast lighting system	M/s Chandan Electricals A/Jouli Moh, Naya Nangal Teh Distt Ferozar Punjab	20.02.2019	21,36,845/-	Online open Tender	22.08.2019	21.11.2019		85%		अति.अधीक्षक अभियन्ता विद्युत मण्डल,बीबीएमबी नगाणा टाउनशिप	कार्य प्रगति पर है


 अति.अधीक्षक अभियन्ता,
 विद्युत मण्डल,बीबीएमबी,
 नगाणा टाउनशिप

Amendment - 2

दो लाख से अधिक राशि की संविदाओं के ब्यौर संबंधी मासिक विवरणों 09/2019

क्र. सं.	निविदा आयुक्ति अधिसूचना सं.	कार्यान्वयन का प्रकार	कार्य का नाम	उत्प्रेक्षित/आयुक्ति का नाम	निविदा तिथि	निविदा राशि	संविदा/सुलेखन प्रकार निविदा	संविदा के अनुसार कार्य आरम्भ की तिथि	आयुक्ति समाप्ति की तिथि	वार्षिक कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य प्रगति प्रतिशत	कार्य की अनुमान राशि	अधिसूचित प्रविधियों	विषय
1	03/2017-18	आयुक्ति का प्रकार	कार्य का नाम दो लाख से अधिक राशि की संविदाओं के ब्यौर संबंधी मासिक विवरणों 09/2019	उत्प्रेक्षित/आयुक्ति का नाम M/S. P. M. S. W.	निविदा तिथि 01-01-2019	निविदा राशि ₹ 2079738/-	संविदा/सुलेखन प्रकार निविदा S. V. S. S. S.	संविदा के अनुसार कार्य आरम्भ की तिथि 6/01/2019	आयुक्ति समाप्ति की तिथि 8/01/2020 (314-21)	वार्षिक कार्य समाप्ति की तिथि -	कार्य प्रगति प्रतिशत 76%	कार्य की अनुमान राशि -	अधिसूचित प्रविधियों 1. निविदा/सुलेखन प्रकार निविदा 2. आयुक्ति का प्रकार निविदा 3. निविदा राशि	विषय

आयुक्ति अधिकारी
Executive Engineer
Electrical & R.M. Division
Bhilai, Bhilai/BBM/3, Talwara

सविदा /सम्मानित कार्यो की मासिक रिटर्न का ब्यौरा 09 /2019 के लिए भा -II सेल के सम्बंध में (2 लाख से ऊपर)

ANNEXURE-II

क्रम संख्या	निविदा आपूर्ति आवेश सं.	कार्यकारी प्रक्रमण या प्रापण कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	उत्प्रेक्ष्य / आपूर्तिकर्ता का नाम	अधिगमन की तिथि	अधिगमन की राशि	क्या लिमिटेड खुली प्रेश एक इनिवटा है	कार्य / सप्लाय को शुरू करने की तिथि	उत्प्रेक्ष्य अनुसार कार्य / सप्लाय को पूरा करने की तिथि	कार्य / आपूर्ति को पूरा करने की वास्तविक	प्रगति प्रतिशतता में	बिग गए कार्य / सप्लाय की अतिम मूल्य रूपरे में	अधिगमन मासिकारी	काल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								NIL						


 सहायक अभियंता
 Executive Engineer
 उच्च मूल्य / R.M. Division
 सिविली प्रकल्प / BBMB, Telwara

दो लाख से अधिक राशी की संविदाओं के धरि सम्बन्धी मासिक विवरणी 08/2019

क्रम सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	शून्य	निविदा अपूर्ण आदेश से	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	डॉक्टर/आपूर्तिकर्ता का नाम	संविदा तिथि	संविदा राशी	संविदा/खुली/एकल निविदा	संविदा के अनुसार	आपूर्ति समाप्ति की तिथि	वारंवारिक कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य पूर्ण होने तक	कार्य की अंतिम राशी	अतिरिक्त प्राधिकार	टिप्पणी
1	शून्य	निविदा अपूर्ण आदेश से	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	डॉक्टर/आपूर्तिकर्ता का नाम	संविदा तिथि	संविदा राशी	संविदा/खुली/एकल निविदा	संविदा के अनुसार	आपूर्ति समाप्ति की तिथि	वारंवारिक कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य पूर्ण होने तक	कार्य की अंतिम राशी	अतिरिक्त प्राधिकार	टिप्पणी
			पीग बांध मण्डल, बीबीएनबी तलवाड़ा टाऊनशिप।		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

M. S. S. S.
 कार्यकारी अभियन्ता,
 पीग बांध मण्डल, बीबीएनबी,
 तलवाड़ा टाऊनशिप।

संविदा/सम्मानित कार्यो की मासिक रिटर्न का ब्यौरा भाग-11 सेल के सम्बन्ध में (दो लाख से ऊपर) 08/2019

क्रम सं.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	शून्य	प्रीम बांध मण्डल, बीबीएमबी तलवाड़ा टाऊनशिप।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निश्चिंत आपूर्ति अक्षर से	कार्यकारी एकमत से	कार्य का नाम	डेकदार/आपूर्तिकार का नाम	अधिवार की तिथि	अधिवार की तिथि	कार्य निश्चिंत/खाली क्षेत्र	कार्य संपन्न की तिथि	डेकदार अक्षर	कार्य/आपूर्ति को पूरा करने की तिथि	कार्य संपन्न की तिथि	किस तरह कार्य/संपन्न की तिथि अक्षर संपन्न	अधिवार का प्रकार	कथन

Manveer
 कार्यकारी अभियंता,
 प्रीम बांध मण्डल, बीबीएमबी,
 तलवाड़ा टाऊनशिप।