

बीबीएमबी भाखड़ा विद्युत घर की मशीनों के नवीकरण आधुनिकीकरण तथा अघतन की और अग्रसर

90 मैगावाट अतिरिक्त उत्पादन हेतु भाखड़ा (बायां) विद्युत घर में प्रत्येक मशीन 108 मैगावाट की वर्तमान क्षमता को 126 मैगावाट में बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। इस विद्युत घर की वर्तमान उत्पादन क्षमता 540 मैगावाट (5 X 108 मैगावाट) को बढ़ाकर 630 मैगावाट (5 X 126 मैगावाट) किया जाएगा। इसके नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा अघतन का ठेका मै0 सुमितोमो-जपान, हिटाची-जपान तथा एंड्रिट्ज-आस्ट्रिया को अनुमानतः लागत 490 करोड़ में दिया गया है। पांच मशीनों का आरएमएण्ड यू चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा तथा इसे अक्तूबर, 2019 तक समाप्त कर लिया जाएगा।

मशीन वार आरम्भ सारणी निम्नानुसार है:-

क्रम	मशीन नः	सारणी दिनांक	
		कार्य आरम्भ की तिथि	चालू करने की तिथि
1	2	26.04.2010	18.07.2013
2	5	11.04.2011	02.10.2013
3	4	22.11.2013	05.08.2015
4	3	मई-2018	जनवरी-2019
5	1	फरवरी-2019	अक्तूबर-2019