

क्रमांक 8861-63 / बीएसएल/टी-4/1406/03 दिनांक 27 / 5 / 2024

सेवा में,

District Revenue Management Board उत्तर प्रदेश सरकार	
क्रमांक	2586
दिनांक	29/5/24
विषय:-	
Dated	

मुख्य सतर्कता अधिकारी,
बीबीएमबी, चण्डीगढ़।

1. Statement of contracts/ works awarded during the month of **04/2024**.

2. Statement of on-going contracts/ works with award value more than Rs. 2 lacs during the month of **04/2024**.

संदर्भ:-

आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 514-22/सीवीओ-78 दिनांक 15.9.2015,
एवं क्रमांक 531-36/सीवीओ-78 दिनांक 15.9.2015

Please find enclosed herewith the Statement of contracts/ works awarded during the month and statement of on-going contracts/ works with award value more than Rs. 2 lacs during the month of **04/2024 (English & Hindi)**, as desired vide your office letter under reference for information and necessary action.

DA/As above.

अधीक्षण अभियंता/मुख्यालय
कार्या: मुख्य अभियंता/बीएसएल
बीबीएमबी सुन्दरनगर।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक/एचआरडी, बीबीएमबी चण्डीगढ़।
2. ई.डी.पी. मैनेजर, बीबीएमबी चण्डीगढ़ को सीवीओओ, बीबीएमबी चण्डीगढ़ के मीमो क्रमांक 834-37/CVO-78 dated. 18.11.2016 for uploading the data on the website.

DA/As above

File
and
3/10/24

SSM

3/15
3/15

Monthly re-turn of Contracts/Works awarded in respect of BSL (P), BBMB, Sundernagar for the month of 04/2024.

Sr. No.	Name of office	Work Order No.	Name of work	Name of contractor	Date of NIT	Mode of Tender	Estimate Amount	Tender Amount	Date of awarded	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(I)	बीएसएल परिमण्डल नं० 1, बीबीएमबी सुन्दरनगर।									
A	नगर मण्डल बीबीएमबी सुन्दरनगर।									
				शून्य						
B	एचसी एवं बीजी मण्डल, बीबीएमबी सुन्दरनगर।									
1	एचसी एवं बीजी मण्डल, बीबीएमबी सुन्दरनगर।									
				शून्य						
C	पण्डोह बांध मण्डल बीबीएमबी पण्डोह।									
				शून्य						
D	विद्युत एवं यांत्रिक मण्डल बीबीएमबी पण्डोह।									
				-शून्य-						
(II)	बीएसएल परिमण्डल नं० 2, बीबीएमबी सुन्दरनगर।									
A	प्राप्ति भण्डार एवं निपटान मण्डल बीबीएमबी सुन्दरनगर।									
							-शून्य-			
B	सलापड़ मण्डल बीबीएमबी सलापड़।									
1	सलापड़ मण्डल बीबीएमबी सलापड़।									
							-शून्य-			
C	विद्युत एवं कार्यशाला मण्डल बीबीएमबी सुन्दरनगर।									
1	विद्युत एवं कार्यशाला मण्डल बीबीएमबी सुन्दरनगर।									
							-शून्य-			
D	बीआरएससी एण्ड पीडी मण्डल बीबीएमबी सुन्दरनगर।									
							-शून्य-			

अधीक्षण अभियंता / मुख्यालय
कार्या: मुख्य अभियंता / बीएसएल
बीबीएमबी सुन्दरनगर।

[Signature]

2 लाख से अधिक मूल्य के चालू ठेके/ कार्यों का विवरण माह-04/2024

क्र. सं.	निविदा क्र०	कार्य करवाने वाले कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्य अबाई करने की तिथि	अबाई राशि	नया खुली/ एकल निविदा	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की सही तिथि	प्रतिशतता अंशदान	कार्य की अंतिम कीमत	अबाईंग अथॉरिटी	कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बीएसएल परिमण्डल नं० 1, बीबीएमबी सुन्दरनगर।													
ए	नगर मण्डल बीबीएमबी सुन्दरनगर।													
1	7/19-20 dt. 26.8.19	नगर मण्डल	Widening of playground of Govt. Sr. Sec. School (Punjab School) in BBMB Colony S/Nagar.	श्री संजय कुमार, गांव व डा० रोहाण्डा, तहसील- सुन्दरनगर, जिला-मण्डी।	26.8.19	48.72	Open Tender	2.9.19	2.6.20	-	75%	-	कार्यकारी अभियंता, नगरमण्डल	कार्य प्रगति पर है।
2	01/23-24	-do-	Construction of New Toilets blocks for primary wing and ramp in Model School & Ramp & Stage in BSL Sr. Sec. School at BBMB Colony, S/Nagar.	श्री लेख राज, गांव-सकराह, डा० चाम्बी, सुन्दरनगर।	20.04.23	29.98	-do-	26.04.23	25.01.24	-	98%	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।
3	5/23-24	-do-	Collection and Disposal of Garbage of Residential building Sundernagar Township, BSL(P), BBMB, S/Nagar.	मै० दौलत राम, फ्रैण्डज एसोसिएट्स, हा० नं० 49/8, अम्बेदकर नगर, भोजपुर, सुन्दरनगर।	22.08.22	4.55	-do-	22.08.23	31.03.24	-	-	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।
4	06/23-24	-do-	Renovation of Dy. CAO office complex Phase-II at BBMB, Sundernagar.	मै० शर्मा इलैक्ट्रीकल वर्क्स, हाउस नं० 10/11 मण्डी, हि०प्र०।	24.08.23	25.47	-do-	01.09.23	31.05.24	-	98%	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।
5	8/23-24	-do-	Tile Terracing and Water proofing treatment in Chairman camp office and Suket Sadan building BBMB Colony, S/Nagar.	मै० एमबीएम डवैलपर, शॉप नं० 42-43, नजदीक- हनुमान चौक, द माल, जिला- भटिण्डा।	16.01.24	5.21	-do-	23.01/24	22.05.24	-	93%	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।
6	9/23-24	-do-	Renovation of 03 No. S-5, 4 Nos. S-4 and 4 No. S-3 type houses in BBMB Colony, Sundernagar.	श्री लेख राज, गांव- सकराह, डा० चाम्बी, सुन्दरनगर।	09.02.24	93.09	-do-	16.02.24	15.02.24	-	21%	-	-do-	-do-

7	11/23-24	-do-	Construction of C.C. Road and Retaining walls, periphery of S-3 beside the khad BBMB Colony S/Nagar.	श्री विक्रान्त कुमार, ठेकेदार, गांव नैणी, डा0 मलोह, जिला-मण्डी।	15.03.24	36.87	-do-	22.03.24	21.09.24	-	30%	-	-do-	-do-
बी	एच.सी. एण्ड बीजी मण्डल सुन्दरनगर।													
1	17/21-22 dt. 17.11.21	एचसी एण्ड बीजी मण्डल सुन्दरनगर।	Providing the restoration work downstream of Baggi, Chail, Kansa and Masoh aqueduct of Sundernagar Hydel Channel.	तुलसी देवी सुपुत्री श्री रोशन लाल, गांव व डा0 दियारगी, तह0 बल्ह, जिला-मण्डी, हि0प्र0।	17.11.21	2990206	Open	23.11.21	22.5.22	-	60%	1487174	-do-	कार्य रोक दिया गया है
2	22/22-23 dt. 28.03.22	-do-	Providing RCC Burgies including demarcation of BBMB Land on SNHC both sides from Baggi to Sundernagar to protect BBMB land from Encroachment.	प्रमोद कुमार, सुपुत्र श्री पियार चन्द, गांव व डा. डुगली, तहसील-भोरंज, जिला-हमीरपुर, हि0प्र0।	28.03.22	2115600	Open	03.04.22	02.01.23	-	30%	4490%	-do-	कार्य प्रगति पर है।
3	13/22-23 dt. 22.02.23	-do-	Reconstruction of side drains outfall and parallel drain along SNHC (Phase-III)	प्रमोद कुमार, सुपुत्र श्री पियार चन्द, गांव व डा. डुगली, तहसील-भोरंज, जिला-हमीरपुर, हि0प्र0।	22.02.23	4717255	Open	28.02.23	27.10.23	-	30%	3341384	-do-	कार्य प्रगति पर है।
4	18/23-24 dt. 05.12.23	-do-	Construction of Pubic Toilet block for Gents and Ladies under Social Welfare Activities of BSL(P) Sundernagar.	श्री शिव कुमार सुपुत्र श्री बरीकम राम गांव-पलोहटा, डा0 अपर बैहली, तह0 सुन्दरनगर, जिला-मण्डी, हि0प्र0।	01.12.23	475199	Open	12.12.23	11.04.24	-	75%	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।
5	23/23-24 dt. 21.02.24	-do-	Construction of Cement concrete Road from Padhru to "Devta Sahib Kandhlu Bala Kamleshwar Temple" at Village- Maghar- Padhru under Social Welfare.	श्री संजीव कुमार शर्मा, सुपुत्र श्री रतन चन्द शर्मा, गांव- झटवार, डा0 डुगली, तह0	21.02.24	669430	Open	27.02.24	26.07.24	-	20%	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।

				एवं जिला-हमीरपुर।										
6	23/23-24	-do-	Speccial repair of Basin glacial floor with polymer based high strength mortar at Baggi Control Works of BSL(P), BBMB, S/Nagar.	श्री प्रेम लाल सुपुत्र श्री साधु राम, प्रो० साधु राम एण्ड सन्ज, ग्राउन्ड फ्लोर, गांव व डा० बेरी, तहसील- सदर, जिला- बिलासपुर, हि०प्र०।	11.03.24	2650890	Open	11.03.24	16.04.24	-	100%	-	-do-	कार्य पूर्ण हो गया है।
सी	पण्डोह बांध मण्डल बीबीएमबी पण्डोह।													
1	06/22-23 dt. 06.02.23	कार्यकारी अभियंता पण्डोह बांध	Providing & lying C.I. Pipe Line near Govt. Sen. Sec. School at Pandoh.	श्री कुशल सिंह राघव, गांव-सकराह, डा० चाम्बी, तह० सुन्दरनगर।	13.09.23	1019790	E-Tender	-	10.03.24	-	70%	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।
2	04/23-24 dt. 6.10.23	-do-	Replacement of Pipe Line from Pandoh Dam site to Workshop with 4" dia.	श्री शशी पाल चौहान, गांव-नीयांगल, डा० भौंका, तहसील-भोरंज, तह० जवाली, जिला-कांगड़ा, हि० प्र०।	16.10.23	1345200.00	-do-	-	03.04.24	-	30%	-	-do-	-
3	05/23-24 dt. 12.01.24	-do-	Repair of Pandoh Spillway & Construction of Kaicha Bandh through Tender.	हिमैन्क राणा, सरकारी ठेकेदार, गांव-साम्बल, डा० पण्डोह, तहसील-सदर, जिला-मण्डी, हि०प्र०।	12.01.24	1425883	-do-	15.01.24	11.02.24	-	100%	-	-do-	कार्य पूर्ण हो गया है।
4	06/23-24 dt.06.03.24	-do-	Maintenance and Repair of 5 No. 33/11 KV (VCB) Panel at Pandoh complex.	मै० शर्मा ईलैक्ट्रीकल वर्क्स, सरकारी ठेकेदार, थनेहरा मोहल्ला, मण्डी,	06.03.24	605138	-do-	06.03.24	02.09.24	-	-	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।

				हि0प्र0।										
5	07/23-24 dt. 07.03.24	-do-	Repair and maintenance of Quarter/Police Barrack, Samla Adit and Model Room at Dam Site and requirement of material for CISF at BBMB Pandoh.	हाई एल्टीटयूट कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमि0 तहसील- बल्ह, जिला- मण्डी, हि0प्र0।	07.03.24	2449104	-do-	07.03.24	05.05.24	-	40%	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।
6	11/23-24 dt. 07.03.24	-do-	Carrying out the work for Sludge clearance from 38 Nos. Main Holes (size 6'x5'x5') as well as Sludge clearance from Pipe line dia 0.30 mtr. & length of Pipe is 1500 Mtr.	श्री अक्षय कुमार सुपुत्र श्री कृष्ण चन्द, गांव एवं डा0 द्रवल., तहसील- कोटली, जिला-मण्डी, हि0प्र0।	12.03.24	408000	-do-	12.03.24	11.04.24	-	90%	-	-do-	-do-
डी	विद्युत एवं यांत्रिक मण्डल बीबीएमबी पण्डोह।													
1	01/23-24	Xen, Elect. & Mech. Divn.	Fabrication of 01 set (09 Nos.) New Stop Logs for Pandoh Dam Spillway .	मै0 मल्टीटेक इंजीनियर डी-25, बीएसआर इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, नीयर लाल कुआं, गाजियाबाद., उत्तरप्रदेश।	18.04.23	23838000	-do-	-	15.10.23	-	90%	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।
2	बीएसएल परिमण्डल नं0 2, बीबीएमबी सुन्दरनगर।													
ए	प्राप्ति भण्डार एवं निपटान मण्डल, बीबीएमबी सुन्दरनगर।													
बी	सलापड़ मण्डल बीबीएमबी सलापड़।													
1	3/15. 02.24	कार्यकारी अभियंता सलापड़ मण्डल बीबीएमबी सलापड़	Repair & Maintenance of Panel of Emergency Gates at Slapper.	श्री अमन शर्मा, 149/11, थनेहरा मोहल्ला, मण्डी, हि0प्र0।	15.02.24	310423	Open	22.02.24	21.04.24	-	-	Xen	-	-
सी	विद्युत एवं कार्यशाला मण्डल सुन्दरनगर।													
1	3/24	Xen, E & W/Shop.	Outsourcing of One No. Mahindra Bolero Camper (5 seater) vehicles for Commercial Sub Divn,	होशियार सिंह, सुपुत्र श्री खेम चन्द, गांव- थला,	02.02.24	969256	NIT	02.02.24	02.02.26	-	12%	Xen	-	कार्य प्रगति पर है।

			BSL(P) BBMB S/Nagar.	तहसील-सुन्दरनगर, जिला-मण्डी, हि0प्र0।										
2	4/24	-do-	Outsourcing of 4 No. Mahindra Bolero inspection vehicles in Auto & Transport Sub Division, BSL(P), BBMB, S/Nagar for two year.	मै0 हन्स टूअर एण्ड टरैवलज, गांव व डा0 तिरफालघाट, तहसील-घुमारवीं, जिला-मण्डी, हि0प्र0।	02.02.24	3524826	NIT	02.02.24	02.02.26	-	4%	Xen	-	-do-
डी बीआरएससी एण्ड पीडी मण्डल सुन्दरनगर।														
1	10/09/17-18	बीआरएससी एण्ड पीडी मण्डल	Construction of Police Barrace on U/S end of Lindi Aqueduct including boundary wall and flooring in courtyard.	श्री मोहित ठाकुर, हाउस नं0 3/5 नजदीक एस.डी. एम. कार्यालय सुन्दरनगर।	30.11.18	15.67	खुली निविदा	6.12.18	5.11.19	-	70%	-	कार्यकारी अभियंता,	Work stopped by M.C. due to TCP permission.
2	05/23-24 dt. 30.11.23	-do-	Construction of Toe Wall in Palace Nallah near NH-21 and Retaining Wall in small Palace Nallah near Sushruta Hospital (Phase-II).	गौतम सर्वे, वीपीओ-डुगली भोरंज, जिला-हमीरपुर।	3.11.23	33.85	On-line	07.12.23	06.07.23	-	45%	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।

अधीक्षण अभियंता / मुख्यालय
कार्या0: मुख्य अभियंता / बीएसएल
बीबीएमबी, सुन्दरनगर।

Monthly return of Contracts/Works awarded in respect of BSL (P), BBMB, Sundernagar for the month of 04/2024 .

Sr. No.	Name of office	Work Order No.	Name of work	Name of contractor	Date of NIT	Mode of Tender	Estimate Amount	Tender Amount	Date of awarded	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(I)	BSL Circle No. I, BBMB, S/Nagar.									
A	Township Divn. S/Nagar.									
				-NIL-						
B	HC&BG Divn. S/Nagar									
				-NIL-						
C	Pandoh Dam Divn.									
				-NIL-						
D	Elect. & Mech. Divn. Pandoh.									
				-NIL-						
(II)	BSL Circle No. II, BBMB, S/Nagar.									
A	Proc. Stores & Disposal Divn. SNR.				-NIL-					
B	Slapper Divn. BBMB Slapper.									
					-NIL-					
C	Elect. & W/Shop Divn.									
					-NIL-					
D	BRSC & PD Divn. S/Nagar.									
				-NIL-						

अधीक्षण अभियंता / मुख्यालय
कार्यालय: मुख्य अभियंता / बीएसएल
बीबीएमबी सुन्दरनगर।
[Signature]

**Monthly Return in respect of on-going contracts with award value more than Rs. 2 lacs for the month 04/2024
in respect to BSL(P), BBMB, Sundernagar.**

Sr No	Work order No	Name of office	Name of work	Name of contractor	Date of award	Work order amount	Open tender/ single tender	Stipulated Date of start	Stipulated Date of completion	Likely/ Actual Date of completion	Progress in %	Final value of work done	Awarding authority	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	S.E. BSL Circle No. I, BBMB, S/Nagar.													
A	Township Divn. BBMB, S/Nagar.													
1	7/19-20 dt. 26.8.19	Township Divn. BBMB, S/Nagar.	Widening of playground of Govt. Sr. Sec. School (Punjab School) in BBMB Colony S/Nagar.	Sh. Sanjay Kumar, VPO-Rohanda, Tehsil-S/Nagar, Distt. Mandi.	26.8.19	48.72	E-Tender	2.9.19	2.6.20	-	75%	-	Xen	Work in progress.
2	01/23-24	-do-	Construction of New Toilets blocks for primary wing and ramp in Model School & Ramp & Stage in BSL Sr. Sec. School at BBMB Colony, S/Nagar.	Sh. Lekh Raj, Vill- Sakrah, P.O. Chambi, S/Nagar.	20.04.23	29.98	-do-	26.04.23	25.01.24	-	98%	-	-do-	Work in progress.
3	5/23-24	-do-	Collection and Disposal of Garbage of Residential building Sundernagar Township, BSL(P), BBMB, S/Nagar.	M/S Daulat Ram Friends Associates, H. No. 49/8, Ambedkar Nagar, Bhojpur, S/Nagar.	22.08.22	4.55	-do-	22.08.23	31.03.24	-	-	-	-do-	Work in progress.
4	06/23-24	-do-	Renovation of Dy. CAO office complex Phase-II at BBMB, Sundernagar.	M/S Sharam, Electrical Works, H. No. 10/11 Mandi.	24.08.23	25.47	-do-	01.09.23	31.05.24	-	98%	-	-do-	Work in progress.
5	8/23-24	-do-	Tile Terracing and Water proofing treatment in Chairman camp office and Suket Sadan building BBMB Colony, S/Nagar.	M/S MBM Developers, Shop No. 42-43, Near Hanuman Chowk the Mall, Distt. Bhatinda.	16.01.24	5.21	-do-	23.01/24	22.05.24	-	95%	-	-do-	Work in progress.
6	9/23-24	-do-	Renovation of 03 No. S-5, 4 Nos. S-4 and 4 No. S-3 type houses in BBMB Colony, Sundernagar.	Sh. Lakh Raj, Vill- Sakrah, P.O. Chambi, S/Nagar.	09.02.24	93.09	-do-	16.02.24	15.02.24	-	21%	-	-do-	-do-

				Area, Near Lal Kuan, Ghaziabad (U.P.)										
II	BSL Circle No. II													
A	Proc. Stores & Disposal Divn.			-NIL-										
B	Slapper Divn. BBMB, Slapper.			-NIL-										
1	3/15.02.24	Xen Slapper Divn.	Repair & Maintenance of Panel of Emergency Gates at Slapper.	Sh. Aman Sharma, # 149/11, Thanehra Mohala, Mandi (HP).	15.02.24	310423	Open	22.02.24	21.04.24	-	-	Xen	-	-
C	Elect. & W/Shop Divn. S/Nagar.													
1	3/24	Xen, E & W/Shop.	Outsourcing of One No. Mahindra Bolero Camper (5 seater) vehicles for Commercial Sub Divn, BSL(P) BBMB S/Nagar.	Hosiyar Singh S/O Sh. Khem Chand, Village- Thala, Tehsil- S/Nagar, Distt. Mandi (HP)	02.02.24	969256	NIT	02.02.24	02.02.26	-	12%	Xen	-	Work in progress.
2	4/24	-do-	Outsourcing of 4 No. Mahindra Bolero inspection vehicles in Auto & Transport Sub Division, BSL(P), BBMB, S/Nagar for two year.	M/S Hans Tour & Travles, VPO- Trifalghat, Tehsil- Ghumarwin, Distt. Bilaspur (HP).	02.02.24	3524826	NIT	02.02.24	02.02.26	-	4%	Xen	-	-do-
	BRSC & PD Divn. S/Nagar.													
1	10/09/17-18	BRSC & PD Divn., S/Nagar.	Construction of Police Barrace on U/S end of Lindi Aqueduct including boundary wall and flooring in courtyard.	Sh. Mohit Thakur, H.No. 3/5 Near SDM office S/Nagar.	30.11.18	15.67	On line	6.12.18	5.11.19	-	70%	-	Xen	Work stopped by M.C. for want of TC & CP certificate.
2	05/23-24 dt. 30.11.23	-do-	Construction of Toe Wall in Palace Nallah near NH-21 and Retaining Wall in small Palace Nallah near Sushruta Hospital (Phase-II).	Gutum Survay, VPO- Dughli Bhoranj, Distt. Hamirpur.	3.11.23	33.85	On-line	07.12.23	06.07.23	-	45%	-	-do-	Work in progress.

अधीक्षण अभियंता/मुख्यालय
कार्यालय: मुख्य अभियंता/बीएसएल
बीबीएमबी, सुन्दरनगर/