





6.	निविदा स0; 392	अधिक्षण अभियन्ता/ भाखडा विद्युत गृह परिमण्डल,बी बीएमबी नंगल	भाखडा दाई किनारा विद्युत गृह की इकाई 9 और 10 पर लगे माइक्रो प्रोसेसर आधारित स्टेटिक उत्तेजना उपकरणों (UNITROL-6800 एबीबी मेकअप) के लिए की पुर्जों खरीद। <b>(Proprietary)</b>	मै0. एबीबी लिमिटेड, चंडीगढ़	9.12.2016	8,50,492/-	Proprietary)	12.12.2016	3.4.2017	--	--	--	मु अभि प्र परि
	क्रय आदेश 665	निदेशक/पी एण्ड डी (पीपी)											

उप निदेशक/ पी  
एच सी प्रकोष्ठ,  
बी.बी.एम.बी.  
चण्डीगढ़ ।

## ANNEXURE-II

संविदा/सम्मानित कार्यों की मासिक रिटर्न का ब्यौरा दिसम्बर, 2016 के लिए भा-II सेल के संबंध में (2 लाख)

क्रम सं०	निविदा आपूर्ति आदेश सं०	कार्यकारी प्रक्रमण या प्रापण कार्यालयका नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार/ आपूर्तिकार का नाम	अधिनियम की तिथि	अधिनियम की राशि	क्या लिमिटेड/ खुली प्रेस एक इनिवदा है	कार्य/ सप्लाई को शुरू करने की तिथि	ठेकेदार अनुसार कार्य/सप्लाई को पूरा करने की तिथि	कार्य/ आपूर्ति को पूरा करने की वास्तविक	प्रगती प्रतिशतता में	किए गए कार्य/ सप्लाई की अंतिममूल्य रूपये में	अधिनियम प्राधिकारी	कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	भाखड़ा बायां किनारा विद्युत गृह पर 5 हाइड्रो जनरेटिंग यूनिटस का नवीनीकरण आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के कार्यान्वयन हेतु । I) कार्यान्वयन हेतु करार सं० 486/पीएचडी/ भाखड़ा- II-413 दिनांक 2.11.2007 । II) जे पी वाई 3,240,495,000/- के लिए आफ शोर सप्लाई संविदा सं० 487/ भाखड़ा- II-413 दिनांक 4.11.2007 । III) जे पी वाई 4,98,265,000/- आई एन आर 200,409,265/- के लिए टरबाईन पोरशन हेतु आन शोर सर्विस संविदा सं० 488/ भाखड़ा- II-413 दिनांक	ग्राहक मुख्य अभियंता/प्रणाली परिचालन, बी.बी.एम.बी चण्डीगढ़। वर्कस (Site-in-charge) मुख्य अभियंता/उत्पादन, बी.बी.एम.बी., नगल	भाखड़ा बायां किनारा विद्युत गृह पर 5 हाइड्रो जनरेटिंग यूनिटस का नवीनीकरण आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	I) मैसर्ज सूमिटोमो कारपोरेशन,जापान (लीडर) एवं अन्य सदस्यों मैसर्ज हिताची लिमिटेड जापान एवं मैसर्ज वी.ए टैक हाइड्रो (अब मैसर्ज एन्डीज हाइड्रो जीएमबीएच, आस्ट्रिया) के साथ कनसोरटियम के पक्ष में II) मैसर्ज सूमिटोमो कारपोरेशन,जापान III) मैसर्ज हिताची लिमिटेड जापान IV) मैसर्ज वी.ए टैक हाइड्रो (अब मैसर्ज एन्डीज हाइड्रो जीएमबीएच, आस्ट्रिया) V) मैसर्ज वी.ए टैक हाइड्रो (अब मैसर्ज एन्डीज हाइड्रो	21.11.2007	489.77 करो और ड्यूटीज के साथ	ओपन प्रेस	02/01/2008 (प्रभावी तिथि)	27.11.2012	प्रगति (कथन का संदर्भ लें)	60%	(Site-in-charge) क्षेत्र से संबंधित	बीबीएमबी पूर्ण बोर्ड	संलग्नित है जी ।

	<p>4.11.2007 I IV) आई एन आर 1,675,672,161/- के लिए आन शोर सप्लाई संविदा सं0 489/ भाखड़ा- II-413 दिनांक 13.11.2007 समनुदेशन करार दिनांक 21.11.2007 के साथ ।</p>			<p>जीएमबीएच, आस्ट्रिया) IV &amp; V के लिए मैसर्ज वी.ए टैक हाइड्रो जीएमबीएच, आस्ट्रिया अं मैसर्ज वी.ए टैक हाइड्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अब मैसर्ज एन्डीज हाइड्रो)के साथ दिनांक 21.11.2007 को हस्ताक्षर किए गए समनुदेशन करा हेतू</p>										
	<p>V) आई एन आर 255,000,000/- के लिए जनरेटर पोरशन हेतू आन शोर सर्विस संविदा सं0 490/ भाखड़ा- II-413 दिनांक 13.11.2007 समनुदेशन करार दिनांक 21.11.2007 के साथ ।</p>													

अति.अधीक्षण अभियंता/भा.-II-प्रकोष्ठ,  
बी.बी.एम.बी, चंडीगढ़ ।

संविदा/सम्मामित कार्यों की मासिक रिटर्न का ब्यौरा दिसम्बर, 2016 के लिए भा- II सेल के संबंध में (2 लाख)

- वर्तमान में भाखड़ा बायां किनारा गृह पर 5 हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट्स के नवीनीकरण, आधुनिकरण एवं उन्नयन कार्य शुरू किया हुआ है ।
- दिनांक 24-10-2007 को चण्डीगढ़ में हुई 197वीं बैठक में बोर्ड की अनुमति अनुसार मैसर्ज सुमितोमो कारपोरेशन, जापान (अन्य सदस्यों मैसर्ज हिताची लिमिटेड जापान एवं मैसर्ज वी.ए टैक हाइड्रो (अब मैसर्ज एन्डीज हाइड्रो जीएमबीएच, आस्ट्रिया) जी.एम.बी.एच आस्ट्रिया, कनसोरटियम के पक्ष में नवीनीकरण, आधुनिककरण एवं उन्नयन कार्यों हेतू करार पर दिनांक 27.10.2007 को अधीनिर्णय अधिसूचना जारीकी गई । तत्पश्चात् कार्यान्वयन हेतू करार पर दिनांक 2.11.2007 को हस्ताक्षर कर दिए गए । इसके अनुसरण में निम्नलिखित संविदाएँ अदि हस्ताक्षरित की गई :-  
ए) बीबीएमबी एवं मैसर्ज सुमितोमो कारपोरेशन जापान तथा बीबीएमबी एवं मैसर्ज हिताची लिमिटेड जापान के बीच दिनांक4.11.2007 टरबाईन पोरशन हेतू आफ शोर सप्लाई संविदा करार एवं आन शोर सर्विस संविदा करार किए गए ।

बी) बीबीएमबी एवं मैसर्स वी .ए टैक हाइड्रो जी एम बी एच, आस्ट्रिया (अब मैसर्स एन्ड्रीज हाइड्रो जीएमबीएच, आस्ट्रिया) के बीच दिनांक 13.11.07 को जनरेटर पोरशन हेतु आन शोर सप्लाई संविदा एवं आन शोर सर्विस संविदा करार ।

सी) बीबीएमबी, मैसर्स वी .ए टैक हाइड्रो जी एम बी एच, आस्ट्रिया एवं मैसर्स वी .ए टैक हाइड्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया (अब मैसर्स एन्ड्रीज हाइड्रो) के बीच दिनांक 21.11.2007 को जनरेटर पोरशन हेतु आन शोर सप्लाई संविदा एवं आन शोर सर्विस के संबंध में समन्वय हेतु करार ।

- 3) 5 नं0 हाइड्रो पावर जनरेटिंग यूनिट्स के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु संविदा करार की प्रभावी तिथि 2 जनवरी 2008 है ।
- 4) प्रथम युनिट (यूनिट नं0 2) पर आर एम एंड यू कार्य आरम्भ होने के लिए अनुसूचित तिथि 1 जनवरी 2010 थी । परन्तु जापान में मैसर्स हिताची कार्यों के निरीक्षण के दौरान रनर क्राउन एवं रनर बैंड के धातुकर्म में विसंगति होने के कारण कंसंटोरियम द्वारा दिनांक 26 अप्रैल 2010 को आर एम एंड यू कार्य प्रारंभ किया गया एवं दिनांक 18 जुलाई 2013 को प्रचालन रन के लिए शुरू किया गया। यूनिट 126 मैगावाट की आऊट पुट के साथ चालू है ।

स्थानीय cavitation के संबंध में, ठोस टुकड़ा वेल्डिंग के माध्यम से रनर ब्लेड प्रोफाइल का संशोधन साईट पर दिनांक 10 जून, 2016 तक किया गया एवं समग्र इकाई का प्रदर्शन लगभग 6,400 घंटे या 31 जनवरी 2017, जो भी बाद में हो, की अवधि के लिए ऑपरेशन उपरांत जाँच की जाएगी। पोस्ट संशोधन रनर एवं परीक्षण अवधि के दौरान यूनिट के अन्य भागों के सफल निष्पादन उपरांत, रनर संशोधन कार्य एवं अन्य यूनिट्स में कार्यान्वयन बोर्ड की अनुमति से बीबीएमबी द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

- 5) दूसरी यूनिट (यूनिट नं0 5) पर आर एम एण्ड यू कार्य कंसोरटियम द्वारा 11 अप्रैल 2011 को आरम्भ किए गए एवं दिनांक 2.10.2013 को टेकन ओवर किया गया ।

सीपीआरआई, बेंगलूर की रिपोर्ट पर आधारित स्पेयर न्यू जनरेटर शाफ्ट (फर्म द्वारा टैकनो कमर्शियल स्पष्टीकरण की तिथि से 12 महीने की सुपर्दगी अवधि के साथ दिनांक 8.7.2014 को मैसर्स एन्ड्रीज हाइड्रो के आर्डरड अनुसार, पहले से हस्ताक्षरित संविदा करारों के अनुसार जारी मूल्यों अवधि, शर्तों पर) विद्युत गृह यूनिट नं0 5 पर प्रयोग किया जाएगा ।

दिनांक 27.09.2016 को हुई क्रय समिति की बैठक की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और 29.09.2016 को बीबीएमबी के फुल बोर्ड की 224वीं बैठक में दी गई अनुमति उपरांत, भाखड़ा बायां किनारा विद्युत गृह के यूनिट नं0 5 हेतु मौजूदा जनरेटर शाफ्ट को न्यू जनरेटर शाफ्ट से पुनः स्थापना सहित मौजूदा स्पाइडर रिम एवं अन्य संबंधित पार्ट्स की पुनः स्थापना के लिए मैसर्स एन्ड्रीज हाइड्रो जीएमबीएच, आस्ट्रिया को दिनांक 14.10.2016 को क्रय आदेश दिया गया । 11% नकद की बैंक गारंटी स्वीकार करने हेतु 10% नकद की एडवांस पेमेंट फील्ड आफिस ने दे दी है । 22.12.2016 को बीबीएमबी के क्षेत्र और डिजाईन इंजिनियरों के साथ-साथ फर्म इंजिनियरों ने रेखाचित्रों की समीक्षा की । काम पूरा खत्म करने का समय 73 weeks 21.10.2016 से है जो कि 15.03.2018 है। अभी यूनिट शटडाऊन पर है ।

- 6) तीसरी यूनिट (यूनिट नं0 4)  
यूनिट का दिनांक 22.11.2013 को आरएमएण्डयू कार्य शुरू किया गया दिनांक 5.8.15 को प्रचालन रन के लिए पूरा किया गया एवं वर्तमान में 126 मैगावाट की आऊटपुट के साथ चल रही है ।
- 7) चौथी यूनिट (यूनिट नं 3)

रनर के मुद्रे के अंतिम निर्णय और यूनिट नं0 5 के रोटर को गड्डे में लोअर करने के उपरान्त आरएमएण्ड्यू कार्यों हेतू यूनिट शटडाउन कर दी जाएगी। दिसम्बर 2017 के तीसरे हफते तक यह कार्य के होने की संभावना है ।

8) पांचवीं यूनिट (यूनिट नं 1)

चौथी यूनिट के प्रवर्तन में आने पर पांचवीं यूनिट पर आरएमएण्ड्यू कार्यों की शुरूआत की जाएगी ।

9) आरएमएण्ड्यू का कार्य 2018-19 में पूरा होने की संभावना है ।

अति.अधीक्षण अभियंता/भा.-।।-प्रकोष्ठ,  
बी.बी.एम.बी, चंडीगढ़ ।

संविदा/सम्मानित कार्यो की मासिक रिटर्न का ब्यौरा दिसम्बर, 2016 के लिए भा- II सेल के संबंध में

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	कार्य आदेश क्रय सं०	कार्य का नाम	एन.आई.टी की तिथि	निवदा की प्रक्रिया	अनुमति राशी	निवदाकृत राशी	अधिनिर्गम की तिथि	एजेंसी का नाम	कथन
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	पी एण्ड डी (पीपी) निदेशालय, पीएचडी(भाखड़ा-.- II-प्रकोष्ठ) प्लाट नं० 6बी,सेक्टर 19बी, मध्य मार्ग चण्डीगढ़	P.O. No. 663/पीएचडी/भा 0- II-461 दिनांक 14.10.2016	भाखड़ा बायां किनारा विद्युत गृह के यूनिट नं० 5 के विद्यमान/ मौजूदा जनरेटर शाफ्ट की रिप्लेसमेंट के दौरान विद्यमान स्पाइडर,रिम एवं अन्य संबंधित घटकों की रिप्लेसमेंट ।	12.08.2016	Offline	Rs. 22.82 Crore (Including taxes and duties)	Rs. 21,23,95,334/- (Including taxes and duties)	14.10.2016	मैसर्स एण्डीज हाईड्रो जीएमबीएच, आस्ट्रिया	P.O. जारी कर दिया गया है । समापन दिनांक 21.10.2016से 73 सप्ताह जो कि 15.03.2018) है। 11% नकद की बैंक गारंटी स्वीकार करने हेतु 10% नकद की एडवांस पेमेंट फील्ड आफिस ने दे दी है । 22.12.2016 को बीबीएमबी के क्षेत्र और डिजाईन इंजिनियरों के साथ-साथ फर्म इंजिनियरों ने रेखाचित्रों की समीक्षा की।

अति.अधीक्षण अभि./पीएचडी-भा.-II-प्रकोष्ठ,  
बी.बी.एम.बी, चंडीगढ़ ।



**दो लाख से अधिक राशि की संविदाओं के ब्यौरे संबंधी मासिक विवरणी 12/2016**

क्रम सं.	निविदा आपूर्ति आदेश सं.	कार्यान्वयन या प्रापण कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार /आपूर्तिकार का नाम	संविदा तिथि	संविदा राशि	सीमित / खुली / एकल निविदा	संविदा के अनुसार कार्य/ आरम्भ की तिथि	आपूर्ति समाप्ति की तिथि	वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य प्रगति प्रतिशत	कार्य का अन्तम मूल्य	ठेका अधिकारी	टिप्पणी
1.	557/पीएचडी /देहर-381	पी एंड डी (पीपी)	देहर विद्युत गृह के लिए 4 सेट टॉप व बोटम लैबरिथ तथा एक सेट एच वी ओ एफ कोटेड टॉप व बोटम लैबरिथ की खरीद ।	बी.एच.ई. एल, चण्डीगढ	20.05.11	2,61,25,668	एकल	लेबरिथ के पहले सेट को आपूर्ति अक्टूबर 2011	शेष तीन सेटस क्रय आदेश होने के 8-9 महीनो के अन्दर	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी			मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	कार्यकारी निदेशक बी.एच.ई. एल भोपाल को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2016 के द्वारा लैबरिथ के पाँचवाँ सेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निवेदन किया गया है।
2.	657/ पीएचडी /देहर -409	पी एंड डी (पीपी)	पोग विद्युत गृह की इकाई सं । से 6 के माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रो हाईड्रॉलिक गवर्नर की खरीद ।	मैसर्ज एंड्रिज हाईड्रो लीः	08.07.16	5,90,76,710	खुली निविदा	क्रय आदेश के 24 सप्ताह के अन्दर	क्रय आदेश के 80 सप्ताह के अन्दर	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी			मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	फर्म से प्राप्त रेखाचित्रो का अवलोकन किया जा रहा है ।

3.	633/ पीएचडी /देहर 411	पी एंड डी (पीपी)	देहर विद्युत गृह के सभी 6 जनित्रों के बी.एच.ई. एल,निर्मित कल पुर्जों की खरीद ।	बी.एच.ई. एल, चण्डीगढ	17.07.14	83,30,457	एकल निविदा	क्रय आदेश के 10 सप्ताह के अन्दर	क्रय आदेश के 10 महीनो के अन्दर	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी	मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	बी.एच.ई. एल,ने 14 वस्तुओ मे से 12 वस्तुए भेज दी है शेष 2 वस्तुओ के लिए बी.एच.ई. एल,को शीघ आपूर्ति हेतु पुनः स्मरण पत्र 14.12.2016 को भेजा गया है ।
4.	651/ पीएचडी /देहर 414	पी एंड डी (पीपी)	देहर विद्युत गृह की इकाई सं. 6 के लिए स्टेटर व अलाइड उपकरण खरीदने हेतु ।	मैसर्ज एलस्टोम इंडिया ली वडोदरा	25.01.16	17,35,74,900	खुली निविदा	प्रभावी तिथि 26.02.16 प्रभावी तिथि	प्रभावी तिथि के 66 सप्ताह के अन्दर	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी	मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	स्टेटर बार्स का निरीक्षण दिनांक 19.12.2016 से 21.12.2016 तक किया गया तथा उनके प्रेषण निर्देश दिनांक 28.12.16 को जारी कर दिये गए हैं। फर्म के नाम परिवर्तन की स्वीकृति के उपरान्त कार्य आदेश मे संशोधन कर दिया गया है ।
5.	656/ पीएचडी /देहर -420	पी एंड डी (पीपी)	देहर विद्युत गृह के लिए एक रोटार जैकिंग पम्प की खरीद ।	मैसर्ज बी.एच.ई. एल, चण्डीगढ	26.04.16	11,50,000	एकल	क्रय आदेश के 8 सप्ताह के अन्दर	क्रय आदेश के 8 महीनो के अन्दर	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी	मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	कार्य आदेश दिनांक 26.04.16 को जारी किया गया जिस का आपूर्ति समय 8 महीने है
6.	658/ पीएचडी /देहर -423	पी एंड डी (पीपी)	देहर विद्युत गृह मे स्थपित रोटरी वाल्व सं 1 व 2 तथा 5 व 6 के कल पुर्जों की खरीद ।	मैसर्ज बी.एच.ई.एल , चण्डीगढ	18.07.16	4,29,60,162	एकल	क्रय आदेश के 12 सप्ताह के अन्दर	क्रय आदेश के 12 महीनो के अन्दर	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी	मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	क्रय आदेश सं 658 दिनांक 18.07.16 को मैसर्ज बी.एच.ई.एल को जारी किया गया तथा आवश्यक पुर्ज बी.एच.ई.एल को दिनांक 18.11.16 को भेज दिये है ।

7.	660/ पीएचडी /देहर -424	पी एंड डी (पीपी)	देहर पावर हाउस, सलापड में ज्योति मेक कूलिंग वाटर पम्प्स के लिए पुर्जों की खरीद ।	मैसर्ज दिशा ईजीनियर्स नई दिल्ली	15.09.16	55,74,501	एकल	क्रय आदेश के 24 सप्ताह के अन्दर	क्रय आदेश के 24 सप्ताह के अन्दर	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी	मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	फर्म ने स्पेयर्स के निरीक्षण हेतु निवेदन किया है तथा मुख्य अभियन्ता /उत्पादन को निरीक्षण अधिकारी का नाम प्रस्तावित करने के लिए पत्र भेज दिया गया है।
8.	666/ पीएचडी /देहर -428	पी एंड डी (पीपी)	देहर विद्युत गृह के सभी 6 जनित्रों के बी.एच.ई. एल,निर्मित कल पुर्जों की खरीद ।	मैसर्ज बी.एच.ई.एल , चण्डीगढ	28.12.16	1,35,07,603	एकल	क्रय आदेश के 12 महीनो के अन्दर	क्रय आदेश के 12 महीनो के अन्दर	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी	मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	कार्य आदेश सं 666 दिनांक 28.12.2016 को मैसर्ज बी.एच.ई.एल को जारी किया गया है।
9.	20/ पीएचडी /देहर -430	पी एंड डी (पीपी)	देहर पावर हाउस , सलापड की यूनिट सं 3 की प्रधान अनुरक्षण तथा जलमग्न भागो की मरम्मत का कार्य ।	मैसर्ज बी.एच.ई.एल , चण्डीगढ	30.09.16	4.30.00.00 0	एकल	कार्य आदेश जारी होने के बाद	कार्य आदेश के 17 सप्ताह के अन्दर	यह जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी	मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन	कार्य आदेश सं 20 दिनांक 30.09.16 को मैसर्ज बी.एच.ई.एल को जारी किया गया तथा प्रधान अनुरक्षण कार्य 15.09.16 से आरम्भ हो गया है । जलमग्न भाग मरम्मत कार्य हेतु बी.एच.ई.एल को सौंप दिये गये है ।

उप निदेशक/देहर  
बीबीएमबी, चण्डीगढ ।

ठेके / कार्य निविदा की मासिक विवरणी माह 12/2016 (देहर प्रकोष्ठ)

क्र स०	डिवीजन /कार्यालय का नाम	कार्य आदेश /खरीद आदेश स०	कार्य का नाम	निविदा की तिथि	निविदा की विधि	अनुमानित धनराशि	प्रस्तुत राशि	ठेके की तिथि	एजेंसी का नाम	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	डेहर विद्युत गृह	666	डेहर विद्युत गृह में स्थापित मशीनों के बीएचईएल स्पेयर्स की खरीदारी	22.08.16	एकल	158 लाख	1,35,07,603	28.12.2016	मैसर्ज बी.एच.ई.एल, चण्डीगढ	कार्य आदेश सं 666 दिनांक 28.12.2016 को मैसर्ज बी.एच.ई.एल को जारी किया गया है जिसका आपूर्ति समय 12 महीने है

उप निदेशक / देहर प्रकोष्ठ  
बीबीएमबी ,चण्डीगढ।

**दो लाख से अधिक अधिनिर्गम शल्य की सविदानो का ब्यौरा संबंधी मासिक विवरणी 12/2016**

क्रम सं	निविदा आपूर्ति आदेश सं	कार्यकारी प्रक्रमण या प्रापण कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार /आपूर्तिकार का नाम	अधिनिर्गम की तिथि	अधिनिर्गम की राशि	क्या लिमिटेड / खुली प्रेस एक ई निविदा है	कार्य / सप्लाई को शुरू करने की तिथि	ठेकेदार अनुसार कार्य / सप्लाई को पूरा करने की तिथि	कार्य / आपूर्ति को पूरा करने की वास्तविक	प्रगति प्रतिशतता में	किए गए कार्य/सप्लाई की अंतिम मूल्य रूपये में	अधिनिर्गम प्राधिकारी	कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	518/पीएचडी //(भा-1)/437 दिनांक 27.07.2009	मुख्य अभियंता / उत्पादन मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	भाखडा बायां किनारा विद्युत गृह के लिए 4 नं 3 फेस 150 एमबीए 11/220 केवी जनरेटर ट्रांसफार्मर की खरीद	क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड, मुंबई	27.07.2009	24.416 करोड (विशेष करों और शुल्कों और कीमत विभिन्नता )	सीमित	19.03.2010	i) पहला ट्रांसफार्मर व्यावसायिक और तकनीकी रूप से स्पष्ट आदेश प्राप्त होने के 14 महीने के अंदर, 19.03.2010 से वितरित किया जाना है ii) दूसरा ट्रांसफार्मर 21 महीने के अंदर iii) तीसरा ट्रांसफार्मर 01.05.2014 तक iv) चौथा ट्रांसफार्मर 31.12.2015 तक (बढ़ाया जा सकता है)	संबंधित विवरण क्षेत्र कार्यालय के साथ उपलब्ध है जी ।		मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	4 यूनिट ट्रांसफार्मर के वितरण कार्यक्रम के बारे में पीओ में संशोधन के लिए मैमोरेडम तैयार कर के विशेष सचिव बीबीएमबी चण्डीगढ़ को अध्यक्ष महोदय की मंजूरी के लिए 03.11.2016 को भेज दिया गया है विशेष सचिव बीबीएमबी चण्डीगढ़ की टिप्पटणीयो का जवाब 28.12.2016 को भेज दिया गया है जी ।	
2.	625/पीएचडी //(भा-1)/455 दिनांक 04.12.2013	मुख्य अभियंता / उत्पादन मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	पोंग विद्युत गृह के लिए 2 नं 3 फेस 75 एमबीए 11/220 केवी जनरेटर ट्रांसफार्मर की खरीद	बी.एच.ई.एल	04.12.2013	6.75 करोड (विशेष करों और शुल्कों के अतिरिक्त )	सीमित	16.07.2014	व्यावसायिक रूप और तकनीकी रूप से स्पष्ट आदेश की प्राप्ति से यानि 16.07.2014 से 24 सप्ताह और 32 सप्ताह से	संबंधित विवरण क्षेत्र कार्यालय के साथ उपलब्ध है जी ।		मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	पहला ट्रांसफार्मर 10.05.2016 को स्थापित कर दिया गया है । दूसरा ट्रांसफार्मर 06.07.2016 को स्थापित कर दिया गया है ।	
3.	648/पीएचडी //(भा-1)/457 दिनांक 09.12.2015	मुख्य अभियंता / उत्पादन	पोंग विद्युत गृह, भाखडा दाया किनारा विद्युत गृह,	मैसर्स लोजीक / प्लस प्लस	09.12.2015	1.16 करोड	खुली निविदा	-	व्यावसायिक रूप और तकनीकी रूप से स्पष्ट आदेश की प्राप्ति से	-		मुख्य अभियंता /प्रणाली	पोंग विद्युत गृह तथा भाखडा विद्युत गृह में ऑनलाइन	

		मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	गंगूवाल विद्युत गृह एंव कोटला विद्युत गृह के लिए आनलाइन कंपन डाटा अजर्न मानिटरग एवं प्रोसेसिंग प्रणाली की खरीद	(I) Pvt लिमिटेड, नोएडा					22 सप्ताह		परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	कंपन डेटा मानीटरिंग प्रणाली को 14.07.2016 तथा 04.07.2016 को स्थापित कर दिया गया है जी। गंगूवाल व कोटला पावर हाउस की 4 इकाइयों में ऑनलाइन कंपन डेटा मानीटरिंग प्रणाली स्थापित किया गया है। दो इकाइयों पर हाइड्रो टरबाइन को बदलने के लिए स्थापित करना बाकी है गंगूवाल व कोटला की payment के लिए पीओ की clause "Terms of payment" में संशोधन के लिए मैमोरेडम 08.12.2016 को विशेष सचिव बीबीएमबी चण्डीगढ़ को भेज दिया गया है जी ।
4.	650/पीएचडी /भा-1/456 दिनांक 08.01.2016	मुख्य अभियंता / उत्पादन मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	गंगूवाल विद्युत गृह की यूनिट नं दो एंव कोटला विद्युत गृहों की यूनिट नं 3 के हाइड्रो टरबाइन का नवीनीकरण एंव आधुनिकीकरण कार्य	मैसर्स बी.एच.ई.एल, चण्डीगढ़	08.01.2016	14.17 करोड	खुली निविदा	-	बिना शर्त PO की स्वीकृति और अग्रिम भुगतान की रिहाई के 80 सप्ताह के प्रभावी तिथि के भीतर	-	मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	बीएचईएल द्वारा 11.07.2016 को प्रस्तुत प्रवाह प्रोफाइल के लिए सीएफडी विश्लेषण रिपोर्ट पेशकश की गई । FEM विश्लेषण रिपोर्ट अभी जमा करवाई जानी बाकी है । 2 नं रनर हब और 14 नं बलेड की chemical composition/mechanical properties का निरीक्षण कर

												लिया गया है जी ।
5.	659/पीएचडी /(भा-1)/452 दिनांक 14.09.2016	मुख्य अभियंता / उत्पादन मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	गंगवाल व कोटला पावर हाउस में यूनिट नंबर 1 के डिजिटल गवरनर के पुर्जों की खरीद	मैसर्स हिताची मित्सुबिशी हाइड्रो निगम जापान	14.09.2016	1,20,03,000 जापानी येन	सीमित	-	पीओ की बिना शर्त स्वीकृति और LC के खुलने से 34 सप्ताह की प्रभावी तिथि के अंदर	-	मुख्य अभियंता /प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी (पीडब्लू)	मैसर्स हिताची मित्सुबिशी हाइड्रो लिमिटेड टोक्यो जापान ने क्रय आदेश no.659 / पीएचडी / Bh-452 दिनांक 14.09.2016 को 03.10.2016 को स्वीकार कर लिया है LC को 08.12.2016 को स्वीकार कर लिया गया है जी ।

उपनिदेशक भा-1

दो लाख से अधिक अधिनिर्गम शल्य की सविदानों का ब्योरा संबंधी मासिक विवरणी पौंग प्रकोष्ठ 12 /2016

क्रम सं	निविदा आपूर्ति आदेश सं	कार्यकारी प्रक्रमण या प्रापण कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार / आपूर्तिकार का नाम	अधिनिर्गम की तिथि	अधिनिर्गम की राशि	क्या लिमिटेड / खुली प्रैस एक ई निविदा है	कार्य/ सप्लाई को शुरू करने की तिथि	ठेकेदार अनुसार कार्य/ सप्लाई को पूरा करने की तिथि	कार्य/ आपूर्ति को पूरा करने की वास्तविक	प्रगति प्रतिशतता में	किए गए कार्य / सप्लाई की अंतिम मूल्य रूप में	अधिनिर्गम में प्राधिकारी	कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	पी ओ स. 664 दिनांक 30.11.16	मुख्य अभियन्ता / प्रणाली परिचालन	220 के वी सब स्टेशन चरखी दादरी एवं बल्लभगढ हेतु 220 वोल्टेज 300 ए एच बैटरी बैंक की खरीद	मैसर्ज एकसाईड	30.11.16	12,25,000/	खुली निविदा	30.11.16	-	-	-	-	-	क्रय आदेश स 664 दिनांक 30-11-16 में किया गया। फर्म द्वारा पुनरिक्षण हेतु अधीक्षक 16.12.2016 को भेज
2	649/पीएचडी /पौंग -306 दिनांक 14.12.2015	मुख्य अभियन्ता / प्रणाली परिचालन	पौंग विद्युत गृह के लिये यूनिट नं 2 की कैपिटल मॉटेनेंस हेतु टरबाईन स्पेयर्स की खरीद	बीएचईएल, चंडीगढ	14.12.15	1,18,31,650/	संवीक्षाधीन (Proprietary)	14.12.15	-	-	-	-	-	कार्य आदेश स 649 दिनांक 14.12.2015 किया गया। सुपुर्दगी 23.12.2016 को नि 28.12.2016 को मैस प्राधिकार जारी किया
3	कार्य आदेश सं 21 /पौंग दिनांक 13.12.16	मुख्य अभियन्ता / प्रणाली परिचालन	पौंग विद्युत गृह तलवाडा की आर एल ए स्टडी	सी.पी.आर आई, बेंगलोर	कार्य आदेश स 21 /पौंग - 304 दिनांक 13.12. 16 मैसर्ज सी पी आर आई को जारी किया गया। फर्म द्वारा कार्य आदेश की स्वीकृति इस कार्यालय को भेज दी गई है ।									

उप निदेशक /पौंग

बीबीएमबी, चण्डीगढ ।



अधिनिर्गम का ब्योरा संबंधी मासिक विवरणी पौंग प्रकोष्ठ Dec. 2016

क्रम सं	कार्यालय का नाम	कार्य आदेश / क्रय आदेश	कार्य का नाम	एन आई टी की तिथि	निविदा की प्रक्रिया	अनुमानित राशि	निविदा की राशि	अधिनिर्गम की तिथि	एजेंसी का नाम	कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुख्य अभियन्ता /प्रणाली परिचालन	क्रय आदेश स 664 /पौंग - 304 दिनांक 30-11-16	220 के वी सब स्टेशन चरखी दादरी एवं बल्लभगढ हेतु 220 वोल्टेज 300 ए एच बैटरी बैंक की खरीद	11.8.15	आन लाईन/ खुली	18 लाख	12,25,000/	30/11/16	मैसर्ज एकसाईड	क्रय आदेश स दिनांक 30-11-16 लिमिटेड को उ द्वारा प्रस्तुत कि पुनरिक्षण हेतु भिवानी को दिव भेजी गई।
2	मुख्य अभियन्ता /प्रणाली परिचालन	कार्य आदेश स21 /पौंग - 304 दिनांक 30 /12/16	पौंग विद्युत गुह तलवाडा की आर एल ए स्टडी	कार्य आदेश स 21 /पौंग - 304 दिनांक 13.12. 16 मैसर्ज सी पी आर आई को जारी किया गया आदेश की स्वीकृति इस कार्यालय को भेज दी गई है ।						

उप निदेशक /पौंग  
बीबीएमबी चंडीगढ

क्र म सं	निविदा आपूर्ति आदेश सं	कार्यकारी प्रक्रमण या प्रापण कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार / आपूर्तिकार का नाम	अधिनिर्गम की तिथि	अधिनिर्ग म की राशि	क्या लिमिटेड / खुली प्रैस एक ई निविदा है	कार्य/ सप्लाई को शुरू करने की तिथि	ठेकेदार अनुसार कार्य/ सप्लाई को पूरा करने की तिथि	कार्य/ आपूर्ति को पूरा करने की वास्तविक	प्रगति प्रतिशत ता में	किए गए कार्य / सप्लाई की अंतिम मूल्य रूप में	अधिनिर्गम में प्राधिकारी	कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	649/पीए चडी /पोंग -306 दिनांक 14.12.20 15	मुख्य अभियन्ता / उत्पादन एवम मुख्य अभियन्ता, प्रणाली परिचालन	पोंग विदुत गृह के लिये यूनिट नं 2 की पंजीगत आरक्षण हेतु टरबाईन स्पेयर्स की खरीद	बीएचईएल, चंडीगढ़ ।	14.12.15	1,18,31, 650	सांपत्तिक	दिसम्बर 2016	साइट पर समान की प्राप्ति उपरांत कम्मीशनिं ग	संबन्धित फील्ड कार्यालय के पास ब्योरा उपलब्ध है।		मुख्य अभियन्ता, प्रणाली परिचालन	डिलीव री अवधि 12 महीने है।	

क्र.सं.	Open approval of drawings by the field office.	Form No. 30 dated 30.11.2016 issued	Details of Industries Ltd.	Details of field office	Details of field office	CE/SO, BMB (PW)	CE/SO, BMB (PW)	No. 403 floated on 09.09.2016. Part I opened on 28.11.2016. Technical bid under scrutiny..	NIT No. 403 floated on 09.09.2016. Part I opened on 28.11.2016. Technical bid under scrutiny..					
क्र.सं.	निविदा आपूर्ति आदेश सं	कार्यकारी प्रक्रमण या प्रापण कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार / आपूर्तिकार का नाम	अधिनिर्गम की तिथि	अधिनिर्गम की राशि	क्या लिमिटेड / खुली प्रैस एक ई निविदा है	कार्य/ सप्लाई को शुरू करने की तिथि	ठेकेदार अनुसार कार्य/ सप्लाई को पूरा करने की तिथि	कार्य/ आपूर्ति को पूरा करने की वास्तविक	प्रगति प्रतिशत ता में	किए गए कार्य / सप्लाई की अंतिम मूल्य रुपए में	अधिनिर्गम में प्राधिकारी	कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	649/पीए चडी /पोंग -306 दिनांक 14.12.2015	मुख्य अभियन्ता / उत्पादन एवम मुख्य अभियन्ता, प्रणाली परिचालन	पोंग विदुत गृह के लिये यूनिट नं 2 की पंजीगत आरक्षण हेतु टरबाईन स्पेयर्स की खरीद	बीएचईएल, चंडीगढ़ ।	14.12.15	1,18,31,650	सांपतिक	दिसम्बर 2016	साइट पर समान की प्राप्ति उपरांत कम्मीशनिंग	संबन्धित फील्ड कार्यालय के पास ब्योरा उपलब्ध है।			मुख्य अभियन्ता, प्रणाली परिचालन	डिलीवरी अवधि 12 महीने है।

5000/A	Open approval of drawings by the field office.	OMs dated 30.11.2016 issued	De Inds Ltd.	Details available with field office	CE/SO, BMB (PW)	CE/SO, BMB (PW)	NIT No. 403 floated on 09.09.2016. Part I opened on 28.11.2016. Technical bid under scrutiny..	NIT No. 403 floated on 09.09.2016. Part I opened on 28.11.2016. Technical bid under scrutiny..			
--------	--	-----------------------------	--------------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--