

**MONTHLY RETURN IN RESPECT OF ON GOING CONTRACTS WITH AWARD VALUE MORE THAN Rs. 2 LACS IN RESPECT OF TRANSMISSION ADMINISTRATION FOR THE MONTH OF 02/2018.**

क्रम नं.	निविदा आपूर्ति आदेश संख्या	कार्यलय के कार्यकारी मुख्तारी का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार/ पूर्तिकारक का नाम	अधिनिर्णय की तारीख	अधिनिर्णय राशि (रु लाख में)	क्या लि./खुला प्रैस/ एकल निविदा	ठेके के अनुसार कार्य/ आपूर्ति शुरू करने की तारीख	ठेके के अनुसार कार्य/ आपूर्ति पूरी करने की तारीख	कार्य वास्तव में कब पूरा हुआ।	% स्थिति में प्रगति	किये गये कार्य/ आपूर्ति का अंतिम मूल्य	अधिनिर्णय करने वाला अधिकारी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>A. O&amp;M Circle, BBMB, Bhiwani</b>														
1	कार्य आदेश नं० 19/2016-17 दिनांक 25.01.2017	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में अधिकारी विश्राम गृह के सामने पार्क में मौजूद ईटों के रास्ते को चैकर्ड टाईलों के प्रतिस्थापन का आंकलन	प्रेम नगर अरमान को-ओप एल एंड सी, प्रेम नगर, जिला भिवानी	25.01.17	3,45,097/-	सीमित निविदा	02.02.17	24.04.17	14.05.17	100%	भुगतान लम्बित है	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी।	कार्य पूरा हो गया है।
2.	कार्य आदेश नं० 6/2016-17	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 220 केवी एवं 33 केवी स्विच यार्ड के स्ट्रक्चर बीम, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को पेन्ट करवाने के लिए।	मै०एस०एस० फायरइन्टर-प्राईजिज, फरीदाबाद	10.06.16	381495/-	सीमित निविदा	16.06.16	17.10.16	-	95%	-	अति० अधीक्षण अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी बल्लभगढ़	शेष कार्य शट डाऊन उपलब्ध होने पर करवा जायेगा।
3.	कार्य आदेश नं० 23/2016-17	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़ में जल संचय प्रणाली का प्रबन्ध करने का कार्य	मैसर्ज फ्लोवैलइण्डिया, दिल्ली।	16.03.17	4,37,551/-	प्रैस	20.04.17	12.10.17	16.02.18	100%	4,37,551/-	उपरोक्त	कार्य पूरा हो गया है।
4.	कॉन्ट्रैक्ट आर्डर नं० 01 /2016-17 दिनांक 10.03.2017	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी सातरोड़ हिसार में 220 केवी हिसार भिवानी डीसी लाइन के टावर नं० 2-3 के बीच पर्याप्त मंजूरी प्रदान करने के लिए कार्य	मैसर्ज पावर सोरसिंग सैक्टर-56 गुडगाँवा	22.02.16	53,84,981/-	खुली निविदा	27.03.17	26.07.17	-	30 %	-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	आर०वी०एन०एल का जमा पूंजी कार्य। कार्य प्रगति पर है।
5.	कार्य आदेश 7 दिनांक 03.02.2018	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार में पार्क नवीनीकरण का कार्य लेबर रेट पर करवाने हेतु कार्य आदेश	मैसर्ज विजेन्द्र कुमार, ठेकेदार गाँव व डाकखाना सुलक्षणी तह०	03.02.18	2,71,545/-	सीमित निविदा	06.02.18	05.02.19	-	-	-	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	कार्य प्रगति पर है।

				नारनौन्द, हिसार										
6.	कार्य आदेश 8दिनांक 07.02.2018	वरि.कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, हिसार में सी एंड डी टाइप के खंडित केबल स्पोर्ट्स, रैक्स और ट्रैंचो को बदलने हेतु कार्य आदेश	मैसर्जविजेन्द्र कुमार, ठेकेदार गाँव व डाकखाना सुलक्षणी तह० नारनौन्द, हिसार	07.02.18	6,27,571/-	खुली निविदा	12.02.18	26.04.18	-	-	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है।
7.	कार्य आदेश 10 दिनांक 07.02.2018	वरि.कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, हिसार पर कच्चे रास्ते को इंटरलॉकिंग व चेकर्ड टाइल्स से बदलने हेतु कार्य आदेश	मैसर्जविजेन्द्र कुमार, ठेकेदार गाँव व डाकखाना सुलक्षणी तह० नारनौन्द, हिसार	07.02.18	4172914/-	खुली निविदा	12.02.18	11.04.18	-	-	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है।
8.	कार्य आदेश 11दिनांक 22.02.2018	वरि.कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, हिसार पर 325न0 ए टाइप ट्रेंच कवर को नए ट्रेंच कवर से कच्चे रास्ते को इंटरलॉकिंग व चेकर्ड टाइल्स से बदलने हेतु कार्य आदेश	मैसर्जविजेन्द्र कुमार, ठेकेदार गाँव व डाकखाना सुलक्षणी तह० नारनौन्द, हिसार	22.02.18	2,79,222/-	सीमित निविदा	27.03.17	26.07.17	-	-	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है।
<b>B. O&amp;M Circle, BBMB, Jamalpur</b>														
1.	कार्य आदेश स0 3/2016-17 दिनांक 29.08.17	वरिष्ठ कार्यकारीअभियंता, ओएंडएममंडल, जमालपुर	पीडबल्यूडी (बी एंड आर) विभाग, भटिंडा के संगरूर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-64 पर 220केवी संगरूर- बरनाला सिंगल सर्किट के टावर न0 104 से 107 (नजदीक हंडियाया चौक बरनाला) के स्पैन को ज्यादा क्लियरेंस देने के लिए 2 नम्बर नए टावर लगाना औए पहले से लगे 1 नम्बर टावर के dismantling का turnkey (Deposit of work of PWD, B&R,	मै0 टेलमोस इलेक्ट्रॉनिक्स, जिंदल चौक हिसार	29.08.17	41,41,662/-	ई-निविदा	-	140 दिन + (शट डाउन के दिन अलग से)	-	100%	-	वरिष्ठ कार्यकारीअ भियंता, ओएंडएममं डल, जमालपुर	कार्य प्रगति पर है।

			Bathinda)											
2.	कार्य आदेश क्र. 24/पी एंड डी (टीएस)/ सी 601- दिनांक 22.3.16	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओएंडएम मंडल, जालंधर	220केवी उपकेंद्र संगरूप रझुकी हुईटे डी मे डी चार दीवारी का पुननिर्माण	कमलजीतवर्मा इंजीनियर, सरकारी ठेकेदार, मकान नं 1845/5 वशिष्ठ लोनी, कुरूक्षेत्र	22.3.16	45.81 लाख (सेवा कर अलग)	खुली ई-टेंडरिंग	6.4.16	17.9.16	9/2016	ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा नहीं किया गया है।	लागू नहीं	निदेशक पी एंड डी (टीएस)/ बीबीएमबी, चंडीगढ़	ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न करने हेतु आखिरी बिल फ़ाइनल नहीं हुआ है। ठेकेदार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में केस सीडबल्यूपी न0 16633 साल 2017 फ़ाइल किया है।
3.	कार्य आदेश 02 दिनांक 02.01.18	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओएंडएम मंडल बीबीएमबी धूलकोट	एसएलडीसी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1, बीबीएमबी चंडीगढ़ में URTDSM के तहत PMUs, PDCs व जुड़े उपकरणों को स्थापित करने के लिए सिविल कार्य हेतु	मै0 रिलियाबल इंजीनियर्स अम्बाला शहर	08.01.18	5.40 लाख	खुली निविदा	28.01.18	-	-	50%	-	-	-
4.	कार्य आदेश 03 दिनांक 22.01.18	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओएंडएम मंडल बीबीएमबी धूलकोट	एसएलडीसी कॉम्प्लेक्स बीबीएमबी चंडीगढ़ पर Driver Shed व Handicapped persons के लिए ramps हेतु	मै0 पावन कुमार, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़	22.01.18	3.53 लाख	सीमित निविदा	08.02.18	-	-	50%	-	-	-
5.	कार्य आदेश 05 दिनांक 24.01.18	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओएंडएम मंडल बीबीएमबी धूलकोट	220केवी सब स्टेशन, बीबीएमबी, धूलकोट स्थित रिहायशी और गैर रिहायशी इमारतों में व्हाइट वाश, Distemper work आदि व विभिन्न सिविल कार्य करवाने हेतु	मै0 राजेंद्र कुमार, ठेकेदार, शाहबाद	01.02.18	3.88 लाख	सीमित निविदा	20.02.18	-	-	25%	-	-	-

C. P&D (TS), BBMB, Chandigarh														
1	कार्य आदेश संख्या 1768	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	बीबीएमबीके भिन्न-भिन्न ग्रिड सबस्टेशनों एवं पावर हाउसों के 220 केवी सबस्टेशनों के लिए 220 केवी सबस्टेशनों के लिए 245 केवी 31 न0 पोर्टेबल ट्रांसफार्मर की खरीद	मै0 मेहरू ईलेक्ट्रिकल भिवाडी	28.04.17	65,99,900/-	खुला प्रैस	28.04.17	तकनीकी और वाणिज्यरूप से आदेशनिकासी के प्राप्ति के 26 सप्ताह के भीतर जांच	-	10%	-	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	ड्राईंग अनुमोदित नहीं है। निरीक्षण कॉल अभी बाकी है।
2	कार्य आदेश संख्या 1770	-वही-	बीबीएमबी के 220 केवी सबस्टेशन जमालपुर के लिए 5 न0 145 केवी सीटी की खरीद	मै0 ई पी ई सी, बैंगलोर	17.08.17	5,50,000/-	खुला प्रैस	17.08.17	तकनीकी और वाणिज्यरूप से आदेशनिकासी के प्राप्ति के 16 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	-वही-	उपस्कर का निरीक्षण 16.02.2018 को किया गया। पारिषद प्राधिकरण जारी करना बाकी है।
3	कार्य आदेश संख्या 1773	-वही-	देहरादूर पावर हाउस के लिए 1 न0 220/32/ 11 केवी, 40/40/13.33 एमवीए ट्रांसफार्मर की खरीद	मै. टेलक, केरला	20.11.17	5,03,27,000	खुला प्रैस	20.11.17	तकनीकी और वाणिज्यरूप से आदेशनिकासी के प्राप्ति के 26 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	-वही-	ड्राईंग अभी प्राप्त नहीं हुई है।
4	कार्य आदेश संख्या 1774	-वही-	बीबीएमबी के भिन्न भिन्न ग्रिड स्टेशन एवं पावर हाउस के लिए 245 केवी 82 न0 करंट ट्रांसफार्मर की खरीद	मै. हेपटकेयर, मेरठ	28.11.17	2,29,75,650	खुला प्रैस	28.11.17	तकनीकी और वाणिज्यरूप से आदेशनिकासी के प्राप्ति के 26 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	-वही-	ड्राईंग 02.01.2018 को अनुमोदित कर दी गई है। निरीक्षण कॉल अभी बाकी है।
5	कार्य आदेश संख्या 1778	-वही-	बीबीएमबी के भिन्न भिन्न ग्रिड स्टेशन एवं पावर हाउस के लिए 245 केवी 81 न0 करंट ट्रांसफार्मर की खरीद	मै0 एबीबी इंडिया लिमिटेड	15.01.18	2,09,32,020/-	खुला प्रैस	15.01.18	तकनीकी और वाणिज्यरूप से आदेशनिकासी के प्राप्ति के 26 सप्ताह के भीतर जांच	-	-	-	-वही-	ड्राईंग 12.02.2018 को अनुमोदित कर दी गई है। निरीक्षण कॉल अभी बाकी है।

6	कार्यआदेशसं ख्या1779	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	बीबीएमबी के भिन्न भिन्न ग्रिड स्टेशन एवं पावर हाउस के लिए 245केवी 6 न0 करंट ट्रांसफॉर्मर की खरीद	मै0मेहरु इलेक्ट्रिकल भिवानी	23.01.18	18,05,400/-	खुलाप्रेस	23.01.18	तकनीकीऔर वाणिज्यरूपसे आदेशनिकासी केप्राप्तिके26स प्ताहकेभीतरजा च	-	-	-	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	ड्राइंग 08.02.2018 को अनुमोदित कर दी गई है। निरीक्षणकॉल अभी बाकी है।
7	कार्यआदेशसं ख्या1769/ दिनांक08.08.17	-वही-	3 न0 36 केवी वेक्यूम सर्किट ब्रेकर खरीदने के लिए	मै0सिस्टम कंट्रोल तमिलनाडू	08.08.17	6,65,180/-	ओपन ई- एनआईटी	-	-	-	-	-	-वही-	कार्यआदेशनं. 1769दिनांक 08.08.17मै . सिस्टम कंट्रोल तमिलनाडूको दियागयाहै।फी ल्ड में ड्राइंगे जांच हेतु भेजी गई है।
8	कार्यआदेश संख्या 1771दिनांक 23.08.17	-वही-	72.5 केवी आईसोलेटर	मै0 सीमन्स लि0, चंडीगढ़	23.08.17	9,27,000/-	ओपन ई- एनआईटी	-	-	-	-	-	-वही-	कार्यआदेशसं ख्या 1771दिनांक 23.08.17 मैसर्जसीमन्स लि0, चंडीगढ़ को दिया गया है। ड्राइंग फ़र्म को भेज दी गई है।
9	कार्यआदेश संख्या 1772दिनांक 23.08.17	-वही-	245 केवी आईसोलेटर	मै0 जी.आर. पावर स्विचगेयर हैदराबाद	23.08.17	22,72,740/-	ओपन ई- एनआईटी	-	-	-	-	-	-वही-	कार्यआदेशसं ख्या 1772दिनांक 23.08.17 मैसर्जजी.आर. पावर स्विचगेयर हैदराबाद को दिया गया है। अनुमोदित ड्राइंग फ़र्म को भेज दी गई है तथा इंस्पेकशन कॉल की प्रतीक्षा है।

10	कार्यआदेश संख्या 1775दिनांक 06.12.17	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	245 केवी सर्किट ब्रेकर	मै0 सी. जी. पावर एवं इंडस्ट्रियल सोल्यूशंस लिमिटेड पहले सीजीएल, गुड़गाँव	16.05.16	3,90,60,000/-	ओपन ई-एनआईटी	-	-	-	-	-	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	कार्यआदेश संख्या 1775दिनांक 06.12.17 मै0 सी. जी. पावर एवं इंडस्ट्रियल सोल्यूशंस लिमिटेड पहले सीजीएल, गुड़गाँव को दिया गया है। फ़र्म से डाइंग आ गई है तथा फ़ील्ड में जांच हेतु भेज दी गई है।
11	कार्यआदेश संख्या 1780 दिनांक 19.02.18	-वही-	198केवी एल जे	मै0 लैमको इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि., हैदराबाद	19.02.18	7,82,838/-	ओपन ई-एनआईटी	-	-	-	-	-	-वही-	कार्यआदेश संख्या 1780दिनांक 19.02.18 मै0 लैमको इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि., हैदराबाद को दिया गया है।
12	कार्यआदेश 1708 पीएवंडी(टीएस) / एसएसएवंपी - 301 दिनांक 20.05.13	-वही-	220 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़ के लिए एक न0 कंट्रोल एवं रिले पैनल का प्रापण	मै0सीमन्स गुड़गाँव	20.05.13	5,16,710/-	लि .टेंडर	अक्टूबर 2013	अप्रैल 2014	--	--	--	-वही-	सामानस्थान पर प्राप्त होगयाहै।कमी शनिगकी जा चुकी है लेकिन कम्युनिकेशन अभी लंबित है
13	क्रय आदेश 1719 एवं 1720/ पीएवंडी(टीएस) / एसएसएवं पी- 306दिनांक 10.02.14	-वही-	मिस गंगुवाल के लिए 16 एमवीए ट्रांसफॉर्मर टी 2 का एक न0 33/132 केवी डुप्लेक्स टाइप कंट्रोल एवं रिले पैनल एवं 1 न0 सिंक्रोनाइजिंग ट्राली का प्रापण	मै0 एम टैक सेल्ज एंड सर्विसज लिमिटेडचंडी गढ़	10.02.14	12,96,000/-	लि .टेंडर	जुलाई, 2014	जनवरी 2015	-	-	-	-वही-	पैनल की कमीशनिग हो गई है। सिंक्रोनाइजिंग ट्राली की कमीशनिग अभी तक नहीं हुई है।

14	क्रय आदेश 1744/पीएवंडी(टीएस) / एसएसएवंपी - 320 दिनांक 29.06.15	-वही-	पाँगपावरहाउस,बीबीएम बी,तलवाडाकेलिए220/66 केवी 40 एमवीएट्रांसफार्मरकेलिए कनं 220. केवीसिंपलैक्सरिलेपैनल (बिनाद्वारके)एवं66/11 केवी 4 एमवीएट्रांसफार्मरकेलिए कनं . 66केवीसिंपलैक्सरिलेपैनल (द्वारकेसाथ)काप्रापण	मै0एबीबीईडि यालिमिटेड	29.06.15	15,54,992/-	लि .टेंडर	दिसंबर, 2015	जून, 2016	--	--	--	-वही-	सामानस्थान पर प्राप्त होगयाहै।फ़र्म द्वारा कमीशनिंग अभी तक नहीं हुई है।
15	एनआईटी-480/ पीएवंडी(टीएस) / एसएसएवंपी-343 दिनांक 28.11.17	-वही-	न्यूमैरीकलसंरक्षणरिलेज कीप्राप्तिहेतु	-	-	-	खुलाटेंडर	-	-	-	-	-	-वही-	एनआईटी/480 पी एंड डी(टी.एस.)/एस एस एवं पी-343दिनांक
			1) भाखुडाराईटबैंकपावरहाउस	-	18.02.15	-	-	-	-	-	-	-	-	28.11.17 के साथ जीएसटी रोल आउट के मद्देनजर संशोधित मूल्य बोली प्रक्षेपण। मूल्य बोली
			2) 220 केवीमिस,गंगूवाल	-	29.06.16	-	-	-	-	-	-	-	-	18.12.2017 को खोला गया। ज्ञापन तैयार तथा पूर्व चेक के लिए लेखा कार्यालय को भेजा गया है।
			3) 400 केवीउपकेंद्र,भिवानी	-	19.08.16	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4) 220 केवीउपकेंद्र,हिसार	-	19.08.16	-	-	-	-	-	-	-	-	
			5) 220 केवीउपकेंद्र, समयपुर	-	19.08.16	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	एनआईटी-492/पीएवंडी(टी एस) /एसएसएवंपी-351 दिनांक 23.05.17	-वही-	220केवीउपकेंद्र बीबीएमबीबरनालाकेलिए उपकेंद्र स्वयंचलित प्रणालीरिमोट ऑपरेशनके सहितएवंदूसरेउपकरणजे सेकंट्रोएवंरिलेपैनलजवी एमएसइत्यादि केलिए टर्नकीकेआधारपरउपकरणकाप्रापण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	एनआईटी 492पीएवंडी(टी एस)/एसएसएवं पी-351 दिनांक 23.05.17. एनआईटी 497/पी एंड डी (टीएस) एसएस एवं पी- 351 दिनांक

														08.11.2017 के साथ संशोधित मूल्य पर आधारित कार्यक्रम जीएसटी रोलआउट के मद्देनजर तैयार किए गए। मूल्य बोली 22.11.2017 को खोला गया। पुरस्कार पत्र दिनांक 10.01.18 को फ़र्म को जारी किए गए।
17	एन आई टी 481/पी एंड डी (टीएस) एस एस एवं पी-344 दिनांक 09.01.17	निदेशक/ पी एंड डी (टीएस)	220केवी उपकेंद्र दिल्ली एवं कुरुक्षेत्र के लिए न्यूमैरीकल लो इंपीडेंस बस बार संरक्षण स्कीमों पर IEC 61850 प्रोटोकॉल का प्रापण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	निदेशक/ पी एंड डी (टीएस)	एन आई टी 481/ पी एंड डी (टीएस)/एस एस एवं पी - 344 दिनांक 09.01.17 एनआईटी न0 500/पी एंड डी (टीएस)/एस एस एवं पी-344 दिनांक 06.12.17 के साथ जीएसटी रोलआउट के मद्देनजर संशोधित मूल्य बोली प्रक्षेपण मूल्य बोली 18.12.17 को खोला गया। ज्ञापन प्रक्रिया के तहत है।
18	एन आई टी न0 490/पी एंड डी (टीएस) दिनांक	-वही-	1) 220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, समयपुर के लिए 415 केवी एलटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	एन आई टी 490/ पी एंड डी (टीएस)/एस



	16.05.17		पैनल बोर्ड का प्रापण ।  2) 400केवी एवं उपकेंद्र, बीबीएमबी, पानीपत के लिए 415केवी एलटी पैनल बोर्ड का प्रापण ।												एस और पी-346 दिनांक 16.05.17,एन आईटी 505/पी एवं डी (टीएस)/एसएस एवं पी-346 दिनांक 26.12.17.जीएसटी रोल आउट के मद्देनजर संशोधित मूल्य बोली मूल्यांकन के तहत 08.01.18 को खोला गया था। ज्ञापन प्रक्रिया के तहत है ।
19	एन आई टी न0 484/ पी एंड डी (टीएस)/ एस एस एवं पी-348 दिनांक 20.04.17	-वही-	400केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, भिवानी के लिए 400 एवं 220केवी बस सिस्टम के लिए बस बार प्रोटेक्षण स्कीम के प्रापण के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	एन आई टी 484/पी एवं डी (टीएस)/ एस एस एवं पी-348 दिनांक 20.04.17एन आईटी न0-507/पी एवं डी (टीएस)/एस एस एवं पी-348 दिनांक 01.01.2017. संशोधित मूल्य बोली जीएसटी रोलआउट के मद्देनजर प्रदर्शन जारी किया जा रहा है। संशोधित मूल्य बोली 12.01.18 को खोला गया है । ज्ञापन प्रक्रिया	

														के तहत है।
<b>D. O&amp;M Circle, BBMB, Panipat</b>														
1.	कार्य आदेश 34/पी एंड डी (टीएस)/सी-620 दिनांक 03.04.2017	अति० अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	Major repair & replacement in residential as per committee report at 220kV S/Stn., BBMB, Narela, NIT-471/P&D(TS)/C 620 dt: 09.07.2016	M/s Tanuj Aggarwal Contractor, 528 Geeta Niwas, Preeti Nagar, Hisar	03.04.17	3641125/-	30.01.18	10.05.17	03.01.18	कार्य प्रगति पर है।	100%	--	अति० अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	कार्य पूरा हो चुका है।
2.	कार्य आदेश 35/पी एंड डी (टीएस)/सी-627 दिनांक 03.04.2017	अति० अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	Providing Rain Water disposal system at 220kV S/Stn., BBMB, Delhi. NIT-477/P&D(TS)/C-627 dt: 07.12.2016	M/s Varun Bansal, Govt. Contractor, 413 Loha Mandi, Hisar	24.04.17	1483893/-	30.01.18	03.11.17	03.11.17	कार्य प्रगति पर है।	100%	--	अति० अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	कार्य पूरा हो चुका है।
3.	कार्य आदेश सं० 11/2017-18	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	Work for Service Charge for overhauling of 400kV SF-6 Circuit Breaker X-1 & X-2 of CGL make.	M/s C.G. Power and Industrial Solutions Limited (Formerly Crompton Greaves Limited) Switchgear Division, Power Systems A-3 MIDC, Ambala Nashik 142010, Maharashtra India.	एमएलपीसी दिनांक 29.11.17	472000/-	एकल निविदा	19.02.18	खरीद आदेश जारी करने के 120 दिन बाद अर्थात् 19.06.18	कार्य पूर्ण होने के बाद सूचित किया जाएगा।	शून्य	कार्य पूर्ण होने के बाद सूचित किया जाएगा	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	--
4.	खरीद आदेश सं० 15/2017-18	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	Work of Deputation Charge against service personal for supervision of replacement of complete gasket sets	M/s Transformer s & Electricals Kerala Ltd. angamally	एमएलपीसी दिनांक 29.11.17	941640/-	एकल निविदा	22.02.18	खरीद आदेश जारी करने के 180 दिन बाद अर्थात् 21.07.18	कार्य पूर्ण होने के बाद सूचित किया जाएगा।	शून्य	कार्य पूर्ण होने के बाद सूचित किया जाएगा	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	--

			of 150 MVA 400/220kV Single Phase auto Transformers T-2 & T- 3 (M/s TELK make)	south P.O., Pin-683573, Ernakulam Distt., Kerala India										त	
5.	03/2017 दिनांक 06.02.18	अति अधीक्षण अभियंता, 400केवी टीएल मण्डल, बीबीएमबी, धूलकोट	मेंटेनेन्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ टावर फ़ाउंडेशन ऑफ टावर न0 291 ऑफ 400केवी देहर-पंचकुला लाइन	M/s Dayal Singh S/o Sh. Lachhman Singh, VPO Behla Kutehla, Tehsil-Shri Naina Devi Hi, Distt- Bilaspur (HP), Pin- 174015	06.02.18	353615/-	सीमित निविदा प्रणाली	06.02.18	20.03.18	--	--	--	अति अधीक्षण अभियंता, 400केवी टीएल मण्डल, बीबीएमबी, धूलकोट	--	
6.	04/2017 दिनांक 19.02.18	अति अधीक्षण अभियंता, 400केवी टीएल मण्डल, बीबीएमबी, धूलकोट	400केवी देहर-पंचकुला लाइन के टावर न0 121 के फ़ाउंडेशन के रख- रखाव व सुरक्षा हेतु	M/s Dayal Singh S/o Sh. Lachhman Singh, VPO Behla Kutehla, Tehsil-Shri Naina Devi Hi, Distt- Bilaspur (HP), Pin- 174015	19.02.18	400663/-	खुली निविदा प्रणाली	19.02.18	31.03.18	--	--	--	अति अधीक्षण अभियंता, 400केवी टीएल मण्डल, बीबीएमबी, धूलकोट	--	
<b>E. P&amp;C , BBMB, Chandigarh</b>				<b>NIL</b>											

वरिष्ठ कार्यकारी अभियन्ता/कार्य  
कृते:मुख्य अभियन्ता/पारिषण प्रणाली,