

2 लाख से अधिक मूल्य के चालू ठेके/ कार्यों का विवरण(माह-03/2018)

क्र. सं.	निविदा क्र०	कार्य करवाने वाले कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्य अंदाज करने की तिथि	अंदाज राशि	क्या खुली/ एकल निविदा	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की सही तिथि	प्रतिशतता अंशदान	कार्य की अंतिम कीमत	अंदाजित अथॉरिटी	कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बीएसएल परिमण्डल नं० 1, बीबीएमबी सुन्दरनगर।													
ए	नगर मण्डल बीबीएमबी सुन्दरनगर।													
1.	8/2016-17 dt. 13.6.16	नगर मण्डल, बीबीएमबी सुन्दरनगर।	Construction of 54 Nos. S-2 type new houses including carrying out development works i.e. external sewerage line & water supply arrangement and cement concrete road, drains, retaining wall at BBMB colony, Sundernagar (Phase-IV)	मै०दारा कन्सट्रक्शन- 95, सैक्टर-13, हिसार।		519.00	--do--	25.6.2016	14.6.18	-	47%		--do--	कार्य प्रगति पर है।
2	16/2016-17 dt. 25.11.16	-do-	Renovation of 2 Nos. S-5 and 3 Nos. S-4 type houses at S/Nagar.	श्री राम लाल चौहान, गांव- नेहरा, डा० चाम्बी, तहसील- सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि०प्र०।		33.45	-do-	25.11.16	24.8.17	-	88%		-do-	-do-
3	12/2017-18	-do-	Renovation of Multipurpose hall with development of its surrounding area in BSL Sr. Sec. School, S/Nagar.	श्री जोगिन्द्र पाल, गांव- भटवारी, डा० कोट खमराधा, तहसील- औट, जिला मण्डी, हि०प्र०।		19.43	-do-	23.8.17	22.2.18	-	98%	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।
4	14/2017-18	-do-	Construction of RCC Culvert Over Nallah Khad in Chamjhoria Area of BBMB Colony, S/Nagar.	श्री दलजीत सिंह, 8 कौलेज रोड, जीआईबी नगर रोपड़।		11.81	-do-	6.9.17	5.2.18	-	5%	-	-do-	-do-

5	16/2017-18	-do-	Repair and restoration of existing sewer manhole of the main sewerage pipe line of BSL Colony at S/Nagar.	श्रीमति विमला देवी ठेकेदार, गांव- सिलणुए डा0 जैदेवी, सुन्दरनगर।		4.10	-do-	23.12.17	24.3.18	-	100%	-	-do-	कार्य पूर्ण हो गया है।
6	17/17-18	-do-	Development of side slopes and re-construction of damaged drain at Suket Sadan Sundernagar.	-do-		3.11	-do-	25.12.17	24.3.18	-	25%	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।
7	18/2017-18 dt. 18.1.18	-do-	Providing retaining wall along path in Changar area at Sundernagar.	श्री कश्मीर सिंह, गांव-हवाणा, डा0 जैदेवी, सुन्दरनगर।		4.79	-do-	24.1.18	23.5.18	-	25%	-	-do-	-do-
8	19/2017-18 dt. 13.3.18	-do-	Repair and restoration of roof & ceiling in Water regulation building and water proofing in Hospital building at BSL Colony S/Ngar.	श्री कर्म सिंह, गांव- जंगमबाग, डा0 चाम्बी, तह0 सुन्दरनगर, जिला- मण्डी।		6.64	-do-	19.3.18	18.6.18	-	2%	-	-do-	ठेकेदार ने मार्च -2018 के तीसरे सप्ताह में कार्य शुरू कर दिया है।
9	20/2017-18 dt. 13.3.18	-do-	Replacement of roofing and ceiling of S-7/1 and S-6/3 house along with replacement of decayed wooden joinery work of S-6/3 house in BSL Colony at BBMB, S/Nagar.	श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री बालक राम, गांव- लूहणु, डा0 बायला, तह0 सुन्दरनगर, जिला- मण्डी।		15.25	-do-	19.3.18	18.9.18	-	-	-	-do-	कार्य शुरू कर दिया गया है।
बी	एच.सी. एण्ड बीजी मण्डल सुन्दरनगर /													
1	4/16-17.	कार्यकारी अभियंता, एचसी एण्ड बीजी मण्डल सुन्दरनगर।	Construction of Police Barracks at Seigal area along S/Nagar Hydrel Channel.	श्री राम लाल चौहान, गांव- नेहरा, डा0 चाम्बी, तहसील- सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0।		1538639	Open	12.11.16	13.5.17	-	95%	-	-do-	कार्य शुरू हो गया है।

2	5/16-17 dt. 13.12.16	-do-	Replacement of existing HT Panel consisting of 2 No. HKV 400 Amp. Vaccum circuit breakers and installation of new SF-6 Gas insulated 3 way floor mounted 11 KV, 630 Amp. 21 KV ring main unit in Ropa Tail, Control Room, BBMB S/Nagar.	श्री संजय कुमार गुप्ता, गांव- खरीरी, डा0 पुराना बाजार, तहसील- सुन्दरनगर, जिला- मण्डी।	859460	Open	19.12.16	18.4.17	-	-	-	-	कार्य पूर्ण हो गया है। दूसरी और अन्तिम अदायगी लम्बित है।
3	8/16-17 dt. 20.12.16	-do-	Construction of side drain and outfall along Sundernagar Hydrel Channel, BBMB (Phase-II).	मै0 एस.ए. एसोसिएट्स, आर/ओ. 83/9 भोजपुर, तहसील- सुन्दरनगर जिला- मण्डी हि0प्र0	3672843	Open	27.12.16	26.6.17	-	95%	108537/-	-do-	कार्य पूर्ण हो गया है। तीसरी और अन्तिम अदायगी लम्बित है।
4	1/17-18 10.5.17	-do-	Construction of Police Barrack at Baggi BBMB S/Nagar.	श्री मोहित कुमार ठाकुर, हाउस नं0 3/5, चतरोखरी, डा0 चतरोखरी, तह0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0।	1248138/-	Open	10.5.17	16.11.17	-	60%	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।
5	3/2017-18 3.7.17	-do-	Construction of Tractor Road Bobar Panchayat.	श्री जोगिन्द्र पाल, गांव- भटवारी, डा0 कोट खमराधा, तहसील- औट, जिला मण्डी, हि0प्र0।	525821/-	Open	3.7.17	9.11.17	-	5%	-	-do-	जमीनी झगड़े के कारण कार्य रोक दिया गया है।
6	4/2017-18 4.7.17	-do-	Removal of Weed growth, Shurbs, Jungle bushes etc. along SNHC both bank & Aqueducts catchment area.	श्री रामलोक, गांव- टाण्डा, डा0 बाल्ट तहसील- बल्ह, जिला- मण्डी हि0प्र0।	495134/-	Open	4.7.17	-	-	100%	-	-do-	कार्य पूर्ण हो गया है।
7	6/2017-18 13.7.17	-do-	Clearance of side drains, outfalls and parallet drains along SNHC.	श्री सुनील दत्त शर्मा, हाउस नं0 370, वार्ड नं0 1, अणु, हमीरपुर।	786578	Open	13.7.17	-	-	100%	-	-do-	-do-

8	11/17-18 dt. 5.12.17	-do-	Construction of Stair path by earth filling and cement concrete.	श्री जोगिन्द्र पाल, गांव- भटवारी, डा0 कोट खमराधा, तहसील- औंट, जिला मण्डी, हि0प्र0।		146876/-	Ltd.	5.12.17	4.2.18	-	100%	-	-do-	-do-
9	12/17-18 dt. 18.01.18	-do-	Replacement of old CGI sheets provided at roof of BCW building at Baggi.	श्री रामलोक, गांव- टाण्डा, डा0 बाल्ट तहसील- बल्ह, जिला- मण्डी हि0प्र0।		272556/-	Ltd.	24.1.18	23.3.18	-	100%	-	-do-	-do-
10	14/17-18 dt. 1.02.18	-do-	Providing and Erection "W" metal beam crash barrier single sided along S/Nagar Hydel Channel (L/S in 2 nd phase).	श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री बालक राम, गांव- लूहणु, डा0 बायला, तह0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी।		5521384/-	Open	7.2.18	6.7.18	-	2%	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।
11	15/17-18 dt.8.2.18	-do-	Restoration of Baggi Khad by providing wire crates, bed bars, toe wall and other protection work in critical reaches.	गुलरेज मुहम्मद, गांव- डडोह, डा0 ढावण, तह0 बल्ह, जिला- मण्डी।		1425237/-	Open	14.2.18	13.8.18	-	50%	425725/-	-do-	-do-
12	16/17-18 dt. 12.2.18	-do-	Restoration of Katal and Ghangal Aqueducts of Sundernagar Hydel Channel.	श्री रामलोक, गांव- टाण्डा, डा0 बाल्ट तहसील- बल्ह, जिला- मण्डी हि0प्र0।		644452/-	Open	18.2.18	17.6.18	-	2%	-	-do-	-do-
13	17/17-18 dt. 12.2.18	-do-	Construction of platform for the stop logs adjoining to SDO Gate Operation.	श्री रामलोक, गांव- टाण्डा, डा0 बाल्ट तहसील- बल्ह, जिला- मण्डी हि0प्र0।		236148/-	Ltd.	18.2.18	17.4.18	-	100%	-	-do-	कार्य पूर्ण हो गया है।
14	18/17-18 dt. 19.2.18	-do-	Construction of CC pavement around Tail Control S/Nagar and fencing along NH-21 at BSL(P) S/Nagar.	श्री सुनील दत्त शर्मा, हाउस नं0 370, वार्ड नं0 1, अणु, हमीरपुर।		1700549/-	Open	19.2.18	18.8.18	-	2%	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।

15	19/17-18 dt. 23.2.18	-do-	Construction of drain from Baggi chowk to Khuiri aqueduct (1 st phase).	श्री मनीष कुमार सुपुत्र श्री कृष्ण चन्द, गांव व डा0 दियारगी, तह0 बल्ह, जिला-मण्डी।	400297/-	Ltd.	-	-	-	100%	-	-do-	कार्य पूर्ण हो गया है।
16	19/17-18 dt. 27.2.18	-do-	Replacement of light fittings in control room and BCW Complex at Baggi.	श्री संजय कुमार गुप्ता, गांव- खरीरी, डा0 पुराना बाजार, तह0 सुन्दरनगर जिला- मण्डी।	526350/-	Open	5.3.18	6.7.18	-	100%	526350/-	-do-	-do-
सी	पण्डोह बांध मण्डल बीबीएमबी पण्डोह।												
1	06/DAM/2 015-16	पण्डोह बांध मण्डल, पण्डोह।	Replacement of existing C.I. pipes Sewerage line with D.I. pipes at BBMB Colony Pandoh (From Gurudwara to STP)	मै0 वाटर वैल्थ इनफराटैक इण्डीया प्राईवेट लीमि0 सॉप नं0 1 रान्धवा मसनदान मार्केट, नीयर- पेट्रोल पम्प, जालन्धर पंजाब - 14004	5463028	Open	5.8.15	4.2.16 (Applied for time extension granted upto 5.5.2016)	29.9.16	100%	1804021	पण्डोह बांध मण्डल, पण्डोह।	कार्य पूर्ण हो गया है।
2	09/DAM/2 015-16	-do-	Renovation of Multipurpose Hall at Jaral Colony at Pandoh	श्री गौरव सिंह, पुत्र श्री ओकार सिंह, हाउस नं0 136 रोरा सैक्टर, जिला बिलासपुर हि0प्र0।	1647769	-do-	25.11.15	24.02.16 (Applied for time extension granted upto 31.5.2016)	10.4.17	100%	1235111	--do--	-do-
3	10/DAM/2 015-16	-do-	Renovation of Officer Club at Seog at Pandoh.	श्री राजेन्द्र कुमार, सरकारी ठेकेदार, गांव- दरवाथु, डा0 लोहारा, तह- बल्ह, जिला-मण्डी।	397912	-do-	22.12.15	21.04.16	15.12.16	100%	366860	--do--	-do-
4	02/DAM/2 016-17	-do-	Construction of cement concrete road and side drains from BSL School main road to 48 Nos. P-2 New House(Phase-II) at BSL Colony BBMB Pandoh.	मै0 शर्मा इलेक्ट्रिकल वर्क्स, हाउस नं0 149/11 धनेहरा मुहल्ला मण्डी जिला मण्डी।	1558656	Open e-Tender	14.12.16	9.3.17	-	100%	1127928	-do-	-do-

5	7/16-17	-do-	Development of park at new colony Pandoh.	शैल शर्मा इलेक्ट्रीकल वर्क्स हाउस नं० 149/11/ धनेहरा मुहल्ला मण्डी जिला मण्डी।		9,00,868	Open	23.3.17	22.9.17	-	75%	-	-	कार्य प्रगति पर है।
6	1/2017-18	-do-	Repair & Maintenance of Workshop shed at Samla Complex in Pandoh.	श्री राजेन्द्र कुमार ठेकेदार, गांव- दरवाथू डा. लोहारा, तह० बल्ह, जिला मण्डी		355851	Ltd.	13.9.17	12.3.18	-	85%	-	-	कार्य प्रगति पर है।
7	2/17-18	-do-	Scrapping white wash and colour wash distempering with Acrylic washable bound white washing plastering & concreting at Jaral Colony Pandoh.	श्री प्रदीप कुमार, केयर ऑफ वशिष्ठ भवन, पुराना बाजार सुन्दरनगर, जिला मण्डी।		216121/-	Ltd.	31.1.18	31.3.18	-	100%	-	-	कार्य पूर्ण हो गया है।
8	3/17-18	-do-	Repair of Pandoh Spillway & construction of Katcha Bandh.	श्री तेज सिंह चौहान, गांव- बाखली, डा० सरोआ, तह० बच्चोट, जिला- मण्डी।		456120/-	Ltd.	18.1.18	31.3.18	-	100%	-	-do-	-do-
9	6/17-18	-do-	Scrapping white wash and colour wash distempering with acrylic washable bound white washing plastering & concreting at Jaral Colony Pandoh.	श्री राज कुमार केयर ऑफ किशोरी लाल उप्पल चौगान पुराना बाजार सुन्दरनगर, जिला मण्डी		412400/-	Ltd.	28.2.18	31.3.18	-	100%	-	-do-	-do-
डी	विद्युत एवं यांत्रिक मण्डल बीबीएमबी पण्डोह।													
1	12/2015-16	विद्युत एवं यांत्रिक मण्डल बीबीएमबी पण्डोह।	Overhauling GM engine cylinder Sr.No.04A107868 American Moto Crane CB21	शैल कैन्को सपेअर कॉर्पोरेशन इसार इन्टरनेशनल बी-362 फ्लोर केसोपुरलैण्ड एरिया वीकासपुरी नई दिल्ली।		647453	Open	11.01.16	28.4.16		100%	578893	कार्यकारी अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक मण्डल बीबीएमबी पण्डोह।	कार्य पूर्ण हो गया है।
2	4/2016-17	-do-	Supply installation and commissioning of one No. New Technology ACB L.T. Panel with 4 No. Outgoing feeder and protection.	शैल ट्रेड लीकरज ऐसोसिएट, 70-जी, नेता जी मार्केट डलहौजी रोड, पठानकोट, पंजाब।		338117	Ltd.	12.01.17	11.07.17		100%	-	-do-	-do-

3	4/17-18	-do-	Replacement of 2 Nos. OCB's at Dam site & BBMB Hospital Pandoh with new technology MCCB's of 600 Amp. & 400 Amp. respectively with 2 No. outgoing feeders in each MCCB accordingly.	मै० शर्मा इलेक्ट्रीकल वर्क्स, थनेरा मोहल्ला, मण्डी, हि०प्र०।		323425/-	Ltd.	19.01.18	18.5.18	-	-	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।
4	5/17-18	-do-	Wiring of 30 Nos. houses- replacement of old electric wiring of 15 Nos. P-2 type & 15 Nos. P-3 type houses and replacement of wooden board, tumbler switches, old fan regulators & kit kat etc. at BSL Colony BBMB Pandoh.	श्री नेतर पाल, गांव व डा० पण्डोह, तह० सदर, जिला- मण्डी।		379118/-	Open	24.1.18	22.4.18	-	-	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।
2	बीएसएल परिमण्डल नं० 2, बीबीएमबी सुन्दरनगर।													
ए	प्राप्ति भण्डार एवं निपटान मण्डल, बीबीएमबी सुन्दरनगर।													
1	3/16-17	अधीक्षक/प्राप्ति भण्डार एवं निपटान मण्डल	Special Repair of existing old store sheds at BBMB S/Nagar.	मै० लेख राज, सुपुत्र श्री मेद राम, गांव- सकराह, डा० चाम्बी, तह० सुन्दरनगर, मण्डी, हि०प्र०।	10.7.17	15.00	Open tender	6 months	10.01.18	-	80%	-	अधीक्षक/प्राप्ति भण्डार एवं निपटान मण्डल	कार्य प्रगति पर है।
बी	सलापड़ मण्डल बीबीएमबी सलापड़।													
1	1/15-16	कार्यकारी अभियंता, सलापड़ मण्डल	Replacement of roofing of E-2 type Qtrs. (26 Nos.) in BBMB Colony at Slapper.	मै० गौरव सिंह ठेकेदार, हाउस नं० 136, रौड़ा सैक्टर नं० 2, बिलासपुर, हि०प्र०।	22.1.16	31,32,927/-	Open tender	29.1.16	28.7.16	-	30%	-	कार्यकारी अभियंता, सलापड़ मण्डल	कार्य प्रगति पर है।
2	6/15-16	-do-	Construction of 102 Nos. E-2 type new houses at BBMB Colony at Slapper. (Phase-I)	मै० सतीस कुमार, ठेकेदार गांव	5.8.16	9,00,66,248/-	Open tender	20.8.16	19.8.19	-	35%	-	-do-	-do-

सी	विद्युत एवं कार्यशाला मण्डल सुन्दरनगर।													
1	203	कार्यकारी अभियता, विद्युत एवं कार्यशाला मण्डल	Outsourcing of 4 No. Mahindra Bolero.	संजय कुमार, सरकारी ठेकेदार	26.3.15	34750/- per car/ per month.	e-tendering.	1.4.16	31.3.18	-	100%	-	कार्यकारी अभियता, विद्युत एवं कार्यशाला मण्डल	कार्य पूर्ण हो गया है।
2	210	-do-	Outsourcing of 4 No. Mahindra Bolero	-do-	18.3.16	31750/- per car/ per month	-do-	1.4.16	31.3.18	-	75%	-	-do-	-do-
3	2	-do-	Construction of Boundary wall around commercial Sub Divn., Field office, BBMB, S/Nagar.	श्राम लोक सुपुत्र श्री चीलू राम गांव- टाण्डा, डा0 बल्ह, तह0 बल्ह, जिला- मण्डी, हि0प्र0।	16.6.17	2103973/-	NIT	16.6.17	-	-	-	-	-do-	Work suspended due to land dispute with HPSEB.
4	4	-do-	Replacement of old electric wiring S/4-8 Nos., S/3-26 Nos., S/2-30 Nos., S/1-12 Nos. type houses in BSL(P), S/Nagar.	Sh. Jitender Bhardwaj, Govt. Contractor C/O J.J. Electrical, Opp. Veterinary Hospital, S/Nagar, Distt. Mandi (HP).	22.2.18	889592/-	NIT	22.2.18	4 months.	-	30%	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।
डी	बीआरएससी एण्ड पीडी मण्डल सुन्दरनगर।													
1	5/16-17	कार्यकारी अभियता, बीआरएससी एण्ड पीडी मण्डल	Providing protection to Suketi Diversion Channel from RD-0 to 5900 (RD 3300 ft. to 5900 ft.)	श्रीमति नीशा कुमारी, पत्नि डा0 शमशेर सिंह, गांव व डा0 टरोह सदर, जिला- मण्डी, हि0प्र0।	29.8.16	25.46 lacs	Open tender	4.9.16	28.7.17	-	100%	-	कार्यकारी अभियता, बीआरएससी एण्ड पीडी मण्डल	कार्य पूर्ण हो गया है।
2	1/17-18	-do-	Removal and clearance of weed growth congress grass, shrubs and jungle bushes of office complex view point area lawn (inside and outside along B.R. slopes S/Nagar).	श्री होशियार सिंह, गांव- थला, डा0 एवं तह0 सुन्दरनगर, जिला- मण्डी, हि0प्र0।	29.6.17	5.53 lacs	Open tender	6.7.17	10.3.18	-	100%	-	-do-	-do-
3	2/17-18	-do-	Removal and clearance of weed growth congress grass, shrubs and jungle bushes of inner slopes, embankment & side drains of Suketi Diversion Channel.	-do-	29.6.17	2.37 lacs	Ltd.	6.7.17	10.3.18	-	100%	-	-do-	-do-

4	3/17-18	-do-	Restoration of Pallace Nallah near Nursing School, Bhojpur, S/Nagar, Distt. Mandi (HP)	श्री संजय कुमार, सुपुत्र श्री गीरधारी लाल, गांव एवं डा0 रोहाण्डा, सुन्दरनगर, जिला- मण्डी, हि0प्र0।	4.9.17	2.44 lacs	Ltd.	11.9.17	11.12.17	-	100%	-	-do-	कार्य पूर्ण हो गया है।
5	4/17-18	-do-	Construction of Culvert at Khotar Kawali (M.C. Sundernagar).	श्री चुनी लाल ठाकुर, हाउस नं0 298/4, गांव व डा0 सलाह सुन्दरनगर, जिला- मण्डी, हि0प्र0।	26.12.17	5.99 lacs	Open Tender.	02.01.18	01.04.18	-	20%	-	-do-	कार्य प्रगति पर है।

अधीक्षण अभियता/मुख्यालय
कृते: मुख्य अभियता/बीएसएल
बीबीएमबी, सुन्दरनगर।