

MONTHLY RETURN IN RESPECT OF ON GOING CONTRACTS WITH AWARD VALUE MORE THAN Rs. 2 LACS IN RESPECT OF TRANSMISSION ADMINISTRATION FOR THE MONTH OF 03/2018.

क्रम नं.	निविदा आपूर्ति आदेश संख्या	कार्यलय के कार्यकारी मुख्तारी का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार/ पूर्तिकारक का नाम	अधिनिर्णय की तारीख	अधिनिर्णय राशि (रु लाख में)	क्या लि./खुला प्रैस/ एकल निविदा	ठेके के अनुसार कार्य/ आपूर्ति शुरू करने की तारीख	ठेके के अनुसार कार्य/ आपूर्ति पूरी करने की तारीख	कार्य वास्तव में कब पूरा हुआ।	% स्थिति में प्रगति	किये गये कार्य/ आपूर्ति का अंतिम मूल्य	अधिनिर्णय करने वाला अधिकारी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. O&M Circle, BBMB, Bhiwani														
1	कार्य आदेश नं० 19/2016-17 दिनांक 25.01.2017	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी	400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में अधिकारी विश्राम गृह के सामने पार्क में मौजूद ईटों के रास्ते को चैकर्ड टाईलों के प्रतिस्थापन का आंकलन	प्रेम नगर अरमान को-ओप एल एंड सी, प्रेम नगर, जिला भिवानी	25.01.17	3,45,097/-	सीमित निविदा	02.02.17	24.04.17	14.05.17	100%	भुगतान लम्बित है	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, भिवानी।	कार्य पूरा हो गया है।
2.	कार्य आदेश नं० 6/2016-17	वरिष्ठ उपकेन्द्र अभियंता, 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़	220 केवी उपकेन्द्र, बल्लभगढ़ में 220 केवी एवं 33 केवी स्विच यार्ड के स्ट्रक्चर बीम, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को पेन्ट करवाने के लिए।	मै०एस०एस० फायरइन्टर-प्राईजिज, फरीदाबाद	10.06.16	381495/-	सीमित निविदा	16.06.16	17.10.16	-	95%	-	अति०अधीक्षण अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी बल्लभगढ़	शेष कार्य शट डाउन उपलब्ध होने पर करवा जायेगा।
3.	कोट्टेक्ट आर्डर नं० 01 /2016-17 दिनांक 10.03.2017	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी सातरोड़ हिसार में 220 केवी हिसार भिवानी डीसी लाइन के टावर नं० 2-3 के बीच पर्याप्त मंजूरी प्रदान करने के लिए कार्य	मैसर्ज पावर सोरसिंग सैक्टर-56 गुडगाँवा	22.02.18	53,84,981/-	खुली निविदा	27.03.17	26.07.17	22.03.18	30 %	-	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	आर०वी०एन०एलका जमा पूंजी कार्य। कार्य प्रगति पर है।
4.	कार्य आदेश 7 दिनांक 03.02.2018	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार में पार्क नवीनीकरण का कार्य लेबर रेट पर करवाने हेतु कार्य आदेश	मैसर्ज विजेन्द्र कुमार, ठेकेदार गाँव व डाकखाना सुलक्षणी तह० नारनौन्द, हिसार	03.02.18	2,71,545/-	सीमित निविदा	06.02.18	05.02.19	-	-	-	वरि. कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	कार्य प्रगति पर है।

5.	कार्य आदेश 8 दिनांक 07.02.2018	वरि.कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, हिसार में सी एंड डी टाइप के खंडित केबल स्पोर्ट्स, रेक्स और ट्रेचो को बदलने हेतु कार्य आदेश	मैसर्जविजेन्द्र कुमार, ठेकेदार गाँव व डाकखाना सुलक्षणी तह० नारनौन्द, हिसार	07.02.18	6,27,571/-	खुली निविदा	12.02.18	26.04.18	-	-	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है।
6.	कार्य आदेश 10 दिनांक 07.02.2018	वरि.कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, हिसार पर कच्चे रास्ते को इंटरलॉकिंग व चेकर्ड टाइल्स से बदलने हेतु कार्य आदेश	मैसर्जविजेन्द्र कुमार, ठेकेदार गाँव व डाकखाना सुलक्षणी तह० नारनौन्द, हिसार	07.02.18	4172914/-	खुली निविदा	12.02.18	11.04.18	-	-	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है।
7	कार्य आदेश 11 दिनांक 22.02.2018	वरि.कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, हिसार पर 325न0 ए टाइप ट्रेच कवर को नए ट्रेच कवर से कच्चे रास्ते को इंटरलॉकिंग व चेकर्ड टाइल्स से बदलने हेतु कार्य आदेश	मैसर्जविजेन्द्र कुमार, ठेकेदार गाँव व डाकखाना सुलक्षणी तह० नारनौन्द, हिसार	22.02.18	2,79,222/-	सीमित निविदा	27.03.17	26.07.17	22.03.18	100%	2,76,133/-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है।
8.	कार्य आदेश नं० 13 दिनांक 07.03.18	वरि.कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220केवीउपकेंद्र, बीबीएमबी, हिसार में सीसी निरीक्षण पाथ हेतु कार्य आदेश	मैसर्ज शिवराज ठेकेदार गाँव व डाकखाना बवानी खेड़ा	07.03.18	30,21,888/-	खुली निविदा	07.03.18	06.07.18	-	30%	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है।
9.	कार्य आदेश 11 दिनांक 22.02.2018	वरि.कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, हिसार के कॉम्प्लेक्स हेतु चेकर्ड टाइल पाथ एवं पैविंग ब्लॉक पाथ बनाने हेतु कार्य आदेश	मैसर्जविजेन्द्र कुमार, ठेकेदार गाँव व डाकखाना सुलक्षणी तह० नारनौन्द, हिसार	07.03.18	22,70,127/-	खुली निविदा	07.03.18	06.07.18	-	35%	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है।
10.	कार्य आदेश 11 दिनांक 22.02.2018	वरि.कार्यकारी अभियंता, बीबीएमबी, हिसार	220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, हिसार के पार्क के नवीनीकरण हेतु कार्य आदेश	मैसर्जविजेन्द्र कुमार, ठेकेदार गाँव व डाकखाना सुलक्षणी तह० नारनौन्द, हिसार	27.03.18	3,75,459/-	सीमित निविदा	03.04.18	03.07.18	-	100%	-	उपरोक्त	कार्य प्रगति पर है।

B. O&M Circle, BBMB, Jamalpur														
1.	कार्य आदेश 02 दिनांक 02.01.18	ओएंडएममंडल बीबीएमबी धूलकोट	एसएलडीसी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1, बीबीएमबी चंडीगढ़ में URTDMS के तहत PMUs,PDCs व जुड़े उपकरणों को स्थापित करने के लिए सिविल कार्य हेतु	मै0 रिलियाबल इंजीनियर्स अम्बाला शहर	08.01.18	5.40 लाख	खुली निविदा	28.01.18	04.03.18	-	100%	-	अति अधीक्षणअ भियंता , ओएंडएममं डल बीबीएमबी धूलकोट	-
2.	कार्य आदेश 03 दिनांक 22.01.18	ओएंडएममंडल बीबीएमबी धूलकोट	एसएलडीसी कॉम्प्लेक्स बीबीएमबी चंडीगढ़ पर Driver Shed व Handicapped persons के लिए ramps हेतु	मै0 पवन कुमार, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़	22.01.18	3.53 लाख	सीमित निविदा	08.02.18	-	-	50%	-	अति अधीक्षणअ भियंता , ओएंडएममं डल बीबीएमबी धूलकोट	-
3.	05 दिनांक 01.02.18	ओएंडएममंडल बीबीएमबी धूलकोट	220केवी सब-स्टेशन, बीबीएमबी, धूलकोट स्थित रिहायशि और गैर रिहायशि इमारतों में White Wash, distemper आदि व विभिन्न सिविल कार्य करवाने हेतु	मै0 राजेंदर कुमार, ठेकेदार शाहबाद	01.02.18	3.88 लाख	सीमित निविदा	05.02.18	-	-	60%	-	अति अधीक्षणअ भियंता , ओएंडएममं डल बीबीएमबी धूलकोट	-
4.	10 दिनांक 09.03.18	ओएंडएममंडल बीबीएमबी धूलकोट	66केवी सब-स्टेशन, बीबीएमबी, चंडीगढ़ पर damaged wooden, chowkhat and window ओ बदलने का कार्य	मै0 पवन कुमार, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़	09.03.18	2.09 लाख	खुली निविदा	12.03.18	28.03.18	-	100%	-	अति अधीक्षणअ भियंता , ओएंडएममं डल बीबीएमबी धूलकोट	-
5.	06 दिनांक 01.02.18	ओएंडएममंडल बीबीएमबी धूलकोट	एसएलडीसी कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ पर ground floor path and ceiling के Renewal and replacement का कार्य	मै0 ए आर enterprises पंचकुला	01.02.18	6.15 लाख	खुली निविदा	-	-	-	60%	-	अति अधीक्षणअ भियंता , ओएंडएममं डल बीबीएमबी धूलकोट	-

6.	07 दिनांक 06.02.18	ओएंडएममंडल बीबीएमबी धूलकोट	मुख्य अभियंता सिस्टम ऑपरेशन के वेंटिंग हाल व धूलकोट सब स्टेशन पर अधिकारी रेस्ट हाउस के आर एंड आर हेतु	मै0 नरेश आहूजा, ठेकेदार शाहबाद	06.02.18	2.84 लाख	सीमित निविदा	15.03.18	23.03.18	-	100%	-	अति अधीक्षणअ भियंता , ओएंडएममं डल बीबीएमबी धूलकोट	-
7.	04 दिनांक 24.01.18	ओएंडएममंडल बीबीएमबी धूलकोट	एसएलडीसी कॉम्प्लेक्स, बीबीएमबी, चंडीगढ़ में लैक्चर हाल के Renewal हेतु	मै0 रिलियाबल इंजीनियर्स अम्बाला शहर	24.01.18	2.41 लाख	खुली निविदा	24.01.18	26.03.18	-	100%	-	अति अधीक्षणअ भियंता , ओएंडएममं डल बीबीएमबी धूलकोट	-
8.	कार्यआदेशक्र. 24/पी एंड डी (टीएस)/ सी 601- दिनांक22.3.16	वरिष्ठ कार्यकारीअभियंता , ओएंडएममंडल , जालंधर	220केवीउपकेंद्रसंगरूरपर रझुकीहुईटेडीमेढीचारदीवा रीकापुननिर्माण	कमलजीतव माईजीनियर , सरकारीठेके दार , मकाननं1845 /5वशिष्टक लोनी , कुरूक्षेत्र	22.3.16	45.81 लाख (सेवा कर अलग)	खुलीई- टेंडरिंग	6.4.16	17.9.16	9/2016	ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा नहीं किया गया है ।	लागूनहीं	निदेशक पी एंड डी (टीएस)/ बीबीएमबी , चंडीगड	ठेकेदारद्वारा कार्यकोपूरा न करने हेतुआखिरीबिल फ़ाइल नहीं हुआ है । ठेकेदार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में केस सी डबल्यू पी न0 16633 साल 2017 फ़ाइल किया है।
9.	कार्य आदेश 10 दिनांक 12.03.17	-वही-	220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, जालंधर के कैरियर रूम में पुरानी फाल्स सीलिंग को नई फाल्स सीलिंग से बदलाव, अधिकारी विश्राम गृह और वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता के कार्यालय रूम में नई फाल्स सीलिंग लगाने का कार्य	मै0 विक्रम सचदेवा सरकारी, ठेकेदार, गोकुल विहार, दुर्गापुरी, हैबोवाल कलाँ, लुधियाना	12.03.17	217450/-	सीमित लिमिटेड टेंडर इंकवारी	लागू नहीं	28.03.18	24.03.18	100%	214948/-	वरिष्ठ कार्यकारीअ भियंता , ओएंडएममं डल ,जालंधर	कार्य समाप्त हो चुका है और भुगतान भी हो गया है

10.	कार्य आदेश 18 दिनांक 13.03.18	-वही-	एलईडी लाइट फीटिंग और स्ट्रीट लाइटों के लिए और कैरियर रूम के लिए केबल की खरीद	मै0 एसबी सेनी ब्रदर्स, अड्डा होशियारपुर, जालंधर	13.03.18	223209/-	सीमित लिमिटेड टेंडर इंकवारी	लागू नहीं	25.03.18	15.03.18	100%	223209/-	वरिष्ठ कार्यकारीअभियंता , ओएंडएममंडल डल ,जालंधर	सामान प्राप्त हो गया है और भुगतान भी हो गया है
11.	कार्य आदेश 05/2017-18 दिनांक 06.03.18	वरिष्ठ कार्यकारीअभियंता , ओएंडएममंडल बीबीएमबी जमालपुर	मण्डल कार्यालय इमारत एवं डिस्पेन्सरी कम क्लब इमारत 220केवी सब-स्टेशन, बीबीएमबी, जमालपुर में बाथरूम एवं wc की मुरम्मत संबंधी	मै0 रियल टेक बिल्डर एंड डेवलपर,3A हरी राम कांदा के पास, फोकल पॉइंट, लुधियाना	06.03.18	2.99 लाख	ई-निविदा	-	20 दिन	-	100%	-	वरिष्ठ कार्यकारीअभियंता , ओएंडएममंडल डल बीबीएमबी जमालपुर	कार्य पूर्ण हो चुका है
12.	सीओ क्रमांक 02/2017-18	वरिष्ठ कार्यकारीअभियंता , ओएंडएममंडल बीबीएमबी जगाधरी	1) R/R of subordinate Rest House. 2)R&R of old water tanks 3)Repair & providing/laying of interlocking Paver Block on road/area of non-residential 4) Grubbing,uprooting & clearing of wild grass/loght jungle at 220kV GSS	मै0 राजेंद्र प्रसाद कुमार, मकान न0 673, सैक्टर-1, शाहबाद मारकंडा	28.02.18	531191/-	खुली निविदा	01.03.18	24.03.18	100%	-	-	वरिष्ठ कार्यकारीअभियंता , ओएंडएममंडल डल बीबीएमबी जगाधरी	कार्य पूर्ण हो चुका है
C. P&D (TS), BBMB, Chandigarh														
1	कार्यआदेशसं ख्या 1768	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	बीबीएमबीकेभिन्न-भिन्न ग्रिडसबस्टेशनों एवंपॉवरहाउसिजके220 केवीसबस्टेशनोंकेलिए 220 केवीसबस्टेशनोंकेलिए 245 केवी 31 न0 पोटैशियल ट्रांसफार्मरकीखरीद	मै0 मेहरूईलै क्टिकलभिवा डी	28.04.17	65,99,900/-	खुलाप्रािस	28.04.17	तकनीकीऔर वाणिज्यरूपसेआ देशनिकासीकेप्रा प्तिके 26 सप्ताहकेभीतर जांच	-	10%	-	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	31 पिटीज़ में से 13 पिटीज़ की पारेषण अनुदेश 27.03.18 को जारी किए गए

2	कार्यआदेशसं ख्या 1770	-वही-	बीबीएमबीके220केवी सब स्टेशन जमालपुर के लिए 5 न0 145 केवी सीटी की खरीद	मै0 ई पी ई सी, बैंगलोर	17.08.17	5,50,000/-	खुलाप्रेस	17.08.17	तकनीकीऔर वाणिज्यरूपसे आदेशनिकासी केप्राप्तिके16स प्ताहकेभीतरजां च	-	-	-	-वही-	पारेषण अनुदेश 01.03.18 को जारी किए गए उपस्कर प्राप्त हो गया है ।
3	कार्य आदेश संख्या 1773	-वही-	देहरपावरहाउसकेलिए 1 न0 220/32/ 11केवी, 40/40/13.33 एमवीए ट्रांसफॉर्मर की खरीद	मै. टेलक, केरला	20.11.17	5,03,27,000	खुलाप्रेस	20.11.17	तकनीकीऔर वाणिज्यरूपसे आदेशनिकासी केप्राप्तिके26स प्ताहकेभीतरजां च	-	-	-	-वही-	ड्राईंग अभी प्राप्त नहीं हुई है ।
4	कार्य आदेश संख्या 1774	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	बीबीएमबी के भिन्न भिन्न ग्रिड स्टेशन एवं पावर हाउस के लिए 245केवी 82 न0 करंट ट्रांसफॉर्मर की खरीद	मै. हेपटकेयर, मेरठ	28.11.17	2,29,75,650	खुलाप्रेस	28.11.17	तकनीकीऔर वाणिज्यरूपसे आदेशनिकासी केप्राप्तिके26स प्ताहकेभीतरजां च	-	-	-	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	26 न0 सिटीज के प्रेषण अनुदेश 28.03.18 को जारी किए गए
5	कार्यआदेशसं ख्या1778	-वही-	बीबीएमबी के भिन्न भिन्न ग्रिड स्टेशन एवं पावर हाउस के लिए 245केवी 81 न0 करंट ट्रांसफॉर्मर की खरीद	मै0एबीबी इंडिया लिमिटेड	15.01.18	2,09,32,020/-	खुलाप्रेस	15.01.18	तकनीकीऔर वाणिज्यरूपसे आदेशनिकासी केप्राप्तिके26स प्ताहकेभीतरजां च	-	-	-	-वही-	ड्राईंग 12.02.2018 को अनुमोदित कर दी गई है। निरीक्षणकॉल अभी बाकी है।
6	कार्यआदेशसं ख्या1779	-वही-	बीबीएमबी के भिन्न भिन्न ग्रिड स्टेशन एवं पावर हाउस के लिए 245केवी 6 न0 करंट ट्रांसफॉर्मर की खरीद	मै0मेहरु इलैक्टिकल भिवानी	23.01.18	18,05,400/-	खुलाप्रेस	23.01.18	तकनीकीऔर वाणिज्यरूपसे आदेशनिकासी केप्राप्तिके26स प्ताहकेभीतरजां च	-	-	-	-वही-	ड्राईंग 08.02.2018 को अनुमोदित कर दी गई है। निरीक्षणकॉल अभी बाकी है।
7	कार्यआदेशसं ख्या1766/पी एंड डी (टीएस)/एसएस- II दिनांक 27.02.17	-वही-	1 न0 420 केवी एसएफ- 6 सर्किट ब्रेकर खरीदने के लिए	मै0सीजीएल लिमिटेड, गुड़गाँव	27.02.17	33.61 लाख	ओपन ई- एनआईटी	-	-	-	-	-	-वही-	कार्यआदेशनं. 1766दिनांक 27.02.17मै . सीजीएल लिमिटेड गुड़गाँव को भेज दियागयाहै। 27.11.2017 को माल पहुँच गया है ।

8	कार्यआदेशसं ख्या1769/ दिनांक08.08.17	-वही-	3 न0 36 केवी वेक्यूम सर्किट ब्रेकर खरीदने के लिए	मै0सिस्टम कंट्रोल तमिलनाडू	08.08.17	6,65,180/-	ओपन ई-एनआईटी	-	-	-	-	-	-वही-	कार्यआदेशनं. 1769दिनांक 08.08.17में . सिस्टम कंट्रोल तमिलनाडूको दिया गया है। ड्राइंगे अनुमोदित हो गई है। इन्स्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को भेज दिया गया है।
9	कार्यआदेश संख्या 1771दिनांक 28.08.17	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	72.5 केवी आईसोलेटर	मै0 सीमन्स लि0, चंडीगढ़	23.08.17	9,27,000/-	ओपन ई-एनआईटी	-	-	-	-	-	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	कार्यआदेशसं ख्या 1771दिनांक 23.08.17 मैसर्ससीमन्स लि0, चंडीगढ़ को दिया गया है। साइट पे माल पहुँच गया है पर पेमेंट अभी रिलीज नहीं की गई है
10.	कार्यआदेश संख्या 1772दिनांक 23.08.17	-वही-	245 केवी आईसोलेटर	मै0 जी.आर. पावर स्विचगेयर हैदराबाद	23.08.17	22,72,740/-	ओपन ई-एनआईटी	-	-	-	-	-	-वही-	कार्यआदेशसं ख्या 1772दिनांक 23.08.17 मैसर्सजी.आर. पावर स्विचगेयर हैदराबाद को दिया गया है। पेमेंट रिलीज कर दी गई है
11	कार्यआदेश संख्या 1775 दिनांक 06.12.17	-वही-	245 केवी सर्किट ब्रेकर	मै0 सी. जी. पावर एवं इंडस्ट्रियल सोल्यूशंस लिमिटेड पहले	16.05.16	3,90,60,000/-	ओपन ई-एनआईटी	-	-	-	-	-	-वही-	कार्यआदेशसं ख्या 1775दिनांक0 6.12.17 मै0 सी. जी. पावर एवं इंडस्ट्रियल

				सीजीएल, गुडगाँव										सोल्यूशंस लिमिटेड पहले सीजीएल, गुडगाँव को दिया गया है।पीएसडीएफ़ से ग्रांट की सहमति (MOP) 17.11.17 को आ गई है। ड्राइंगे अनुमोदित हो गई है।
12.	कार्यआदेश संख्या 1780 दिनांक 19.02.18	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	198 केवी एल जे	मै0 लैमको इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि., हैदराबाद	19.02.18	7,82,838/-	ओपन ई- एनआईटी	-	-	-	-	-	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	कार्यआदेशसं ख्या 1780दिनांक1 9.02.18 मै0 लैमको इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि., हैदराबाद को दिया गया है।ड्राइंगे आ गई है तथा अनुमोदन के अधीन है।
13.	कार्यआदेश संख्या 1781 दिनांक 06.03.18	-वही-	245/72.5 केवी आईसोलेटर	मै0 जी. आर. पावर स्विचगियर लिमिटेड, हैदराबाद	06.03.18	61,97,024/-	ओपन ई- एनआईटी	-	-	-	-	-	-वही-	कार्यआदेशसं ख्या 1781दिनांक0 6.03.18 मै0 जी. आर. पावर स्विचगियर लिमिटेड, हैदराबाद को दिया गया है।ड्राइंगे आ गई है तथा अनुमोदन के अधीन है।

14.	कार्यआदेश 1708 पीएवंडी(टीएस)/ एसएसएवंपी - 301 दिनांक20.05.13	-वही-	220 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़ के लिए एक न0 कंट्रोल एवं रिले पैनल का प्रापण	मै0सीमन्स गुड़गाँव	20.05.13	5,16,710/-	लि .टेंडर	अक्तूबर 2013	अप्रैल 2014	--	--	--	-वही-	सामानस्थान पर प्राप्त होगयाहै।कमी शनिगकी जा चुकी है लेकिन कमुनिकेशन अभी लंबित है
15.	क्रय आदेश 1719 एवं 1720/ पीएवंडी(टीएस)/ एसएसएवं पी- 306दिनांक 10.02.14	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	मिस गंगुवाल के लिए 16 एमवीए ट्रांसफॉर्मर टी 2 का एक न0 33/132 केवी डुप्लेक्स टाइप कंट्रोल एवं रिले पैनल एवं 1 न0 सिंक्रोनाइजिंग ट्राली का प्रापण	मै0 एम टैक सेल्ज एंड सर्विसज लिमिटेडचं डीगढ़	10.02.14	12,96,000/-	लि .टेंडर	जुलाई, 2014	जनवरी 2015	-	-	-	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	पैनल की कमीशनिग हो गई है। सिंक्रोनाइजिंग ट्राली की कमीशनिग अभी तक नहीं हुई है।
16	क्रय आदेश 1744/पीएवंडी(टीएस) / एसएसएवंपी - 320 दिनांक29.06.15	-वही-	पाँगपावरहाउस,बीबीएम बी,तलवाडाकेलिए220/66 केवी 40 एमवीएट्रांसफार्मरकेलिएए कनं 220. केवीसिंपलैक्सरिलेपैनल (बिनाद्वारके)एवं66/11 केवी 4 एमवीएट्रांसफार्मरकेलिएए कनं . 66केवीसिंपलैक्सरिलेपैनल (द्वारकेसाथ)काप्रापण	मै0एबीबीई डियालिमिटे ड	29.06.15	15,54,992/-	लि .टेंडर	दिसंबर, 2015	जून, 2016	--	--	--	-वही-	सामानस्थान पर प्राप्त होगयाहै।फ़र्म द्वारा कमीशनिग अभी तक नहीं हुई है।
17.	एनआईटी-498/ पीएवंडी(टीएस)/ एसएसएवंपी- 343 दिनांक28.11.17	-वही-	न्यूमैरीकलसंरक्षणरिलेज कीप्राप्तिहेतु	-	-	-	खुलाटेंडर	-	-	-	-	-	-वही-	सदस्य पावर को भेजी गई केस (एसएलपीसी के बाद) सदस्य पावर ने कुछ टिप्पणियों को उठाया, इसका पालन किया जा रहा है।
			1) भाखंडाराईटबैंकपावरहाउ स	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2) 220 केवीमिस,गंगूवाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3) 400 केवीउपकेंद्र,भिवानी	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4) 220 केवीउपकेंद्र,हिसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			5) 220 केवीउपकेंद्र, समयपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			6) 220 केवी उपकेंद्र,बल्लभगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

18.	LOA No. 1777/P&D(TS) /S&P-351 dated 10.01.2018	-वही-	220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, बरनाला के लिए उपकेंद्र सव्यचालित प्रणाली रिमोट ऑपरेशन के सहित एवं दूसरे उपकरण जैसे कंट्रोल एवं रिले पैनलज, वी म एस इत्यादि के लिए टर्नकी के आधार पर उपकरण का प्रापण	-	LOA No. 1777 dated 10.01.2018	Rs. 1,44,65,723/- (without GST)	-	-	-	-	-	-	-वही-	मूल्य बोली 22.11.2017 को खोला गया। सामग्री का निरीक्षण दिनांक 24.03.2018
19.	एन आई टी न0 500/पी एंड डी (टीएस)/एस एस एवं पी-344 दिनांक 06.12.17	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, दिल्ली एवं कुरुक्षेत्र के लिए न्यूमैरीकल लो इंपीडेंस बस बार संरक्षण स्कीमों पर IEC 61850 प्रोटोकॉल का प्रापण ।	-	-	Est Value 49.50 Lac	-	-	-	-	-	-	निदेशक/पी एंड डी (टीएस), बीबीएमबी, चंडीगढ़	मूल्य बोली 20.12.2017 को खोला गया। ज्ञापन तैयार करके प्री-चैक के लिए एओ को भेजा गया ।
20.	एन आई टी न0 505/पी एंड डी (टीएस)/एस एस एवं पी-346 दिनांक 26.12.17	-वही-	1) 220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, समयपुर के लिए 415केवी एलटी पैनल बोर्ड का प्रापण 2) 400केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, पानीपत के लिए 415 केवी एलटी पैनल बोर्ड का प्रापण	-	-	Est Value 48 Lac	-	-	-	-	-	-	-	मूल्य बोली 08.01.2018 को खोला गया। ज्ञापन एओ से प्री-चैक के बाद एफ़एलपीसी को भेजा गया ।
21.	एन आई टी न0 507/ पी एंड डी (टीएस)/ एस एस एवं पी-348 दिनांक 01.01.17	-वही-	400केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, भिवानी के लिए 400केवी एवं 220केवी बस सिस्टम के लिए बस बार प्रोटेक्शन स्कीम के प्रापण के लिए	-	-	Est Value 87 Lac	-	-	-	-	-	-	-वही-	मूल्य बोली 12.01.2018 को खोला गया। ज्ञापन एओ से प्री-चैक के बाद एफ़एलपीसी को भेजा गया ।
D. O&M Circle, BBMB, Panipat														
1.	कार्य आदेश 34/पी एंड डी (टीएस)/सी-620 दिनांक 03.04.2017	अति0 अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	Major repair & replacement in residential as per committee report at 220kV S/Stn., BBMB, Narela, NIT- 471/P&D(TS)/C 620 dt: 09.07.2016	M/s Tanuj Aggarwal Contractor 528 Geeta Niwasi, Preeti Nagar, Hisar	03.04.17	3641125/-	प्रेस टेंडर	10.05.17	03.01.18	30.01.18	100%	--	पी एंड डी (टीएस),, बीबीएमबी, चं डीगढ़	कार्य पूरा हो चुका है ।

2.	कार्य आदेश 35/पी एंड डी (टीएस)/सी-627 दिनांक 03.04.2017	अति0 अधीक्षण अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	Providing Rain Water disposal system at 220kV S/Stn., BBMB, Delhi. NIT- 477/P&D(TS)/C-627 dt: 07.12.2016	M/s Varun Bansal, Govt. Contractor , 413 Loha Mandi, Hisar	03.04.17	1483893/-	प्रेस टेंडर	24.04.17	03.11.17	30.01.18	100%	--	पी एंड डी (टीएस),, बीबीएमबी, चंडीगढ़	कार्य पूरा हो चुका है ।
3.	कार्य आदेश 05/2017-18 दिनांक 19.03.2018	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	Work order for renovation of park at 220kV S/Stn., BBMB, Delhi	M/s Vijay Construc- tions, 79, Nimri Colony Ashok Vihar, Ph-IV N.D. 52	19.03.18	305253/-	सीमित टेंडर	-	16.07.18	-	-	--	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	कार्य अभी फर्म द्वारा शुरू किया जाना है ।
4.	कार्य आदेश 06/2017-18 दिनांक 19.03.2018	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	Work order for renovation for Sub ordinate rest house at 220kV S/Stn, BBMB, Delhi	M/s Hi- Tech H.No. 961, Thermal By-pass, V.P.O.. Sutana, Panipat	19.03.18	297386/-	सीमित टेंडर	-	16.07.18	-	-	--	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	कार्य अभी फर्म द्वारा शुरू किया जाना है ।
5.	कार्य आदेश 07/2017-18 दिनांक 19.03.2018	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	Work order for renovation for roof switch house building at 220kV S/Stn., BBMB, Delhi	M/s Hi- Tech H.No. 961, Thermal By-pass, V.P.O.. Sutana, Panipat	19.03.18	223778/-	सीमित टेंडर	-	16.07.18	-	-	--	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली	कार्य अभी फर्म द्वारा शुरू किया जाना है ।
6.	05/2017-18 दिनांक 12.03.2018	अति अधीक्षण अभियंता, 400केवी टीएल मण्डल, बीबीएमबी, धूलकोट	Work order for yard painting of transformers and Control panels at 400kV S/Stn., BBMB, Panipat	M/s Khan Co-Op Labour Constructi on Society Ltd. #5/14, Nandwani Nagar, Sonipat (Hr.)	12.03.18	1218718/-	खुली निविदा प्रणाली	-	Within 06 months	-	-	--	अति अधीक्षण अभियंता, 400केवी टीएल मण्डल, बीबीएमबी, धूलकोट	-

7.	खरीद आदेश सं0 15/2017-18	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	400केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, पानीपत में अनिवासीय भवनो के मुरम्मत हेतु कार्य	M/s Hi-Tech H.No. 961, Thermal By-pass, V.P.O..Sutana, Panipat	15.03.18	684422/-	एकल निविदा	-	कार्य आदेश जारी करने के 120 दिन बाद अर्थात् 15.07.18	कार्य पूर्ण होने के बाद सूचित किया जाएगा।	शून्य	कार्य पूर्ण होने के बाद सूचित किया जाएगा	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	--
8.	कार्य आदेश सं0 14/2017-18	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	Work for white washing OBD & Snowcem in Residential Building at 400kV S/Stn., BBMB, Panipat	M/s Khan Co-Op Labour Construction Society Ltd. #5/14, Nandwani Nagar, Sonipat (Hr.)	15.03.18	5051993/-	एकल निविदा	07.04.18	कार्य आदेश जारी करने के 120 दिन बाद अर्थात् 15.07.18	कार्य पूर्ण होने के बाद सूचित किया जाएगा।	शून्य	कार्य पूर्ण होने के बाद सूचित किया जाएगा	वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम मण्डल, बीबीएमबी, पानीपत	--
E. P&C , BBMB, Chandigarh														
1.	PO No. 51/CCNT-160 dt: 27.03.18	CC Division, BBMB, Nangal	Procurement of 5 No. Split type A.Cs	M/s LSA Enterprises Sheetala Mata Road, Opp. Sector-5, Near Prince Vatika, Gurugram, (Haryana)	-	247500/-	Through GeM Bid No. GeM/20 1-15390 due on 04.03.18	27.03.18	-	25.04.18	-	247500/-	Chief Engineer/ TS	Material yet not received

वरिष्ठ कार्यकारी अभियन्ता/कार्य कृते:मुख्य अभियन्ता/पारिषण प्रणाली,

टेंडर/कांट्रैक्ट अवार्ड करने का (माह-03/2018) कार्यालय : मुख्य अभियंता/पारेषण प्रणाली, बीबीएमबी, चंडीगढ़ ।

Tender No.	Items/ Nature of work.	Mode of Tender	Date of Publication ofNIT.	Type if Bidding (Single/Two bids systems.	Last date of receipt of Tender	Nos. of Tenders received.	Nos. & Names of parties qualified after technical evaluation.	Nos. & Names of parties not qualified after technical evaluation	Whether the contract awarded to lowest Tenderer/ evaluated (L-I)	Contract Number and Date.	Name of the Contractor	Value of Contractor	Scheduled date of completion of supplies	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8.	9	10	11	12	13	14	15
O&MCircle, BBMB, Jamalpur														
एनआईटी न0-1/17-18 दिनांक 04.12.17		लिमिटेड टेंडर	5.12.17	एकल	28.12.17	चार नंबर	1.R&R of subordinate Rest House. 2.R&R of old water Tanks. 3.R&P interlocking Paver Block 4.Grubbing, uprooting and cleaning of wild grass	चार नंबर	हाँ जी	1/17-18 दिनांक 28.02.18	मै0 राजनेद्र प्रसाद कुमार, मकान न0 673, सैक्टर-1, शाहबाद मारकंडा	531191/-	31.03.18	-
इंकवारी क्रमांक 16 दिनांक 01.02.18	क्रय आदेश क्रमांक 13 दिनांक 05.03.18	सीमित लिमिटेड टेंडर इंकवारी	लागू नहीं	एकल	13.02.18	चार नंबर	1.यूनिवरसल पावर कंट्रोलर, टांडा उड़मुड़, होशियारपुर 2.आर एस कम्पौनेट्स एंड कंट्रोल सैक्टर-47 सी चंडीगढ़ 3.इनोवेटिव सिक्थोर टेक्नालाजी सैक्टर-32 सी चंडीगढ़ 4.इंडिका इंजीनियरस, इंडस्ट्रियल एरिया, चंडीगढ़	लागू नहीं	हाँ जी	क्रय आदेश क्रमांक 13 दिनांक 05.03.18	इंडिका इंजीनियरस, इंडस्ट्रियल एरिया, चंडीगढ़	54186/-	3हफ्ते	सामान प्राप्त हो गया है और भुगतान भी हो गया है

इंकवारी क्रमांक 16 दिनांक 01.02.18	क्रय आदेश क्रमांक 14 दिनांक 05.03.18	सीमित लिमिटेड टेंडर इंकवारी	लागू नहीं	एकल	13.02.18	चार नंबर	1.यूनिवरसल पावर कंट्रोलर, टांडा उड़मुड़, होशियारपुर 2.आर एस कम्पोनेंटस एंड कंट्रोल सैक्टर-47 सी चंडीगढ़ 3.इनोवेटिव सिक्थोर टेक्नालाजी सैक्टर-32 सी चंडीगढ़ 4.इंडिका इंजीनियरस, इंडस्ट्रियल एरिया, चंडीगढ़	लागू नहीं	हाँ जी	क्रय आदेश क्रमांक 14 दिनांक 05.03.18	यूनिवरसल पावर कंट्रोलर, टांडा उड़मुड़, होशियारपुर	4700/-	2 हफ्ते	फ़र्म ने सामान प्रदान नहीं किया है
इंकवारी क्रमांक 17 दिनांक 05.02.18	क्रय आदेश क्रमांक 15 दिनांक 05.03.18	सीमित लिमिटेड टेंडर इंकवारी	लागू नहीं	एकल	15.02.18	तीन नंबर	1.नीलम इलेक्ट्रिकलस अड्डा होशियारपुर, जालंधर 2.नेशनल एजेंसीज, अड्डा होशियारपुर, जालंधर 3. कुमरा इलेक्ट्रिकल वर्क्स, अड्डा होशियारपुर, जालंधर	लागू नहीं	हाँ जी	क्रय आदेश क्रमांक 15 दिनांक 05.03.18	कुमरा इलेक्ट्रिकल वर्क्स, अड्डा होशियारपुर, जालंधर	22178/-	3 हफ्ते	सामान प्राप्त हो गया है और भुगतान भी हो गया है
इंकवारी क्रमांक 18 दिनांक 09.02.18	कार्य आदेश क्रमांक 9 दिनांक 07.03.18	सीमित लिमिटेड टेंडर इंकवारी	लागू नहीं	एकल	19.02.18	तीन नंबर	1. किशन कुमार सिंगला, गुरु नानक कॉलोनी, संगरूर 2. ढिंडसा एंटरप्राइजस मिठापुर रोड जालंधर 3. गुरुबक्ष सिंह ठेकेदार, मॉडल टाउन, जालंधर	लागू नहीं	हाँ जी	कार्य आदेश क्रमांक 9 दिनांक 07.03.18	ढिंडसा एंटरप्राइजस मिठापुर रोड जालंधर	132156/-	20 दिन	कार्य प्रगति पर है
सांपतिक वस्तु	क्रय आदेश क्रमांक 16 दिनांक 07.03.18	सिंगल कुटेशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सिंगल कुटेशन	मै0 सी टी आर मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नगर रोड, पुणे	लागू नहीं	हाँ जी	क्रय आदेश क्रमांक 16 दिनांक 07.03.18	मै0 सी टी आर मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नगर रोड, पुणे	33650/-	10 दिन	फ़र्म द्वारा एडवांस भुगतान के लिए प्रस्तुत प्रफ़ोरमा इन्वाइस के तहत भुगतान तैयार है जिस से सामान जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा

इंकवारी क्रमांक 19 दिनांक 15.02.18	क्रय आदेश क्रमांक 17 दिनांक 09.03.18	सीमित लिमिटेड टेंडर इंकवारी	लागू नहीं	एकल	26.02.18	चार नंबर	1. नेशनल एजेंसीज, अड्डा होशियारपुर, जालंधर 2. एस बी सैनी ब्रदर्स, अड्डा होशियारपुर, जालंधर 3. कुमरा इलेक्ट्रिकल वर्क्स, अड्डा होशियारपुर, जालंधर 4. नीलम इलेक्ट्रिकलस अड्डा होशियारपुर, जालंधर	लागू नहीं	हाँ जी	क्रय आदेश क्रमांक 17 दिनांक 09.03.18	नेशनल एजेंसीज, अड्डा होशियारपुर, जालंधर	35400/-	10 दिन	सामान प्राप्त हो गया है और भुगतान भी हो गया है
इंकवारी क्रमांक 22 दिनांक 21.02.18	कार्य आदेश क्रमांक 10 दिनांक 12.03.18	सीमित लिमिटेड टेंडर इंकवारी	लागू नहीं	एकल	01.03.18	तीन नंबर	1. वरिंदर कुमार बंसल, ऑफिसर कॉलोनी, संगरूर 2. टिंडसा एंटरप्राइजस मिठापुर रोड जालंधर 3. विक्रम सचदेवा, सरकारी ठेकेदार, गोकुल विहार, दुर्गापुरी, हैबोवाल कलां, लुधियाना	लागू नहीं	हाँ जी	कार्य आदेश क्रमांक 10 दिनांक 12.03.18	विक्रम सचदेवा, सरकारी ठेकेदार, गोकुल विहार, दुर्गापुरी, हैबोवाल कलां, लुधियाना	217450/-	10 दिन	कार्य समाप्त हो चुका है और भुगतान भी हो गया है
इंकवारी क्रमांक 21 दिनांक 20.02.18	क्रय आदेश क्रमांक 18 दिनांक 13.03.18	सीमित लिमिटेड टेंडर इंकवारी	लागू नहीं	एकल	01.03.18	चार नंबर	1. नेशनल एजेंसीज, अड्डा होशियारपुर, जालंधर 2. एस बी सैनी ब्रदर्स, अड्डा होशियारपुर, जालंधर 3. कुमरा इलेक्ट्रिकल वर्क्स, अड्डा होशियारपुर, जालंधर 4. नीलम इलेक्ट्रिकलस अड्डा होशियारपुर, जालंधर	लागू नहीं	हाँ जी	क्रय आदेश क्रमांक 18 दिनांक 13.03.18	एस बी सैनी ब्रदर्स, अड्डा होशियारपुर, जालंधर	223209/-	10 दिन	सामान प्राप्त हो गया है और भुगतान भी हो गया है
इंकवारी क्रमांक 23 दिनांक 23.02.18	क्रय आदेश क्रमांक 19 दिनांक 14.03.18	सीमित लिमिटेड टेंडर इंकवारी	लागू नहीं	एकल	05.03.18	तीन नंबर	1. यूरेका फोवर्स, जीटी रोड, जालंधर 2. अमित फायर प्रोटेक्शन रस्ता मोहल्ला, जालंधर 3. एस के शर्मा एंड संज सोडल रोड जालंधर	लागू नहीं	हाँ जी	क्रय आदेश क्रमांक 19 दिनांक 14.03.18	यूरेका फोवर्स, जीटी रोड, जालंधर	31280/-	10 दिन	सामान प्राप्त हो गया है और भुगतान भी हो गया है
इंकवारी क्रमांक 23 दिनांक 23.02.18	क्रय आदेश क्रमांक 20 दिनांक 14.03.18	सीमित लिमिटेड टेंडर इंकवारी	लागू नहीं	एकल	05.03.18	तीन नंबर	1. यूरेका फोवर्स, जीटी रोड, जालंधर 2. अमित फायर प्रोटेक्शन रस्ता मोहल्ला, जालंधर 3. एस के शर्मा एंड संज सोडल रोड जालंधर	लागू नहीं	हाँ जी	क्रय आदेश क्रमांक 20 दिनांक 14.03.18	अमित फायर प्रोटेक्शन रस्ता मोहल्ला, जालंधर	2800/-	10 दिन	सामान प्राप्त हो गया है और भुगतान भी हो गया है

इंकवारी क्रमांक 20 दिनांक 15.02.18	क्रय आदेश क्रमांक 21 दिनांक 14.03.18	सीमित लिमिटेड टेंडर इंकवारी	लागू नहीं	एकल	26.02.18	तीन नंबर	1. हाइ टेंशन इंडिया पुरानी होशियारपुर रोड, जालंधर 2. बसंत ट्रांसफोरमेर्स इंडिया पुरानी होशियारपुर रोड, जालंधर 3. फ्रीमैन इंजीनियरिंग वर्क्स न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जालंधर	लागू नहीं	हाँ जी	क्रय आदेश क्रमांक 21 दिनांक 14.03.18	हाइ टेंशन इंडिया पुरानी होशियारपुर रोड, जालंधर	81125/-	12 दिन	सामान प्राप्त हो गया है और भुगतान भी हो गया है
निविदा सं0 18	बरनाला सब स्टेशन मेन कंट्रोल रूम के बाथरूम एवं w.c.की मुरम्मत करने संबंधी	सीमित निविदा	4.1.18	एकल	18.1.18	3 न0	1.तेजिंदर सिंह बरनाला 2.मै0 रियल टेक बिल्डर एंड डिवेलपर लुधियाना 3.कृषण कुमार सिंगला एंड कंपनी, संगरूर ।	-	हाँ जी	क्रय आदेश सं0 04/2017-18 दिनांक 06.03.18	तेजिंदर सिंह, सरकारी ठेकेदार लाखी कॉलोनी गली न0 4 बरनाला	193585/-	08.04.18	-
निविदा सं0 17	मण्डल कार्यालय इमारत एवं डिस्पेन्सरी कम क्लब इमारत 220केवी सब स्टेशन बीबीएमबी, जमालपुर में बाथरूम एवं w.c.की मुरम्मत संबंधी	सीमित निविदा	4.1.18	एकल	18.1.18	3 न0	1.तेजिंदर सिंह बरनाला 2.मै0 रियल टेक बिल्डर एंड डिवेलपर लुधियाना 3.कृषण कुमार सिंगला एंड कंपनी, संगरूर ।	-	हाँ जी	क्रय आदेश सं0 05/2017-18 दिनांक 06.03.18	मै0 रियल टेक बिल्डर एंड डिवेलपर लुधियाना	299040/-	29.03.18	-
निविदा सं0 22	220केवी सब स्टेशन बीबीएमबी, बरनाला में 2 न0 स्लीट एसी खरीदने के लिए	सीमित निविदा	18.1.18	एकल	25.1.18	3 न0	1.मै0 बेदी सेल्व प्राइवेट लिमिटेड, सैक्टर-32-ए लुधियाना । 2.मै0 सिंधु इंटर-प्राइजीज नजदीक शिंगार सिनेमा, लुधियाना 3.मै0 बीएस टेलीशाप, जमालपुर अवाना, लुधियाना ।	-	हाँ जी	खरीद आदेश सं0 04/2017-18 दिनांक 06.03.18	मै0 बेदी सेल्व प्राइवेट लिमिटेड, सैक्टर-32- ए लुधियाना ।	91000/-	29.03.18	-
निविदा सं0 22	220केवी सब स्टेशन बीबीएमबी, बरनाला में 2 न0 स्लीट एसी खरीदने के लिए	सीमित निविदा	18.1.18	एकल	25.1.18	3 न0	1.मै0 बेदी सेल्व प्राइवेट लिमिटेड, सैक्टर-32-ए लुधियाना । 2.मै0 सिंधु इंटर-प्राइजीज नजदीक शिंगार सिनेमा, लुधियाना 3.मै0 बीएस टेलीशाप, जमालपुर अवाना, लुधियाना ।	-	हाँ जी	खरीद आदेश सं0 05/2017-18 दिनांक 06.03.18	मै0 बीएस टेलीशाप, जमालपुर अवाना, लुधियाना ।	52000/-	29.03.18	-

निविदा सं0 25	220केवी सब स्टेशन बीबीएमबी,जमालपुर के अधीन गाड़ियो के टायर ट्यूब एवं फ्लॉप खरीदने के लिए	सीमित निविदा	23.2.18	एकल	06.03.18	4 न0	1.मै0 हिंदुस्तान अर्जेसीज, ढोलेवाल चौक,लुधियाना । 2.मै0 लायलपुर टायर कंपनी,लुधियाना 3.मै0 तेज टायर कंपनी,लुधियाना । 4.मै0 हिंदुस्तान टायर अर्जेसीज,लुधियाना ।	-	हाँ जी	खरीद आदेश सं0 06/2017-18 दिनांक 16.03.18	मै0 हिंदुस्तान टायर अर्जेसीज,लुधियाना ।	97900/-	26.03.18	-
निविदा सं0 14	220केवी सब स्टेशन बीबीएमबी,जमालपुर में बिजली का सामान खरीदने के लिए	सीमित निविदा	29.12.17	एकल	16.01.18	3 न0	1.मै0 क्रिस्टल इलैक्ट्रिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,लुधियाना । 2.मै0 शिव इलैक्ट्रिकल स्टोर,लुधियाना 3.मै0 सैट्रन इनकापरिशन,लुधियाना ।	-	हाँ जी	खरीद आदेश सं0 07/2017-18 दिनांक 16.03.18	मै0 शिव इलैक्ट्रिकल स्टोर,लुधियाना	6254/-	18.04.18	-
निविदा सं0 14	220केवी सब स्टेशन बीबीएमबी,जमालपुर में बिजली का सामान खरीदने के लिए	सीमित निविदा	29.12.17	एकल	16.01.18	3 न0	1.मै0 क्रिस्टल इलैक्ट्रिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,लुधियाना । 2.मै0 शिव इलैक्ट्रिकल स्टोर,लुधियाना 3.मै0 सैट्रन इनकापरिशन,लुधियाना ।	-	हाँ जी	खरीद आदेश सं0 08/2017-18 दिनांक 16.03.18	मै0 सैट्रन इनकापरिशन,लुधियाना ।	93486/-	18.04.18	-
निविदा सं0 26	जमालपुर उपकेंद्र के लिए किराना का सामान खरीदने हेतु	सीमित निविदा	23.02.18	एकल	06.03.18	4 न0	1.मै0 रिक्खी डिपार्टमेंट स्टोर, मोती नगर,लुधियाना 2.मै0 विजय डिपार्टमेंट स्टोर, मोती नगर,लुधियाना 3.मै0 सत्री करियाना स्टोर, गोल मार्किट,लुधियाना । 4.मै0 शिव शक्ति इंटरप्राइजीज, बर्न अस्टेट, लुधियाना	-	हाँ जी	खरीद आदेश सं0 09/2017-18 दिनांक 23.03.18	मै0 सत्री करियाना स्टोर, गोल मार्किट,लुधियाना ।	8360/-	02.04.18	-
निविदा सं0 26	जमालपुर उपकेंद्र के लिए किराना का सामान खरीदने हेतु	सीमित निविदा	23.02.18	एकल	06.03.18	4 न0	1.मै0 रिक्खी डिपार्टमेंट स्टोर, मोती नगर,लुधियाना 2.मै0 विजय डिपार्टमेंट स्टोर, मोती नगर,लुधियाना 3.मै0 सत्री करियाना स्टोर, गोल मार्किट,लुधियाना । 4.मै0 शिव शक्ति इंटरप्राइजीज, बर्न अस्टेट, लुधियाना	-	हाँ जी	खरीद आदेश सं0 10/2017-18 दिनांक 23.03.18	मै0 शिव शक्ति इंटरप्राइजीज, बर्न अस्टेट, लुधियाना	26930/-	02.04.18	-

Director/P &D(TS)														
485 Dt: 24.04.17	198kV LAs	Open Tender	24.4.17	Two	07.09.17	1	M/s Lamcolnds. Pvt. Ltd., Hyderabad	-	-	P.O . 1780 Dt: 19.02.18	M/s Lamcolnds. Pvt. Ltd., Hyderabad	7,82,838/-	14 weeks	-
488 Dt: 10.05.17	245/72.5kV Isolators	Open Tender	12.5.17	Two	28.08.17	2	1. M/s GR Power Switchgear Ltd. Hyderabad 2. M/s ElektrollitesPvt. Ltd. Jaipur	-	Yes	P.O. No. 1781 Dt: 06.03.18	M/s GR Power Switchgear Ltd. Hyderabad	61,97,024/-	14 weeks	-
Director/P &C, BBMB, Chandigarh			NIL											
O&M, BBMB, Bhiwani			NIL											
O&M, BBMB, Panipat			NIL											

वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता/कार्य
कृते:मुख्य अभियन्ता/पारेषण प्रणाली